

UMP RETEHOLOGIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA ÎN VEDEREA CONFORMĂRII LA NORMELE DE PROTECȚIA MEDIULUI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN AER ȘI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012

1. COMPONENTA UMP

În calitate de beneficiar al finanțării, Municipiul Timișoara a înființat o Unitate de Management a Proiectului (UMP). UMP, ca și reprezentant al Beneficiarului, acționează pentru monitorizarea și implementarea tuturor contractelor din cadrul Proiectului, colaborând pentru aceasta cu toate părțile implicate în implementarea Proiectului finanțat prin POS Mediu.

Cadrul instituțional asigură capacitatea beneficiarului de a implementa proiectul de infrastructură propus și de a gestiona operarea infrastructurilor modernizate. La nivel local, au fost definite clar rolurile și responsabilitățile Autorității Locale și a Operatorului privind pregătirea și implementarea proiectului.

Proiectele de investiții planificate a se realiza sunt considerabile și complexe, în consecință UMP- ul este format din personal experimentat, cu un program de lucru care îi permite participarea cu maximă eficiența la realizarea acestora.

Unitatea de Management a Proiectului funcționează în subordinea directă a Viceprimarului Municipiului Timișoara, domnul Sorin Grindeanu.

Componenta Unității de Management al Proiectului a fost aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 1178/11.10.2012, având în structura sa 8 funcționari publici și un manager de proiect - domnul Ioan Zubașcu, șef Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice.

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL UMP

Implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” având numărul de identificare CCI2009RO161PR023, cod SMIS – CSNR 16828

3. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2012

Semestrul I:

- A fost demarată procedura de atribuire a contractului de servicii de audit aferent proiectului, cod CPV 79212000-3 Servicii de auditare.
- S-au întocmit următoarele cereri de rambursare: CR6/20.01.12, CR7/20.02.12, CR8/26.03.12, CR9/26.04.12, CR10/30.05.12.
- S-au transmis către OI POS Mediu situații privind previziunile financiare, eșalonate pe contracte.
- S-a ținut evidența contabilă distinctă a proiectului pentru fiecare tip de contract și pe surse de finanțare, prin conturi analitice, în baza înregistrărilor contabile separate și transparente, cu respectarea legislației naționale în vigoare.
- S-a asigura evidența conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare pe durata de implementare a proiectului și ținut evidența disponibilităților în lei și valută pe baza extraselor de cont.
- S-au întocmit lunar note contabile și listat Registrul Jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar pentru operațiunile lunare și Balanța de Verificare analitică distinctă pe proiect.

- Pe baza Registrelor Jurnal – Cartea Mare, s-a ținut evidența Registrului Activelor Fixe în Curs, și transmis trimestrial, până la data de 10 ale lunii următoare după încheierea trimestrului, o copie a acestui Registru către OI POS Mediu Timișoara și AM.
- S-a întocmit și transmis către AM POS Mediu Notificarea de reconciliere contabilă.
- S-au desfășurat ședințe de progres lunar la care au participat reprezentanții UMP și UIP, reprezentanții contractelor de servicii și reprezentanții contractelor de lucrări.
- S-au întocmit și transmis la OI POS Mediu Rapoartele de progres lunar referitoare la stadiul derulării Proiectului.
- S-au încheiat acte adiționale la următoarele contracte:
 - o Asistență tehnică pentru Supervizarea lucrărilor: act adițional nr. 1/24.05.2012;
 - o Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timișoara Centru și CET Timișoara SUD: act adițional nr. 1/22.03.2012;
 - o Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 și CAF 4 în CET Centru: act adițional nr. 1/14.02.2012;
 - o Instalație nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timișoara: act adițional nr. 2/21.06.2012.
- S-au desfășurat o serie de activități referitoare la: redactarea adreselor în contextul general de colaborare cu toate instituțiile implicate în realizarea proiectului, îndosărierea tuturor documentelor ce aparțin proiectului astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită verificarea lor.
- S-a continuat implementarea contractelor încheiate în cursul anului 2011:
 - CS1. Contractul de „Asistență tehnică pentru managementul proiectului” – au fost realizate de către contractant următoarele activități:
 - o S-a acordat suport constant în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente;
 - o Suport în întocmirea cerilor de rambursare;
 - o Participare și suport acordat Beneficiarului pe parcursul derulării misiunilor de verificare la fața locului desfășurate de OI POS Mediu;
 - o Suport întocmire previziuni financiare, eşalonate pe contracte;
 - o Participare și suport în organizarea ședințelor de progres lunar desfășurate la nivelul Proiectului;
 - o Suport elaborare acte adiționale aferente contractelor de servicii;
 - o Suport în redactare răspunsurilor la solicitările AM POS Mediu și OI POS Mediu;
 - o Suport în pregătire comunicatelor de presă;
 - o S-a livrat beneficiarului propunerea revizuită a Devizului General;
 - o Organizare sesiuni de instruire a Beneficiarului;
 - o Înaintare condiționalități pentru trimestrul II -2012.
 - CS2. Contractul de „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor” – au fost realizate de către contractant următoarele activități:
 - o Analiza, împreună cu UIP și responsabilul de contract din cadrul UMP, a respectării termenelor aferente etapelor din graficele de execuție ale contractorilor;
 - o S-au analizat proiectele întocmite la diferite faze de proiectare (P.Th. sau DE), pe specialități și etape, în urma cărora s-au elaborat fie observații, fie avize favorabile fără observații;
 - o Planificări, conducere și participări la ședințe săptămânale de progres pe șantier;
 - o Verificarea în șantier a aplicării detaliilor din proiect – ex: amplasamentele de echipamente sau subansamble, trase de conducte și stabilirea traseului alimentării convertizoarelor;
 - o Pregătiri pentru buna desfășurare a fazelor determinante menționate în programele de control vizate de ISC;

- Verificarea condițiilor de schimbare a subcontractorilor declarați sau de acceptarea altora;
 - Emiterea adreselor aferente unor solicitări din partea contractorilor, după analizarea fiecărei probleme împreună cu UIP și UMP;
 - Elaborarea rapoartelor de progres lunar;
 - Pregătirea documentelor în vederea realizării și transmiterii spre aprobare de către beneficiar, a aplicațiilor de plată;
 - Notificări către contractori privind diferite abateri de la termene intermediare și solicitarea justificării întârzierilor, precum și măsurile de recuperare a acestor întârzieri;
 - Participarea la întâlnirile cu reprezentanții OI, UMP, UIP la care s-au analizat solicitările OI privind completările necesare la documentele justificative aferente unor CIP-uri;
 - Elaborarea, împreună cu contractorul, a completărilor și observațiile solicitate de către OI;
 - Participarea la întâlnirea cu reprezentanții contractorului (inclusiv cei ai proiectantului), cu cei ai UIP și UMP pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic;
 - Vizite zilnice la teren, pe fiecare contract de lucrări, pentru fiecare specialitate implicată, în vederea verificării stadiului lucrărilor;
 - Analizare fiecare situație de plată emisă de către contractori pentru o perioadă în care s-au executat lucrări de peste 5% din valoarea contractuală, apoi emiterea certificatului interimar de plată.
- CL1. Contractul de lucrări „Instalație nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timișoara”- au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:
- proiectare - Proiect Tehnic avizat, DTAC predat și obținut Autorizația de Construcție, Detalii de Execuție în lucru
 - organizare de șantier realizată în proporție 70%
 - livrări echipamente realizate în proporție 0 %
 - teste pilotare – 45%
 - realizare piloți -0%
 - lucrări de construcții -montaj 0 %
 - progres general lucrări: 5%
 - progres financiar general: 10%
- CL2. Contractul de lucrări „Retehnologizare a doua cazane de apa fierbinte CAF 2 și CAF 4 în CET Centru”- au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:
- proiectare realizată în proporție 100%
 - organizare șantier realizată în proporție 100%
 - lucrări demontare realizate în proporție 97% (3% = platforme acces)
 - livrări echipamente: furnitura EKOL = 0 %
 - sistem sub presiune executat în șantier: realizate în proporție CAF2 -90%, CAF4 -35%
 - consolidare în urma expertizei
 - CAF2 = structura metalică realizată în proporție 100%, partea de construcții realizată în proporție 100%
 - CAF4 = structura metalică realizată în proporție 100%, partea de construcții realizată în proporție 0%
 - Procurare, confecționare, montare pereți membrana CAF 2 =100%
 - Procurare, confecționare, montare pereți membrana CAF 4 =10%
 - progres general lucrări: CAF2 + CAF 4 realizate în proporție de 23%
 - progres financiar general: 14%

➤ CL3. Contractul de lucrări „Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 și CAE 3 (MA6) în CET Sud” - au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:

- proiectare - Proiect Tehnic avizat, DTAC predat, DE la CAE 3 spre finalizare;
- organizare de șantier realizată în proporție 95%
- lucrări de demontare la CAE 3 realizate în proporție 95%
- livrări echipamente realizată în proporție de 0%
- lucrări de construcții -montaj 0%
- progres general lucrări: 23%
- progres financiar general: 10%

➤ CL4. Contractul de lucrări „Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timișoara Centru și CET Timișoara SUD” - au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:

- proiectare realizată în proporție 100%
- organizare șantier realizată în proporție 100%
- lucrări demontare realizate în proporție 100%
- livrări echipamente: motoare și pompe = 100%
- montat convertizoare în barăcile corespunzătoare = 90%
- procurare robinet clapet Dn700 = 0%
- progres general lucrări: 33%
- progres financiar general: 10%

- Implementarea măsurilor de informare și publicitate:

- a fost realizat un spot TV în trimestrul 1 și a fost difuzat în trimestrul 2 la o televiziune cu acoperire națională;
- au fost distribuiți 50 000 de fluturași, fluturașii au fost distribuiți în cutiile poștale, iar raportul de distribuție a fost verificat pe teren, prin sondaj;
- a fost organizată o conferință de presă la data de 22 mai 2012, la sediul Colterm- CET SUD, în cadrul căreia a fost realizată și o vizită pe șantierul deschis pentru lucrările din cadrul proiectului;
- au fost redactate și transmise presei două comunicate de presă: unul la data de 30.03.2012 pentru lansarea site-ului proiectului la adresa: www.termoficaretm.ro și unul la data de 22 mai 2012, cu ocazia conferinței de presă de anunțare a începerii lucrărilor majore;
- au fost realizați 50 000 de fluturași și 50 000 de pliante pentru a informa cetățenii Timișoarei despre începerea lucrărilor și stadiul de derularea a proiectului, despre finanțarea europeană cu ajutorul căreia se realizează retnologizarea sistemului de termoficare din orașul nostru;
- au fost afișate 200 de postere și 5 bannere în locații de maximă vizibilitate și accesibilitate, precum și la întruniri cetățenești sau ședințe de consiliu local, unde accesul publicului este liber;
- au fost realizate și amplasate 5 panouri temporare la cele două locații de derulare a lucrărilor majore de investiții din cadrul acestui proiect: CET Centru și CET Sud.

Semestrul II:

- Ca urma a finalizării procedurii de atribuire, s-a încheiat contractul de servicii nr. 131/22.10.2012, având ca obiect servicii de audit, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția

mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”.

- S-au întocmit următoarele cereri de rambursare: CR11/19.07.12, CR12/29.08.12, CR13/18.10.12, CR14/21.11.12, CR15/27.12.12.

- S-au transmis către OI POS Mediu situații privind previziunile financiare, eșalonate pe contracte.

- În luna decembrie s-a întocmit Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile.

- S-au întocmit și transmis la AM POS Mediu: planul financiar pentru anul 2013, planul de rambursare și anexele la planul financiar.

- S-a ținut evidența contabilă distinctă a proiectului pentru fiecare tip de contract și pe surse de finanțare, prin conturi analitice, în baza înregistrărilor contabile separate și transparente, cu respectarea legislației naționale în vigoare.

- S-a asigurat evidența conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacțiilor financiare pe durata de implementare a proiectului și ținut evidența disponibilităților în lei și valută pe baza extraselor de cont.

- S-au întocmit lunar note contabile și listat Registrul Jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar pentru operațiunile lunare și Balanța de Verificare analitică distinctă pe proiect.

- Pe baza Registrelor Jurnal – Cartea Mare, s-a ținut evidența Registrului Activelor Fixe în Curs, și transmis trimestrial, până la data de 10 ale lunii următoare după încheierea trimestrului, o copie a acestui Registru către OI POS Mediu Timișoara și AM.

- S-a întocmit și transmis către AM POS Mediu Notificarea de reconciliere contabilă.

- S-au desfășurat ședințe de progres lunar în datele: 26.07.2012, 30.08.2012, 27.09.2012, 25.10.2012, 29.11.2012 și 27.12.2012 la care au participat reprezentanții UMP și UIP, reprezentanții contractelor de servicii și reprezentanții contractelor de lucrări.

- S-au întocmit și transmis la OI POS Mediu Rapoartele de progres trimestrial referitoare la stadiul derulării Proiectului.

- Au fost revizuite următoarele proceduri specifice, aferente proiectului:

- o Managementul achizițiilor publice, PS-7;
- o Monitorizare, raportare, verificare și control, PS-10.

- S-au încheiat acte adiționale la următoarele contracte:

- o Asistență tehnică pentru Supervizarea lucrărilor: act adițional nr. 2/14.08.2012;
- o Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timișoara Centru și CET Timișoara SUD: act adițional nr. 2/14.08.2012;
- o Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 și CAF 4 în CET Centru: act adițional nr. 2/06.07.2012 și act adițional nr. 3/14.08.2012;
- o Instalație nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timișoara: act adițional nr. 3/12.09.2012;
- o Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 și CAE 3 (MA6) în CET Sud: act adițional nr. 1/07.08.2012

- S-au desfășurat o serie de activități referitoare la: redactarea adreselor în contextul general de colaborare cu toate instituțiile implicate în realizarea proiectului, îndosărierea tuturor documentelor ce aparțin proiectului astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită verificarea lor

- S-a continuat implementarea contractelor încheiate în cursul anului 2011:

➤ CS1. Contractul de „Asistență tehnică pentru managementul proiectului” – au fost realizate de către contractant următoarele activități:

- o S-a acordat suport constant în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente;
- o Suport în întocmirea cererilor de rambursare;
- o Participare și suport acordat Beneficiarului pe parcursul derulării misiunilor de verificare la fața locului desfășurate de OI POS Mediu;
- o Suport întocmire previziuni financiare, eșalonate pe contracte;
- o Participare și suport în organizarea ședințelor de progres lunar desfășurate la nivelul

Proiectului;

- Suport elaborare acte adiționale aferente contractelor de servicii;
- Suport în redactare răspunsurilor la solicitările AM POS Mediu și OI POS Mediu;
- Suport în pregătire comunicatelor de presă;
- S-a revizuit Ghidul de colaborare cu OI și AM, Revizia 1;
- S-a livrat beneficiarului raportul privind analiza gradului de încărcare cu sarcini;
- Suport acordat Beneficiarului în completarea chestionarelor aplicate de consultantul (EWC) responsabil cu evaluarea intermediara la nivelul POS Mediu;
- Suport revizuire proceduri specifice aferente proiectului;
- Predare materiale publicitare conform proces verbal;
- Înaintare condiționalității pentru trimestrul III -2012.

➤ CS2. Contractul de „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor” – au fost realizate de către contractant următoarele activități:

- Analiza, împreună cu UIP și responsabilul de contract din cadrul UMP, a respectării termenelor aferente etapelor din graficele de execuție ale contractorilor;
- Vizite zilnice la teren, pe fiecare contract de lucrări, pentru fiecare specialitate implicată, pe perioada de lucru aprobată de către Autoritatea contractantă, în vederea urmării lucrărilor și a verificării stadiului lucrărilor;
- S-au analizat proiectele întocmite la diferite faze de proiectare (P.Th. sau DE), pe specialități și etape, în urma cărora s-au elaborat fie observații, fie avize favorabile fără observații;
- Planificări, conducere și participări la ședințe săptămânale de progres pe șantier;
- Verificarea în șantier a aplicării detaliilor din proiect – ex: amplasamentele de echipamente sau subansamble, trase de conducte și stabilirea traseului alimentării convertizoarelor;
- Pregătiri pentru buna desfășurare a fazelor determinante menționate în programele de control vizate de ISC;
- Emiterea adreselor aferente unor solicitări din partea contractorilor, după analizarea fiecărei probleme împreună cu UIP și UMP;
- Analizare fiecare situație de plată emisă de către contractori pentru o perioadă în care s-au executat lucrări de peste 5% din valoarea contractuală, apoi emitere certificat interimar de plată;
- Pregătirea documentelor în vederea realizării și transmiterii spre aprobare de către beneficiar, a aplicațiilor de plată;
- Notificări către contractori privind diferite abateri de la termene intermediare și solicitarea justificării întârzierilor, precum și măsurile de recuperare a acestor întârzieri;
- Participarea la întâlnirile cu reprezentanții OI, UMP, UIP la care s-au analizat solicitările OI privind completările necesare la documentele justificative aferente unor CIP-uri;
- Elaborarea, împreună cu contractorul, a completărilor și observațiile solicitate de către OI;
- Participare și suport în organizarea ședinței de progres la nivelul întregului proiect, precum și în cadrul misiunii de verificare din partea OI POS Mediu;
- Participarea la întâlnirea cu reprezentanții contractorului (inclusiv cei ai proiectantului), cu cei ai UIP și UMP pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic;
- Atenționări verbale și notificări pentru respectarea cu strictețe a normelor și normativelor de SSM și PM de către fiecare contractor;
- Verificarea și urmărirea în teren a derulării diferitelor etape de lucru din partea fiecărui contractor (ex: lucrări de demontări, de montare echipamente, de respectare a traseelor de conducte și cable etc.);
- Participarea la teste în șantier și vizare procese verbale de progres a lucrărilor corelate cu lista de prețuri și pozițiile specificate în ofertele contractorilor;

- S-a acordat suport constant fiecărui contractor astfel încât să-și îndeplinească etapele de lucru curente.

- CL1. Contractul de lucrări „Instalație nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timișoara”- au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:
 - proiectare - Proiect Tehnic și DE fundații avizate, DTAC predat și obținut Autorizația de Construcție, s-a predat eșalonat DE conf. grafic și s-a avizat = 100%;
 - organizare de șantier realizată în proporție 94%
 - livrări echipamente realizate în proporție 12%
 - structura metalică pentru susținere turboreactor – 95%
 - structura metalică aferentă turboreactor, inclusiv canale de gaze arse – 95%;
 - pâlnii filtre saci-95%
 - teste pilotare – 100%
 - realizare piloți -100%
 - lucrări de construcții -montaj 55 %
 - progres general lucrări efectuate: 45%

- CL2. Contractul de lucrări „Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 și CAF 4 în CET Centru” - au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:
 - proiectare realizată în proporție 100%
 - organizare șantier realizată în proporție 100%
 - livrări echipamente: furnitura EKOL = 100 %
 - sistem sub presiune executat în șantier: realizate în proporție CAF2 -100%, CAF4 -95%
 - consolidare în urma expertizei
 - CAF2 = izolații termice cazan – 100%; închideri panouri sandwich - 100%.
 - CAF4 = supraînălțarea realizată 100%; izolații termice cazan -60%; închideri panouri sandwich– 100%
 - partea electrică și de automatizare – 92%
 - Procurare, confecționare, montare pereți membrana CAF 2 =100%
 - Procurare, confecționare, montare pereți membrana CAF 4 = 100%
 - progres general lucrări: CAF2 + CAF 4 realizate în proporție de 78%

- CL3. Contractul de lucrări „Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 și CAE 3 (MA6) în CET Sud” - au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:
 - proiectare - Proiect Tehnic avizat, DTAC predat și avizat, DE și DM predate și avizat la CAE 1, 2 și 3 realizate în proporție 100%;
 - organizare de șantier realizată în proporție 92%
 - livrări echipamente CAE 3 realizată în proporție de 92%
 - Montaj arzătoare gaze naturale CAE 3 – 100%
 - Montaj mori cărbune CAE 3 – 95%
 - Montaj arzătoare cărbune CAE 3– 25%
 - Sunt în execuție părțile din sistemul sub presiune pe drumul IV gaze – 85%
 - Sistem de monitorizare – 100% echipament și 97% montaj.
 - lucrări de construcții -montaj 76%
 - început pregătirile pentru PIF CAE 3
 - progres general lucrări efectuate la CAE 3: 72%

- CL4. Contractul de lucrări „Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timișoara Centru și CET Timișoara SUD”- au fost realizate conform graficului de execuție următoarele activități:
 - proiectare realizată în proporție 100%

- organizare șantier realizată în proporție 100%
 - lucrări demontare realizate în proporție 100%
 - montat convertizoare în barăcile corespunzătoare = 100%
 - definitivat lucrări de izolare și protecție mecanică conducte, probe teste, remedieri = 98%
 - probe, teste preliminare la EPT Sud și Centru
 - remedieri lucrări executate (etanșări clădire conv., etc.)
 - progres general lucrări efectuate: 100%
 - începere perioada de notificare a defectelor.
- Implementarea măsurilor de informare și publicitate:
- au fost realizate trei spoturi TV și au fost difuzate 2 la o televiziune cu acoperire națională;
 - au fost distribuiți 50 000 de fluturași și 50.000 de pliante, care fuseseră realizate la finalul trimestrului 2. Fluturașii și pliantele au fost distribuite în cutiile poștale, iar raportul de distribuție a fost verificat pe teren, prin sondaj;
 - pentru a anunța finalizarea primelor lucrări a fost organizată o conferință de presă la data de 27 noiembrie 2012, la sediul Colterm CET SUD, în cadrul căreia a fost vizitat șantierul deschis pentru lucrările din cadrul proiectului, precum și primele lucrări finalizate;
 - au fost redactate și transmise presei două comunicate: unul la data de 1.10.2012 pentru prezentarea stadiului lucrărilor cu finanțare europeană la Colterm și unul la data de 27.11.2012 cu ocazia conferinței de presă;
 - a fost realizat și un sondaj intermediar de analiză a nevoilor de informare, fiind aplicate 200 de chestionare la Centrul de consiliere cetățeni, serviciu din cadrul Primăriei care lucrează în mod direct cu publicul;
 - a fost actualizat site-ului proiectului de la adresa: www.termoficaretm.ro.
- În desfășurarea activității, Unitatea de Management a Proiectului a colaborat cu:
- Autoritatea de Management – Ministerul Mediului și Pădurilor;
 - Organismul Intermediar POS Mediu;
 - S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013

În cursul anului 2013, Unitatea de Management a Proiectului va continua implementarea contractelor de servicii și lucrări aferente proiectului:

- Asistență tehnică pentru Managementul proiectului;
- Asistență tehnică pentru Supervizarea lucrărilor;
- Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 și CAF 4 în CET Centru;
- Instalație nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timișoara;
- Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 și CAE 3 (MA6) în CET Sud.

Abrevieri folosite:

UMP – Unitatea de Management a Proiectului;

UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului;

CAE – cazane de abur;

CAF – cazane de apă fierbinte;

IMA- instalații mari de ardere;

CET – centrală electro-termică;

CLU – Combustibil lichid ușor;
POS Mediu - Program Operațional Sectorial Mediu;
SMIS- Sistemul Unic de Management al Informației;
CSNR- Cadrul Strategic Național de Referință.