

Centralizatorul achizițiilor publice conform Hotararii 1269/17.12.2021

Situatia executarii contractelor de achizitii publice pe perioada 01.07.2023-30.09.2023

Titlu contract	contract si data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	r oferta nti	Furnizor/ Prestator/ Executant	ener i (aso)	Valoarea prevazuta in contract lei (fără TVA)	Sursa finantarii	Data de inceput	finalizare prevazuta in contract	cuanumului pretului prin act aditional	Valoare platita (cu TVA)		Data efectuarii platii	Pret final	Status (finalizat/ in executie)
1	contract servicii	9/ 16.02.2016	specialitate prin diriginie de santier - Modernizarea strazilor din piatra cubica	CO	4	SC SUBCONTROL SRL	84.840,00	buget local								nu s-a emis O.I.
2	contract lucrari	10/ 18.02.2016	cladirilor ce apartin Palatului Culturii , Piata Victoriei -	CO	2	SC ALEX DIA CONSTRUCT SRL	631.690,32	buget local	09.10.2016	-	-	29.349 11.281		40.630,00		ordin de sistare
3	contract servicii	13/ 24.02.2016	a documentatiei de proiectare „Proiect complex de investitii + P.T. – Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr.	CO	6	SC PRODAO-ING SRL	101.930,00	buget local	04.05.2016	20.11.2017	-	47305,71 73990	28.09.2017 04.09.2019	121.295,71		in derulare
4	contract servicii	17/ 26.02.2016	SF+PT+CS+DE realizare obiectiv de investitie „Amenajare zona Constructorilor – I. I. de la Brad”	CO	3	SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA	70.000,00	buget local	21.03.2016	Receptia la terminarea lucrarilor	-	-	-	-	-	sistat
5	contract servicii	51/ 18.04.2016	Diriginti pt. Reconstructie ecologica balta str. Lamaitei	achizitie directa	2	SC Doragi Consulting SRL	28000,00	buget local	19.04.2016	la receptia finala a lucrarilor de executie, a obiectivului "Reconstructia ecologica a baltii de pe strada Lamaitei, Timisoara" dupa expirarea perioadei de garantie	prețul este ferm și nu se actualizează	12.000 15.048	24.06.2016 02.08.2016	27.048,00		suspendat

6	contract servicii	62/ 09.05.2016	SF+PT+CS+DEE+PA C pt. locuri de joaca si spatiu verde in str.Paul Constantinescu	achizitie directa	1	Green City Andliv SRL	50.000,00	buget local	17.05.2015	15 zile lucrătoare pt.prezentarea a două variante, 40 zile lucrătoare pt Studiu de Fezabilitate; 30 zile lucrătoare de la aprobarea cu HCL a SF ului pt. PT+DE+ PAC+CS	0	0	0	suspendat	
7	contract servicii	75A/ 26.05.2016	partea proiectantului pt. Amenajare inel IV- sector Macin-str. Construcțiilor si racord la strada	achizitie directa	1	SC Drum Proiect Consult SRL	12.650,00	buget local	26.05.2016	Recepția finală a lucrărilor				în execuție	
8	contract furnizare	117/ 03.11.2016	joc aprobata EHF pentru desfasurarea meciului de handbal-sala	cumpara re directa	1	SC Solexpert Company SRL	114.215,64	buget local	03.11.2016	la data semnarii p.v. de montaj	119.614,67	10.02.2017	119.614,67	în executie cota montaj 17.300 lei	
1	contract servicii	5/ 16.02.2017	in eficienta energetica - Program imbunatatire eficienta energetica (PIEE)	LD	3	SC Energypro Dezvoltare SRL	98.375,00	buget local	08.03.2017	08.03.2020	47.305,71	-	47.305,71	ordin de sistare	
2	contract servicii	15/ 15.03.2017	tehnica din partea proiectantului pt. Reabilitari blocuri	LD	1	SC Eurodraft Proiect Design SRL	51.500,00	buget local	27.03.2017	30.04.2023	15321,25 12257,00 21449,75 6128,50	03.10.2017 15.11.2018 15.06.2020 12.12.2022	55.156,50	în execuție	
4	contract lucrari	20/ 22.03.2017	casa scarii si montat scara metalica la gradinita PS 1	LD	2	SC Stareto SRL	23.898,82	buget local	04.04.2017	04.07.2017	-	-	-	sistat	
6	contract lucrari	24/ 29.03.2017	Lot 3- Lucrari Moderniz. Statie abur la Spitalul de Boli Infecțioase V.Babes	PS	4	SC Formin SA	412.469,88	buget local	24.04.2017	-	431.229,59	73605,87 300267,69 88975,13	-	462.848,69	ordin de sistare
7	contract servicii	28/ 05.04.2017	Proiectare si asistenta tehnica pt. Reabilitare blocuri zona Averesci I	LD	1	SC Eurodraft Proiect Design SRL	40.000	buget local	19.04.2017	28.02.2023	11900,00 4.172,62 7.301,36 2.086,11	03.10.2017 16.06.2019 26.10.2020 15.12.2022	25.460,09	în execuție	
8	contract servicii	29/ 05.04.2017	tehnica pt. Reabilitare blocuri str. Stanciu nr.2; Cal. Martirilor nr.31; str. Stiintei nr.3-5	LD	1	SC Eurodraft Proiect Design SRL	29.000	buget local	19.04.2017	31.12.2023	1.725,5 6.902,00 6.902,00 7.301,36 3451,00	19.05.2017 13.12.2017 03.05.2019 21.12.2022	26.281,86	în execuție	

9	contract servicii	34/ 18.04.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pt. obiectivul: „Reabilitare termica blocuri de locuinte	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	56.000	buget local	02.05.2017	31.12.2023	13.328,00 16.660,00 23.324,00 6.664,00	10.12.2019 17.10.2017 10.11.2020 08.12.2022	59.976,00	în execuție
13	contract servicii	45/ 03.05.2017	tehnica de specialitate prin diriginți de santier la obiectivul de investitii - Spitalul de Boli Infectioase si Pneumofiziologie V. Babes, str.Ghe.Adam nr.13,Timisoara -LOT	LD	1	Management Assess SRL	-	1.490	buget local	24.04.2017	-	-	-	-	ordin de sistare
14	contract servicii	53/ 19.05.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona SOARELUI-ODOBESCU-	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	73.000,02	buget local	31.05.2017	31.12.2023	21.717,50 15.766,91 27.591,94 7.883,42	17.04.2019 11.06.2019 26.08.2020 30.05.2022	72.959,77	în execuție
16	contract lucrari	55/ 24.05.2017	Reabilitare cladire sala sport Scoala Generala nr. 18, str. Amforei nr. 6, Timisoara	PS	10	SC.Stareto SRL	-	767.077,51	buget local	02.06.2017	07.02.2019	1.065.753,26	-	-	anunt finalizare/se pregateste receptia la terminarea lucrarilor(urmea za factura finala)
17	contract servicii	56/ 25.05.2017	Servicii de VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zonaTake Ionescu - Torontalului	LD	1	SC Bau Proiect SRL	Subcontractanti: P.F. A.D aia Vior el; SC Nag y Ca Proiect SRL	15.110	buget local	26.06.2019	31.12.2023	12798,39 12.802,91	12.08.2019 10.07.2023	12798,39 12.802,91	în execuție

18	contract servicii	57/ 25.05.2017	Servicii de VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Lipovei-Plavat- Popa Sapca	LD	1	SC Bau Proiect SRL	Subcontractanti: P.F. A.D aia Vior el; SC Nagy y Ca Proiect SRL	14.952	buget local	11.11.2019	31.12.2023	12.679,68 1.635,83 12.679,69	24.12.2019 15.07.2020 31.05.2023	26.995,20	în execuție
19	contract servicii	58/ 25.05.2017	Servicii de VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte str. Aries nr.20	LD	1	SC Bau Proiect SRL	Subcontractanti: P.F. A.D aia Vior el; SC Nagy y Ca Proiect SRL	3.750	buget local	25.05.2017	31.10.2023	3.712,56 209,14 3.712,56	23.10.2019 06.2020 18.03.2022	7.634,26	în execuție.-

20	contract servicii	59/ 25.05.2017	Servicii de VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Averescu	LD	1	SC Bau Proiect SRL	Subcontractanti: P.F. A.D aia Vior el; SC Nagy Ca Proiect SRL	14.789	buget local	19.04.2017	31.12.2023	5497,62 730,30 5.497,62	13.02.2020 23.06.2020 23.06.2022	11.725,54	in executie
21	contract servicii	60/ 25.05.2017	Servicii de VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Soarelui-Odobescu-Complex	LD	1	SC Bau Proiect SRL	Subcontractanti: P.F. A.D aia Vior el; SC Nagy Ca Proiect SRL	25.277	buget local	23.05.2019	31.12.2023	19.403,30 2.584,32 19.403,90	16.07.2019 24.12.2019 04.05.2022	41.391,52	in executie

22	contract servicii	61/ 25.05.2017	Servicii de VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Aradului-Torontalului I	LD	1	SC Bau Proiect SRL	Subcontractanti: P.F. A.D. aia Viorel; SC Nagy Ca Proiect SRL	19.577	buget local	12.11.2019	31.12.2023	15492,37 15492,37	24.12.2019 04.10.2022	30.984,74	in executie
24	contract servicii	69/ 06.06.2017	VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	30.810	buget local	24.06.2020	31.07.2023	14.956,51 4.917,67 12.819,87	21.02.2020 09.07.2020 15.08.2022	32.694,05	in executie
25	contract servicii	74/ 08.06.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona BUCOVINEI-	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	77.999,81	buget local	21.06.2017	31.07.2023	4.641,00 18.564,00 2.366,58 8.672,02 7.536,35 32.486,92	31.07.2017 21.06.2018 08.05.2019 09.05.2019 16.05.2019 11.11.2020	74.255,87	in executie
26	contract servicii	75/ 08.06.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte Splaiul Nicolae Titulescu 10A,	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	24.500,00	buget local	21.06.2017	31.12.2023	1.457,75 5.831,00 5.831,00 10.204,25 2.915,5	04.08.2017 18.01.2018 16.04.2019 30.10.2020 30.05.2022	26.239,50	in executie
27	contract servicii	77/ 14.06.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	26.400,00	buget local	14.06.2017	31.12.2023	12.819,87 4.239,37	28.07. 2020 28.07.2020	17.059,24	in executie
28	contract servicii	78/ 14.06.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr.2-	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	7.560	buget local	14.06.2017	31.12.2023	4.273,29 1.424,43 4.273,29	26.08.2019 24. 04.2020 21.11.2022	9.971,01	.-in executie
29	contract servicii	79/ 14.06.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona TAKE	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	15.060,00	buget local	14.06.2017	28.02.2023	8.546,57	iul.20	8.546,57	in executie.-

30	contract servicii	83/ 20.06.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Soarelui-Sagului-Odobescu,	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	110.200,00	buget local	20.06.2017	31.12.2023	6.556,90 26.227,58 26.227,58 42.200,67	22.08.2017 21.06.2018 23.10.2019 26.10.2020	101.212,73	în execuție	
31	contract servicii	84/ 21.06.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte Splaiul Nicolae	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	3.780,00	buget local		31.12.2023	2.249,1 112,45 712,21 2.136,64	- 13.05.2019 05.03.2020 17.02.2022	7.121,94	în execuție	
32	contract servicii	93/ 03.07.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona TAKE IONESCU -	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	69.800,00	buget local	03.07.2017	31.12.2023	3.049,48 12.197,80 12.197,80 21.346,33	30.08.2017 21.06.2018 octombrie 2020	48.791,41	în execuție	
33	contract servicii	94/ 03.07.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona CETATII - DAMBOVITA	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	54.600,00	buget local	20.07.2017	31.12.2023	3.248,7 12.994,80 12.994,80	22.08.2017 17.01.2019 11.06.2019		în execuție	
34	contract servicii	95/ 03.07.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona LIPOVE I- PLAVAT - POPA	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	46.300,00	buget local	20.07.2017	31.12.2023	2.754,85 11.019,40 11.019,40 19.283,95	17.10.2017 05.03.2019 18.11.2019 11.11.2020	44.077,60	în execuție	
35	contract servicii	103/ 11.07.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	22.680,00	buget local	17.03.2020	31.05.2023	3.561,07 10.671,92	20.07.2020 26.08.2020		in executie	
36	contract servicii	104/ 11.07.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Cetatii -	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	15.100,00	buget local	17.06.2020	31.12.2023	6409,94 2136,65	20.07.2020 20.07.2020		in executie	
37	contract servicii	105/ 11.07.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	3.780,00	buget local	11.07.2017					Fără ordin de începere	
38	contract servicii	106/ 11.07.2017	VERIFICARE a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	26.400,00	buget local	11.07.2017					Fără ordin de începere	
39	contract servicii	107/ 11.07.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul -Cresterea eficientei energeticeprin reabilitare termica constructii si instalatii	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	121.395,00	buget local	20.07.2017	31.12.2020	121.395/ 11.09.2017	107.028,60	12.09.2019	-	in executie

40	contract servicii	108/ 11.07.2017	tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul -Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	91.300,00	buget local	20.07.2017	la data semnarii contractului de finantare		65.188,20	21.08.2019	65.188,20	în execuție
41	contract servicii	111/ 17.07.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului - Reabilitare termica bloc de locuinte str. Aries nr.20, Timisoara	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	32.600,00	buget local	02.08.2017	31.10.2023		1.939,70 7.758,80 7.758,80 13.577,90 3.879,40	30.08.2017 21.06.2018 09.07.2019 20.10.2020 24.05.2022	34.914,60	în execuție
42	contract servicii	112/ 17.07.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului - Reabilitare termica bloc de locuinte zona TAKE IONESCU - TORONTALULUI,	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	85.900,00	buget local	02.08.2017	31.01.2023		20.444,20 25.555,26 35.777,35	11.07.2019 27.09.2018 11.11.2020	81.776,81	în execuție
43	contract servicii	113/ 17.07.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului - Reabilitare termica bloc de locuinte zona CETATII - SAGULUI, Timisoara	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	75.900,00	buget local	02.08.2017			4.516,05	22.08.2017	4.516,05	în execuție
44	contract servicii	114/ 17.07.2017	Reabilitare termica blocuri de locuinte zona CETATII - TORONTAL,	LD	1	SC Bau Proiect SRL	-	26.400,00	buget local							Fără ordin de începere
45	contract servicii	115/ 17.07.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului - Reabilitare termica bloc de locuinte zona CIRCUMVALATIUNI I- DRAGALINA,	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	154.000,00	buget local	02.08.2017	31.05.2023		9.198,70 36.794,80 34.258,33 59.952,08	22.08.2017 21.06.2018 06.06.2019 16.10.2020	140.203,91	în execuție
46	contract servicii	119/ 25.07.2017	pentru intocmirea documentatiei privind analiza de risc la securitatea fizica	LD	1	SC Geva Consult SRL	-	8.100,00	buget local							
47	contract servicii	124/ 09.08.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de investitii "DALI + PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu"	LD	1	SC Pod Proiect SRL	-	44.000,00	buget local		Receptia la terminarea lucrarilor					în execuție
50	contract servicii	130/ 31.08.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru „Proiect complex de investitii (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe – Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si	LD	4	GRAPHIC SPACE SRL	-	172.535,79	buget local	05.01.2018	31.08.2022	-	41.063,52 30.797,63 30.797,63 41063,52	21.02.2019 25.06.2019 18.11.2019 11.2020	143.722,30	în execuție

61	contract servicii	158/ 25.10.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc de locuinte str.	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	56.400,00	buget local	13.11.2017	28.02.2023	16.779,00 13.423,20 23.490,60	21.06.2018 22.05.2019 24.11.2020	53.692,80	in executie
62	contract servicii	159/ 25.10.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc de locuinte P-ta	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	43.380,00	buget local	13.11.2017		0,00			in executie
63	contract servicii	161/ 31.10.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte ZONA CETATII -	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	100.200,00	buget local	14.11.2017		5.961,90	13.12.2017	5.961,90	in executie
64	contract servicii	162/ 31.10.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte Str. Circumvalatiunii-Aleea F.C. Ripensia”	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	68.700,00	buget local	14.11.2017	28.02.2023	4.087,65 16.350,60 28.613,55	13.12.2017 21.06.2018 24.11.2020	49.051,80	in executie
65	contract servicii	163/ 31.10.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte ZONA ARADULUI-DOROBANTI-	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	130.060,00	buget local	15.11.2017		7.738,57	13.12.2017	7.738,57	in executie
66	contract servicii	164/ 02.11.2017	VERIFICARE a proiectului pentru obiectivul „REABILITARE TERMICA BLOCI DE	LD	1	Bau Proiect SRL	-	4.410,00	buget local	02.06.2020	28.02.2023	2.136,64 712,21 2.136,64	04.08.2020 04.08.2020	4.985,50	in executie
67	contract servicii	165/ 02.11.2017	VERIFICARE a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte ZONA	LD	1	Bau Proiect SRL	-	34.020,00	buget local						Fără ordin de începere
68	contract servicii	167/ 06.11.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc de locuinte INTRAREA DOINEI	LD	2	SC Alpin Construct SRL	-	65.990,00	buget local	20.11.2017	31.12.2023	19.632,03 15.705,62 27.484,84	20.03.2018 21.11.2019 16.06.2020	62.822,49	in executie
69	Contract subsecvent servicii la AC 166/06.11.2017	168/ 08.11.2017	servicii la AC 166/06.11.2017 Servicii de reparatii si intretinere a echipamentului de telefonie prin fir din dotarea Primariei Municipiului	-	-	SC Romservice Telecomunicatii SRL	-	46.067,00	buget local			1.808,80 1.808,80 1.808,80 1.808,80 5947,56 8274,89 1808,80 1.808,80	31.01.2018 12.02.2018 11.03.2018 18,04,2018 26,04,2018 3,05,2018 17,05,2017 19,06,2018		in executie

70	contract servicii	169/ 09.11.2017	proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de investitii "SF+PT Extindere la 4 benzi	LD	1	Doragi Consulting SRL	-	132.000,00	buget local				60420 2650 50000 30415 2885	30.12.2019 30.12.2019 22.03.2021 23.03.2021 23.03.2021			în execuție
71	contract servicii	177/ 27.11.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte Zona ELISABETIN -	LD	1	Eurodraft Proiect Design SRL	-	113.680,00	buget local	14.12.2017			6.134,10	31.01.01.2018	6.134,10		în execuție
72	contract servicii	179/ 07.12.2017	constand in SF + PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte	LD	1	SC Rheinbrucke SRL	-	143.500,00	buget local	08.01.2018	10.06.2018	-	59767,75 76844,25	28.06.2018 18.10.2019	-		în execuție
73	contract servicii	180/ 07.12.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru DALI+ PT "Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C. Bratianu"	LD	1	SC Rheinbrucke SRL	-	26.590,00	buget local	22.12.2017	21.02.2018	-	-	-	12.656,84		finalizat/act aditional de încetare a contractului dupa faza DALI
74	contract servicii	181/ 08.12.2017	229.652 ha paduri proprietate a Mun.Timisoara	achizitie directa	1	SC Omni SRL	-	9.780,00	buget local				0		0,00		in exercitiu
75	contract servicii	182/ 11.12.2017	exploatare sisteme de informare si comunicare facil pentru cetateni-panouri informative	achizitie directa	1	Pro Dance Show SRL	-	3.950,00	buget local								
76	contract servicii	183/ 15.12.2017	si asistenta tehnica din partea proiectantului SF+PT+ DTAC + AC-pentru Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala Nr. 13" din Timisoara, str.	LD	1	Metallic Eye SRL	-	68.500,00	buget local	08.01.2018		60 zile dupa aprobare SF prin HCL	-	32606,00 32606,00	05.03.2019 17.05.2021	65.212,00	in executie
77	contract servicii	184/ 18.12.2017	SF+PT Modernizare strazi zona Alexandru Xenopol – Banul Severinului – Adam Mickievici"	LD	1	Assistent HB SRL	-	44.100,00	buget local	23.04.2018		Receptia la terminarea lucrarilor	29483,44 22125,98 869,58	29.06.2020 19.11.2020 19.11.2020			în execuție
78	contract furnizare	185/ 18.12.2017	Furnizarea ENERGIE ELECTRICA	negocier e fara publicar e prealabil a	4	Enel Energie SA	-	8.504.071,28	buget local	01.01.2018	31.12.2018		17.560,20 456,28 461,16 259.040,86 310.515,18 156.925,25 106.139,62 107.758,43	14.02.2018 19.03.2018 23.04.2018 30.05.2018 26.06.2018 13.08.2018 12.09.2018 09.10.2018		in executie	
79	contract servicii	186/ 18.12.2017	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii: "Alimentare cu apa industriala prin	LD	1	Assistent HB SRL	-	2.576,00	buget local	05.11.2018		Receptia la terminarea lucrarilor	2.576,00	30.12.2021	2.576,00		finalizat

80	contract servicii	187/ 19.12.2017	editare si tiparire a 500 exemplare brosurile de promovare a Municipiului Timisoara din care 250 exemplare in limba romana si 250	LD	1	Selado Com SRL	-	4.900,00	buget local	ordin incepere lucrari din 29.12.2017	45 zile de la data emiterii ordinului de incepere lucrari						in executie
82	contract servicii	191/ 20.12.2017	mentenanta, asistenta tehnica si actualizare software pentru Sistemul Informatic Financiar-Contabil Integrat e-Xpert bugetar	negocier e fara publicar e prealabila	1	SC Adi Com Soft SRL	-	178.000,00	buget local	20,12,2017	20,12,2018	10710 10710 10710 10710	17.05.2018 19.06.2018 04.07.2018 13,08,2018 07,09,2018	211820			in executie
1	contract servicii	1/ 03.01.2018	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Realizare drumuri de legatura si utilitati aferente, intre str.Popa Sapca,	LD	5	SC Asistent HB SRL	-	21.196,00	buget local	24.05.2022	Receptia finala a lucrarilor		0				sistat
2	contract servicii	13/ 05.02.2018	Servicii DALI + PT Reabilitarea strazilor Gospodarilor – Apicultorilor – Anton Pavlovici Cehov	LD	2	SC Procad SRL	asoc iat: Triskele SRL	66.823,34	buget local	07.05.2018	Receptia la terminarea lucrarilor		0				sistat
3	contract servicii	14/ 05.02.2018	Servicii de proiectare SF+PTamenajare strazi zona Blascovici”	LD	5	SC Procad SRL	asoc iat: Triskele SRL	125.000,00	buget local	07.05.2018	Receptia la terminarea lucrarilor		61285	26.01.2021			in executie
4	contract servicii	16/ 05.02.2018	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte Zona SAGULUI -	LD	1	SC Stigma Buolding Management SRL	-	113.000,00	buget local	05.02.2018							Fără ordin de incepere
5	contract servicii	17/ 12.02.2018	Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de investitii “Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor”	LD	1	SC Beta Tehnic SRL	Subc ontr actanti: Gauss SRL, Cara SRL	90.000,00	buget local	14.05.2018	Receptia la terminarea lucrarilor		51296 2016 41449 1629	14,02,2020 14,02,2020 26,06,2020 26,06,2020	96.390		finalizat

6	contract servicii	18/ 20.02.2018	SF + PT Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade"	LD	2	Path s Rout SRL	Subcontractanti: Pro Was ser-AT SRL Cara SRL Mec atro n SRL Cap abil SRL Via Exp ert SRL Ingr ut SRL Pro mete r SRL	202.800,00	buget local	29.10.2018	Receptia la terminarea lucrarilor	118221,25 4646,25 50000 44519,75 3714,75	12.06.2019 12.06.2019 24.03.2021 26.03.2021 26.03.2021		în execuție	
7	contract lucrari	28/ 12.03.2018	Lucrari (PTE + PAC + POE+ executie) aferent obiectiv investitia: "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu"	PS	2	Mon Alin Petro Construct SRL	Asociat: Dora gi Con sulting SRL	1.864.805,78	buget local	26.03.2018	01.01.2020	1995027,47 cf. AA1/03.07.2019 74610,41	53043,49 858629,34 19782,05 103738,60 125555,75 64631,28 95200,00 23.04.2020	27.06.2019 18.07.2019 18.11.2019 18.11.2019 18.11.2019 14.02.2020 05.03.2020 23.04.2020	-	în execuție
9	Ctr. subsecvent de servicii la AC 1/08.01.2016	32/ 15.03.2018	servicii la AC 1/08.01.2016 Servicii din domeniul topografiei si cadastrului necesare	-	-	Black Light SRL		200.000,00	buget local	15.03.2018	15.03.2019	-	14756 6426 7735		28917	în execuție
10	contract servicii	34/ 16.03.2018	si asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului de investitii "DALI+PT Pasarella Gelu-	LD	1	Pod Proiect SRL		16.800,00	buget local	19.11.2018	Receptia la terminarea lucrarilor	2380 14.280	02.04.2020 10.09.2021		în execuție	

11	contract servicii	35/ 28.03.2018	tehnica de calitate a obiectivului "Reabilitare Piata Victoriei, Timisoara",	LD	1	Rheinbrucke SRL	.-	34.000,00	buget local										nu s-a dat O.I
12	contract servicii	37/ 30.03.2018	proiectului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte Zona ARADULUI –	LD	1	Bau Proiect SRL	.-	34.020,00	buget local	30.03.2018									Fără ordin de începere
13	contract servicii	38/ 30.03.2018	proiectului pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte	LD	1	Bau Proiect SRL	.-	34.020,00	buget local	30.03.2018									Fără ordin de începere
14	contract lucrari	40/ 30.03.2018	Contract de lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitare Podul Eroilor”	PS	3	Super construct SRL	Asociat: Pod Construct SRL	3.101.866,55	buget local	23.04.2018	Receptia la terminarea lucrarilor	AA3/20.02.2020 = 311.716,78	1.020.702,03 857.388,29 908.725,80 413.295,75 303143,97 11913,96 356915,71 14027,26	19.12.2018 02.09.2019 16.12.2019 28.01.2020 01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021			3.886.112,77	Finalizat	
15	contract servicii	41/ 02.04.2018	pentru cladirea fostei gradinite PP 14 situata pe B-dul 16 Decembrie 1989, nr.28	LD	1	Imobles Plan SRL	.-	8.800,00	buget local										
16	contract servicii	44/ 03.04.2018	Servicii de colectare, transport si eliminare reziduri medicale	A.Dir.	1	Pro Air Clean Ecologic SA	.-	3.450,00	buget local	03.04.2018	03.04.2020	.-	92,58 56,17 56,17 53,55 158,27 158,27 64,34 39,51 37,13 90,44 345,70	22.05.2018 03.07.2018 21.07.2018 24.07.2018 09.08.2018 02.10.2018 06.11.2018 29.11.2019 14.02.2019 21.03.2019 23.04.2019			806,43	in executie	
17	contract servicii	48/ 19.04.2018	igienizare, curatare echipamente tehnice in incinta Complexului Sportiv Bega	A.Dir.	1	Cortec Solutions SRL	.-	87.600,00	buget local	19.04.2018	18.04.2019							104.244,00	în curs
18	contract servicii	49/ 23.04.2018	Contract servicii de Furnizare, amenajare si intretinere plante floricole ornamentale PMT	A.Dir.	1	Regalia Red SRL	.-	84.370,00	buget local	23.04.2018	21.11.2018	nu e cazul	52.850 5.250 5.250 5.250	29.05.2018 05.07.2018 24.07.2018 30.08.2018			68.600	in executie	
20	contract servicii	55/ 07.05.2018	obiect: „Expertizare +DALI+PT reabilitare corp cladire Scoala D+P+2E (inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt	LD	3	SC Bau Proiect SRL	.-	102.627,00	buget local	mai.18	feb.22	nu e cazul	97.700,90				97.700,90	în execuție	

33	contract furnizare	96/ 09.08.2018	„APLICATIE MOBILA de TURISM” pentru Primăria Municipiului	LD	3	Holisun SRL	-	60.000,00	buget local	05.10.2018						sistat in 28.12.2018
36	contract servicii	100/ 28.08.2018	constructie si echipare infrastructura pentru educatie timpurie anteprescolara in Municipiul Timisoara, Calea Bogdaanestilor	LD	1	Rheinbruke SRL	-	91.000,00	buget local	10.09.2018	30.11.2021		32487,00 21658,00 32487,00	17.05.2019 31.07.2019 05.05.2021	86.632,00	in executie
37	contract servicii	103/ 30.08.2018	(SF) aferente obiectivului de investitii “Executie fantana ornamentala	LD	2	Aqua Design SRL	-	4.900,00	buget local				0	0	0	Contract reziliat
38	contract servicii	104/ 31.08.2018	Servicii de intocmire documentatie tehnica si conformare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga	LD	1	Backup Technology SRL	Sub con tr act ant 1.Ar tkraf t SRL 2.Hi gh A& M Secu rity SRL	44.800,00	buget local	17.10.2018	Receptia la terminarea lucrarilor		21.324,80 21.324,80	27.10.2021 27.10.2021		in executie
39	contract servicii	107/ 19.09.2018	vacanta pt. salariatii Serviciului Public de Asistenta Medicala	ADir.	1	Edenred Romania SRL	-	0,01	buget local							
40	contract servicii	108/ 27.09.2018	Servicii de proiectare si asistentă tehnică din partea proiectantului pentru DALI+ET+AE+DTAC +PT, “Reabilitare fatada si inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr.1”	LD	1	SC Prodao ING SRL	-	237.500,00	buget local				274.126,25			finalizata/predat a documentatia- (este activ pana la finalizare lucrari pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor)

41	contract servicii	111/ 01.10.2018	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces	LD	1	Q Test SA	-	15.900,00	buget local	01.04.2019	01.01.2020	9.587,27	10.12.2019		in executie
42	Ctr.subsecv. de servicii la AC 1/08.01.2016	120/ 08.10.2018	servicii la AC 1/08.01.2016 Servicii din domeniul topografiei si cadastrului pt. PMT	-	-	Black Light SRL	-	100.000,00	buget local			23205		23205	in executie
43	contract lucrari	121/ 09.10.2018	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investitii „Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I.I. De la Brad 1/E etapa I-pt specialisti in sanatate, HCL 384/2017”	LD	1	Formin SA	Asociat: Edil Proiect SRL	242.516,02	buget local	11.03.2019	receptie la terminarea lucrarilor	137.426,86 110.197,27	09.11.2022 09.11.2022	247.624,13	finalizată
44	contract lucrari	122/ 10.10.2018	Alimentare cu apa industrială prin foraje publice	LD	2	Formin SA	-	277.916,03	buget local		Receptia la terminarea lucrarilor	308.595,27	20.12.2021	308.595,27	finalizat
45	contract servicii	123/ 12.10.2018	fizica economica si sociala a zonei urbane marginalizate din Cartierul Ronat	Negociere f.p.a.p.	1	PRODAO-ING SRL	-	89.800,00	fonduri europene	17.10.2018		42891,6 39381,13	10.06.2019 16.03.2021	82272,73	in executie
46	contract servicii	124/ 12.10.2018	fizica economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polona din Cartierul Freidorf Timisoara	Negociere f.p.a.p.	1	PRODAO-ING SRL	-	51.861,35	buget local	17.10.2018	Receptia finala a lucrarilor	24.686,00 1.851,45 21.824,25	21.05.2022 11.06.2019 11.02.2020		in executie
47	contract servicii	127/ 31.10.2018	cosuri pe raza Mun.Timisoara	A.dir.	1	SC Horticultura SA	-	133.012,48	buget local						in executie
48	contract servicii	134/ 27.11.2018	proiect -Blocuri Dambovită I	A.dir.	2	Byblosart SRL	-	4.500,00	finantare	01.11.2018	30.04.2023	1190	10.12.2018	1190	in executie
49	contract servicii	135/ 03.12.2018	Informare si publicitate proiect-Blocuri str. Ripensia, Bv.Coposu,, SMIS 2014+116928	A.dir.	2	Megatronica Word Productions SRL	-	14.960,00	finantare	03.12.2018	31.08.2023	833,00 4.046,00 2.023,00 4.046,00 1.332,80 666,40	28.02.2019 20.05.2020 17.08.2020 16.02.2021 12.05.2021 15.03.2022 23.12.2022	14.280,00	in executie
51	contract servicii	138/ 14.12.2018	mecanic material antiderapant (sare) in	A.dir.	1	Drumuri Municipale Timisoara SA	-	134.400,00	buget local						in executie

52	contract servicii	140/ 19.12.2018	Actualizare program leg tehnica a proiectului – Modernizarea Scurului Piata Crucii	Negociere f.p.a.p.	1	Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA	-	5.400,00	buget local	03.01.2019	03.01.2020	535,5 535,5 535,5 535,5	535,5 535,5 535,5 535,5	14.02.2019 20.03.2019 10.04.2019 17.05.2019 02.07.2019 02.09.2019 20.09.2019 26.09.2019 09.10.2019	4819,5	in executie
53	contract servicii	144/ 27.12.2018	tehnica a proiectului – Modernizarea Scurului Piata Crucii	LD	1	Ria Design Consulting SRL	-	3.000,00	buget local			0			0	suspendat
54	contract servicii	145/ 27.12.2018	tehnica a proiectului – Modernizare Parcul Copiilor	LD	1	Ria Design Consulting SRL	-	10.000,00	buget local			0			0	suspendat
55	contract furnizare	146/ 28.12.2018	Furnizare energie electri	Negociere f.p.a.p. Bursa de Marfuri	3	Enel Energie SA	-	9497788,32	buget local							
1	Ctr. subsecv de servicii la AC 166/06.11.2017	1/ 03.01.2019	servicii la AC 166/06.11.2017 Reparatii si intretinere echipament de telefonie	-	-	Romservice Telecomunicatii SRL	-	46.067,00	buget local							
2	ctr.servicii	3/ 15.01.2019	mecanic material antiderapant (sare) in Municipiul Timisoara	A.Dir	1	Drumuri Municipale Timisoara SA	-	134.400,00	buget local							
3	ctr.servicii	12/ 30.01.2019	capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, Timisoara, Piata Regina Maria (Dr.Iosif	LD	1	Graphic Space SRL	-	49.890,00	buget local							
4	ctr.furnizare	13/ 30.01.2019	licenta antivirus pentru Primaria Municipiului Timisoara	LD	1	Printopia SRL	-	40.911,85	buget local	08.02.2019	08.02.2020	48685,1		02.04.2019	48685,1	in executie
5	ctr.servicii	14/ 30.01.2019	Servicii de golit cosuri in Timisoara	A.Dir	1	Horticultura SA	-	76.533,47	buget local							
6	ctr.servicii	15/ 01.02.2019	energetic proiect Reabilitare blocuri zona Dambovita I, SMIS 2014+:117520	A.Dir	2	Shumicon SRL	-	11.100,00	fonduri nerambursabile		30.04.2023					
7	ctr.servicii	16/ 11.02.2019	igienizare a imobilelor cu destinatia de sali și gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara	LD	1	T.T. & CO Solaria Grup SRL	-	175.636,00	buget local							
8	ctr. subsecvent de servicii la AC 1/08.01.2016	20/ 14.02.2019	servicii la AC 1/08.01.2016 Servicii din domeniul topografiei si cadastrului pt. PMT	-	-	Black Light SRL	-	500.000,00	buget local							

9	ctr.servicii	21/ 15.02.2019	tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: „Execuție utilități bloc locuințe ANL str. I.I. De la Brad 1/E etapa I-pt specialiști în	LD	1	H.C.&D. Construct SRL	-	1.950,00	buget local	11.03.2019	Recepție finală lucrări		2.320,50	11.04.2023	2.320,50	În derulare
10	ctr.servicii	22/ 18.02.2019	SMIS 116928 Imbunatatirea ef.energetice str. F.C.Ripensia-Coposu,	A.Dir.	6	Klass Enterprise SRL	-	5.175,00	fonduri nerambursabile	18.02.2019	31.08.2023					in executie
11	ctr.lucrari	24/ 27.02.2019	(PT+ execuție lucrari suplimentare) la obiectivul – Extindere Corp B, sectiile chirurgie prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul	LD	1	Sulfatim SRL	-	4.223.283,00	buget local					17.10.2019 04.02.2020 04.02.2020 07.04.2020 03.09.2021 02.12.2021 14.03.2022	1.140.289,00 111.965,01 1.509.356,05 482.758,31 450.354,10 859.677,72 445.596,42	in executie
14	ctr.servicii	28/ 12.03.2019	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat in Timisoara, Str.	LD	4	Graphic Space SRL	-	82.900,00	buget local	mar.19	oct.22		78.920,80		78.920,00	in executie
16	ctr.servicii	33/ 29.03.2019	tehnica de specialitate din partea dirigințelui de santier pentru obiectivul de investitii: „Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau din	LD	2	Deinra SRL	-	142.800,00	buget local							
17	ctr. servicii	35/ 01.04.2019	Servicii pentru întocmire „Documentatie pentru avizare și autorizare ISU a clădirii situate B-dul C.D.Loga nr.1 – Primăria Municipiului Timișoara”	LD	1	Prodao-ING SRL	-	125.750,00	buget local				144.525,50			finalizata/predat a documentatia-(este activ pana la finalizare lucrari pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor)
19	ctr. servicii	37/ 03.04.2019	Asistenta tehnica prin diriginți de santier pentru obiectivul de investitie Modernizarea Parcului Cetatii (Civic)	LD	4	Smart Consulting	-	39.900,00	buget local				4748,1 7378,00 4760,00 5950,00 24644,9	10.09.2020 17.11.2020 10.12.2020 05.03.2021 10.10.2022	47.481,00	în executie

21	Ctr. subsecvent de servicii la AC 27/08.03.2018	41/ 05.04.2019	Ctr. subsecvent de servicii la AC 27/08.03.2018 Echipamente pt. retea Date-voce a PMT	-	-	ETA 2U SRL	-	84.033,61	buget local	17.04.2019	17.04.2020	2836,92 6392,05 7131,79	01.10.2019 09.10.2019 09.10.2019	16360,76	in executie
22	Ctr. subsecvent de servicii la AC 26/08.03.2018	42/ 05.04.2019	Ctr. subsecvent de servicii la AC 26/08.03.2018 Servicii de intretinere admin.si dezv.retea Date-voce a PMT	-	-	ETA 2U SRL	-	84.036,00	buget local	17.04.2019	17.04.2020	3888,87 8333,57 8333,57	27.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 01.10.2019	28889,58	in executie
23	ctr. servicii	43/ 15.04.2019	semnaturii electronice pt. Serviciul Resurse Umane	Achiziti e directa	1	Trans Sped SRL	-	650,00	buget local						
24	ctr. servicii	44/ 16.04.2019	Furnizare, amenajare si intretinere plante ornamentale pt. PMT	Achiziti e directa	1	Regalia Red SRL	-	82.176,00	buget local						
25	ctr. servicii	45/ 16.04.2019	intocmire „DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare și autorizare ISU, Refacere rețele exterioare și interioare, redimensionare și relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de	LD	2	Graphic Space SRL	-	71.000,00	buget local			42245 33796	24.05.2021 29.09.2020		in executie
27	ctr. servicii	47/ 19.04.2019	Audit financiar -proiect Reabilitare blocuri zona Dambovita I - SMIS 2014+:117520	Achiziti e directa	1	Savram Expert Auditor SRL	-	2.125,00	fonduri europene		30.04.2023				
30	Ctr. subs. de servicii la AC 50/ 25.04.2018	50/ 24.04.2019	Ctr. Subs..la AC 50/25.04.2018 Servicii de telefonie fixa si mobila	-	-	Orange Romania SA	-	220.651,92	buget local	24.04.2019	24.04.2020	17.180,12 2.165,98 23.306,64 2.145,41 2.062,84 2.062,48 2.062,84 14.172,07 16.963,63 2.155,67 2.062,84 15.407,63 17.610,88	26.06.2020 30.04.2020 29.06.2020 30.04.2020 10.04.2020 01.04.2020 01.04.2020 15.01.2020 30.01.2020 15.01.2020 23.12.2019 29.11.2019 29.11.2019 28.10.2019 28.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 17.09.2019 29.08.2019 26.07.2019 26.07.2019 23.12.2019 31.07.2019 09.08.2019 12.08.2019	260.140,38	in executie

31	ctr. servicii	51/ 25.04.2019	Servicii organizare evenimente-proiect PGI05382 MATCH-UP	Procedu ra proprie	3	Nosce Group SRL	-	53.590,00	fonduri europene	25.04.2019	30.11.2022	9282 1785	10311 3087	12.06.2019 30.12.2019 29.05.2020 29.05.2020	24.465	in executie
32	ctr. servicii	52/ 09.05.2019	de risc la securitate fizica pentru sediul Primariei Municipiului Timisoara si a cladirilor in care isi desfasoara activitatea aparatul de specialitate	Achiziti e directa	21	Expedition Cargotext SRL	-	6.750,00	buget local							
33	ctr. lucrari	53/ 09.05.2019	Contract lucrari: PT+executie lucrari pt. Modernizare si extindere B-dul Sudului	LD	2	Porr Construct SR	-	9.099.289,97	buget local	21.05.2019	Receptie la terminarea lucrărilor	221816 100000 50000 710252,48 700000 300000 500000 230000 500000 800000 1050000 216875,15 520882,81 2.000.000 2.451.286,14	28.09.2020 24.11.2020 18.12.2020 15.01.2021 10.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 12.04.2021 24.12.2021 04.02.2022	10.351.112,58	Finalizată	
34	ctr. lucrari	54/ 10.05.2019	obiectivul: "Reabilitare corp A- Lic.W.Shakespeare- acoperis si instalatii corp LL.Caragiale,	LD	1	SC Zitico SRL	-	284.751,47	buget local							
35	ctr. servicii	55/ 15.05.2019	Servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic pentru Primaria Municipiului Timisoara	LD	3	HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL	-	131.400,00	buget local	03.06.2019	03.06.2020	2856 4998 3927 2760,80	6942,46 3927 5362,14 245,14	20.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 01.10.2019 09.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020	31018,54	in executie
36	ctr. servicii	57/ 24.05.2019	Servicii de informare si publicitate-proiect PGI05382 MATCH- UP	Achiziti e directa	3	Megatronic World Productions SRL	-	15.386,00	fonduri europene	24.05.2019	30.11.2022	196,35 2380	4284 274,89	06.03.2020 07.08.2020 25.11.2020 27.05.2021	7135,24	in executie
37	ctr. servicii	58/ 28.05.2019	Intretinere si dezvoltare Sistem Informatic de Pontaj Electronic	Neg.f.p.p	1	B.G.Hardware & Software SRL	-	15.373,00	buget local	05.06.2019	05.06.2020	1130,50 1130,50 1130,50 1130,50	27.09.2019 01.10.2019 01.10.2019 09.01.2020	4522	in executie	
38	ctr. servicii	65/ 31.05.2019	publicitate proiect - Reabilitare Bloc str. N.Titulescu 10A- SMIS 119739	Achiziti e directa	2	Promo Media SRL	-	3.100,00	fonduri europene	03.07.2019	31.12.2023	714,00		19.09.2019	714,00	În executie
39	ctr. servicii	68/ 03.06.2019	publicitate proiect - Reabilitare Blocuri - SMIS 121134	Achiziti e directa	3	Promo Media SRL	-	18.000,00	fonduri europene	03.07.2019	31.07.2023	714,00		19.09.2019	714,00	in executie
40	ctr. servicii	70/ 06.06.2019	și dezvoltare a Sistemului Informatic Integrat ASiS	Neg.f.p.p	1	Alfa Software SA	-	123.600,00	buget local	10.06.2019	10.06.2020	4204,27 6307 6307	02.10.2019 16.10.2019 20.11.2019	16818,27	in executie	

41	ctr. servicii	71/ 06.06.2019	tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii - Executie podet canal desecare CCP 263 str.	LD	1	Consafamar Somes SRL	-	2.700,00	buget local	26.06.2023	Receptie la terminarea lucrarilor	-	-	-	in executie	
42	ctr. servicii	72/ 06.06.2019	tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii - Executie podet canal desecare CCP 263	LD	1	Consafamar Somes SRL	-	2.700,00	buget local						Nu s-a dat OI.	
43	ctr. servicii	73/ 06.06.2019	tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii - Executie podet canal desecare CCP 263 str. N.Stoica de Hateg	LD	1	Consafamar Somes SRL	-	2.700,00	buget local						Nu s-a dat OI.	
44	ctr. servicii	74/ 06.06.2019	Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara,	LD	6	Consiliere Financiara MB SRL	-	81000	buget local							
45	ctr. servicii	78/ 11.06.2019	publicitate proiect - Reabilitare Blocuri - SMIS 2014+: 119305	Achizitie directa	2	Megatronic World Productions SRL	-	3.800,00	buget local	11.06.2019	31.12.2023	476,00	11.07.2019	476,00	in executie	
46	ctr. servicii	81/ 11.06.2019	prin montare termisistem pe fatada Scolii Gimnaziale nr.25 - LOT 2	LD	1	T.T. & Co Solaria Grup SRL	-	321.918,87	buget local						in executie	
47	ctr. lucrari	84/ 13.06.2019	lucrari de reabilitare aferente obiectivului de investitii "Fantana Ornamentala cu Pesti"	LD	1	JDA Consult SRL	-	541.586,44	buget local	19.07.2019	05.02.2022	54.114,62/0 5.01.2023	64.396,40 536.161,64	15.02.2023	600.557,64	in receptie
48	ctr. servicii	86/ 19.06.2019	publicitate proiect - Reabilitare Blocuri - SMIS 117379	Achizitie directa	2	Megatronic World Productions SRL	-	3.800,00	fonduri europene	19.06.2019	31.12.2023	4762.142	6.10.2019	15.12.2022	2.618,00	in executie
49	ctr. servicii	87/ 24.06.2019	dezvoltare Sistem Informatic de Monitorizare al Doc.si al Fluxurilor de lucru	Neg.f.p.p	1	Expertissa Timisoara SRL	-	159200	buget local	01.09.2019	01.09.2020	9817 10567,20 15315,30	12.11.2019 15.11.2019 10.12.2019	35699,5	in executie	
50	Ctr.subsecv. de servicii la AC 70/06.06.2017	88/ 24.06.2019	la AC 70/06.06.2017 Furnizare hartie pentru fotocopiatoare si plottere	-	1	BN Business SRL	-	143138,70	buget local							

												300.000,00	07.04.2020			
												100.000,00	14.04.2020			
												200.000,00	15.04.2020			
												57.000,00	27.04.2020			
												17.225,00	06.05.2020			
												30.000,00	06.05.2020			
												37.578,34	12.05.2020			
												50.000,00	20.05.2020			
												100.000,00	12.06.2020			
												50.000,00	15.06.2020			
												50.000,00	16.06.2020			
												100.000,00	17.06.2020			
												100.000,00	22.06.2020			
												50.000,00	23.06.2020			
												400.000,00	24.06.2020			
												582899,13	01.07.2020			
												62085	01.07.2020			
												25348,72	01.07.2020			
												200000	08.10.2020			
												200000	09.10.2020			
												50000	27.10.2020			
												500000	25.01.2021			
												470380,94	09.02.2021			
												55822,83	09.02.2021			
												5.872.812,26	10.03.2022			
												2.497.625,40	24.06.2022			
												3.993.219,10	14.11.2022			
51	ctr.lucrari	89/ 25.06.2019	Executia lucrări afereente obiectivului de investiții „Amenajare drum de legatura între Calea Mosnitei si DC 149”	LD	1	Super construct SRL	Asociati: Rom tim Insta 1 SRL Elec troe chip ame nt Indu strial SRL	13765533,02	buget local	02.09.2019	Receptia finala a lucrarilor	999.956,13			sistat	
52	ctr.servicii	91/ 01.07.2019	Serviciul de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic pentru Resurse Umane	Neg.f.p.p	1	Prosoft ++ SRL		26760	buget local	01.07.2019	01.07.2020	2058,70 2058,70	01.10.2019 10.10.2019 12.11.2019	6176,10	in executie	
53	ctr.servicii	92/ 01.07.2019	tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii – Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan	LD	4	Consafamar Somes SRL		390.000,00	buget local	29.06.2020	Receptia finala a lucrarilor	0	21298,74 35800,63 108.768,56 192.103,54 74.613,62	04,03,21 12,05,21 23.12.2021 20.07.2022 09.11.2022	432.585,09	in executie
55	ctr.servicii	94/ 11.07.2019	tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii – “Modernizare si Extindere Bd. Sudului”	LD	1	Sialco SRL		89.000,00	buget local	21.05.2019	Receptia finala a lucrarilor	0	52.955,00 48.205,33	10.09.2021 30.12.2021	101.160,33	in executie
56	ctr.servicii	95/ 11.07.2019	Servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii – Amenajare drum de legatura între Calea Mosnitei si DC 149	LD	6	Management Assess SRL		49.000,00	buget local	02.09.2019	Receptia finala a lucrarilor		5842,66 7351,91 288,93 18.040,99 6.826,35 10.420 2.425,7	17.06.2020 11.11.2020 11.11.2020 19.04.2022 14.07.2022 14.11.2022		sistat
57	ctr.servicii	96/ 15.07.2019	publicitate din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe zona Aradului	Achiziti e directa	1	Promo Media SRL		15.700,00	fonduri europene	04.09.2019	31.01.2023	952		24.12.2019	in executie	

58	ctr.servicii	97/ 18.07.2019	financiar -proiect Dotarea cu echipamente a UPU Spital Clinic Urgenta L.Turcanu-SMIS	Achiziti e directa	5	Prim Audit SRL	.-	5.100,00	fonduri europene	-	31,10,2021	-	849,66 288,86 24,28 51,00	17,06,2021 17,06,2021 17,06,2021 15,07,2021	-	in executie	
59	ctr.lucrari	98/ 19.07.2019	Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timisoara str. Popa Sapca nr. 5	LD	2	Constructim SA	Asociati: Dinu Insta l SRL Ila Vor habe n SRL Alex Dia Con struc t SRL	49.994.636,94	buget local								
61	ctr.servicii	100/ 24.07.2019	publicitate din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe zona Aries	Achiziti e directa	2	Promo Media SRL	.-	2.550,00	fonduri europene	27.07.2019	31.10.2023		833,00	dec.19	833,00	în execuție	
62	ctr.servicii	102/ 25.07.2019	inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara	Achiziti e directa	1	Black Light SRL	.-	122.080,00	buget local								

69	ctr.subsecv. de servicii la AC 83/10.07.2018	112/ 20.08.2019	Ctr.subsecv.de servicii la AC 83/10.07.2018 Intocmire rapoarte de evaluare/reevaluare imobile	-	-	-	-	552.674,64	buget local				1658,73 2265,01 10826,79 3290,98 10421,13 10135,02 1305,61 1794,81 2251,73 17816,38 136.241,14 129685,82	09.01.2020 15.01.2020 20.01.2020 22.01.2020 30.01.2020 14.02.2020 13.03.2020 03.04.2020 06.04.2020 04.06.2020 26.06.2020 30.06.2020		in executie
70	ctr.servicii	114/ 26.08.2019	documentație și obținere aviz obligatoriu de instalare (ISCIR) pentru „Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si	LD	1	Roambra Company SRL	-	8.400,00	buget local							
71	ctr.servicii	115/ 26.08.2019	investiția „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr. 7, Timișoara”, pe doua loturi: Lot 1- Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „DALI+PT Reabilitare Imobil Cinematograf Timis, Piata Victoriei, nr. 7, Timisoara” Lot 2 – Servicii de verificare a proiectului pentru	LD	6	ARCHISTUDIO Bau Proiect Hentza Business SRL Rheinbrucke SYSTEGRA ENGINEERING Valuation Real Consulting	-	251.600,00	buget local				179.642,4 12.350		191.992,40	În derulare
72	ctr.servicii	116/ 26.08.2019	publicitate din cadrul proiectului : Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-	PS	2	Megatronic World Productions SRL PROMO MEDIA S.R.L.	-	4.610,00	fonduri europene	11.09.2019	31.12.2023	-	749,73332	02.10.2019 17.05.2023	4.081,70	În execuție
73	ctr.servicii	118/ 27.08.2019	investiția „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”, Lot 1- Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „DALI+PT Reabilitare	LD	1	Rheinbruke SRL	-	48.277,00	buget local				22.979,85	02.03.2020		Revendicat în baza Legii 10/2001

74	ctr.servicii	119/ 27.08.2019	investiția „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Fratelii, str. Izlaz, nr. 40, Timișoara”, Lot 2 – Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare Imobil	LD	1	Bau Proiect SRL	.-	9.000,00	buget local							
75	ctr.servicii	120/ 27.08.2019	FINANCIAR in cadrul proiectului “Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe strazile: CIRCUMVALATIUNII 67, AL. F.C.	Achiziție directă	1	Avram Expert Auditor SRL	.-	2.016,00	fonduri europene		28.02.2023					in executie
76	ctr.servicii	123/ 29.08.2019	publicitate pentru realizarea proiectului: „Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe strazile : Bdul Cetatii, str.H.Coanda, Bdul G. Dragalina, str.Teului,	PS	1	Flarom Advertising SRL	.-	16.480,00	fonduri europene	16.09.2019	31.05.2023		1.309,00	14.10.2020	1.309,00	În executie
77	ctr.servicii	124/ 29.08.2019	publicitate din cadrul proiectului „Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Take	PS	1	Flarom Advertising SRL	.-	13.190,00	fonduri europene	04.10.2019	31.01.2023		833	25.11.2019	833	in executie
79	ctr.servicii	126/ 29.08.2019	publicitate din cadrul proiectului : “Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh.Lazar nr.36; Intr.I.Simu	PS	2	Flarom Advertising SRL	.-	6.320,00	fonduri europene	16.09.2019	31.12.2023		714,00 1.785,00	17.10.2019 13.08.2020	2.499,00	În executie
80	ctr.servicii	127/ 30.08.2019	publicitate pentru realizarea proiectului: „Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe zona Soarelui-Odobescu-Complex”-	PS	2	Megatronic World Productions SRL	.-	12.360,00	fonduri europene	30.08.2019	31.12.2023		749,7 4641,00	03.10.2019 10.04.2023	749,70	in executie

81	ctr.servicii	128/30.08.2019	publicitate din cadrul proiectului - Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe STR. C. Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7;	PS	3	Megatronic World Productions SRL	-	12.660,00	fonduri europene	30.10.2019	31.12.2023		749,7	19.11.2019			in executie
82	ctr.servicii	129/03.09.2019	financiar in cadrul proiectului „Imbunatatirea eficienței energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui-	Achiziti e directa	2	Klass Enterprise SRL	-	2.100,00	fonduri europene	03.09.2019	31.12.2023						in executie
83	ctr.servicii	130/04.09.2019	cadrul proiectului "Imbunatatirea eficienței energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte: str. Aries	Achiziti e directa	1	Klass Enterprise SRL	-	840,00	fonduri europene	04.09.2019	31.10.2023						in executie
85	ctr.servicii	132/05.09.2019	serviciu de CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL proiectului " Imbunatatirea eficienței energetice in	Achiziti e directa	1	Synesis Partners S	-	11.094,00	fonduri europene	05.09.2019	31.12.2023		2.068,70	06.12.2021	2.068,70		in executie
86	ctr.furnizare	135/11.09.2019	Camere supraveghere vi	directa	1	Consulting Business MGT	-	134.460,00	buget local								
87	ctr.servicii	137/16.09.2019	tehnica de calitate a proiectului – Construire cladire cu	Achiziti e directa	1	Bau Proiect SRL	-	25.000,00	fonduri europene	06.11.2019	17.02.2020		26.775,00	01.07.2020			in executie
88	ctr.servicii	138/17.09.2019	tema: Servicii de întocmire a documentației tehnico-	Concurs de solutii	1	Studio Unu de Arhitectura SRL	-	134.360,00	buget local	08.10.2019	08.02.2020		55960,94	26.11.2019	55960,94		in executie
90	ctr.furnizare	140/18.09.2019	atac baschet 2 fete si lumini led Strip 2 culori -la	Achiziti e directa	1	LICORNIA SRL	-	32.165,00	buget local	18.09.2019							in executie
91	ctr.servicii	141/19.09.2019	publicitate aferent proiect "Gradinita PP33-Extindere gradinita existenta in	Achiziti e directa	5	Lemings SRL	-	6.730,00	fonduri europene	14.10.2019	30.10.2021	-	1011,50 4462,50	01.11.2019 13.11.2020		5.474,00	in executie

97	ctr.servicii	147/ 26.09.2019	pentru managementul extern din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Splaiul Nicolae Titulescu	pretul cel mai scazut	2	Klass Enterprise SRL	-	5.058,00	fonduri europene	18.10.2019	31.12.2023							in executie	
98	ctr.servicii	148/ 27.09.2019	pentru MANAGEMENTUL EXTERN al proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Luminita Botoc nr 2, Luminita Botoc nr.4, Martir	pretul cel mai scazut	2	Synesis Partners SRL	-	10.872,00	fonduri europene	14.10.2019	31.12.2023		1.293,77				27.12.2021	in executie	
99	Ctr.subs. de servicii la AC 113/04.10.2018	149/ 27.09.2019	la AC 113/04.10.2018 Serv. de imprimare, copiere fax si scanare documente pt. PMT	-	-	Adaco Pro-Tim SRL	-	382.800,00	buget local	01.10.2019	01.10.2020					61927,85	14.01.2020	61927,85	in executie
100	ctr.servicii	150/ 02.10.2019	tehnica de calitate a proiectului „Constructia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolara in Municipiul Timisoara-	Achiziti e directa	1	Bau Proiect SRL	-	18.700,00	fonduri europene	12.11.2019	30.11.2021		16556,40 1436,40				04.06.2021 09.07.2021	17.992,80	in executie
101	ctr.servicii	151/ 02.10.2019	faza ET+DALI pentru obiectivul de investitii- Reparatii capitale ansamblul PRIMARIA VECHE format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr.419709	LD	3	PGA MARKERS SRL	-	220.000,00	buget local	14/10/2019	feb.20								in executie
102	ctr.lucrari	152/ 02.10.2019	(PT+ executie) - Lucrari suplimentare pentru reabilitarea fatadei placata cu travestin de la Palatul Culturii Timisoara – Piata Victoriei HCL 286/2008, Timisoara- Reabilitarea fatadei	LD	1	ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L	-	e c	buget local										
103	ctr.servicii	153/ 02.10.2019	serviciilor de informare și publicitate pentru proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, cod SMIS 127750, Timișoara, Str.	Achiziti e directa	3	Flarom Advertising SRL	-	8.180,00	fonduri europene	25.10.2019	31.08.2022		1.190				08.11.2019		in executie

104	ctr.servicii	154/ 02.10.2019	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: „Expropriere si amenajarea spatiului verde de pe strada	LD	1	SMART CONSULTING SRL	.-	44.900,00	buget local				0	0		suspendat
106	ctr.servicii	156/ 03.10.2019	publicitate pentru proiectul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”	PS	4	Hope PromoSRL	.-	2.448,00	fonduri europene	03.10.2019	31.10.2021	-	773,5 498,13 213,49	24.02.2020 09.12.2020 09.12.2020	-	in executie
109	Ctr.subsecv. de servicii la AC 147/09.10.2017	169/ 08.10.2019	Ctr.subsecv.de servicii la AC 147/09.10.2017 Diriginti pt. reparatii strazi zona de Sud Timisoara	.-	.-	Seal Control & Consulting SRL	.-	84.530,54	buget local	08.10.2019	receptie finala lucrari		3.520,14 7.560,57 6.320,47 7.767,97 5.341,37 15.212,25 8.539,80 8.380,93 12.828,94 580,03 4.847,16 7.169,05 12.369,22	23.09.2020 21.08.2020 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 31.03.2021 31.03.2021	100.437,90	Finalizata
110	ctr.servicii	170/ 09.10.2019	tronson malul stang canal Bega-Calea Lugojului	LD	1	Peiesi SRL	.-	364.000,00	buget local	05.02.2020	Aprobare in HCL		0			sistat
112	ctr.servicii	173/ 09.10.2019	(SF) aferente obiectivului de investitii „Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est ”	LD	1	Elba-Com SA	.-	22.000,00	buget local							
113	ctr.servicii	174/ 09.10.2019	financiar in cadrul proiectului: „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului	Achizitie directa	2	Klass Enterprise S.	.-	1.995,00	fonduri europene		31.05.2023					Fara ordin de incercare

114	ctr.servicii	175/ 09.10.2019	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: ” Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” - Cod SMIS 2014+: 116928,	LD	3	Povi Con Group S.-	12.575,12	fonduri europene	31.10.2019	31.08.2023	-	11.971,51	24.12.2021	11.971,51	in executie
115	ctr.servicii	176/ 09.10.2019	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: ” Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” - Cod SMIS 2014+: 116928,	LD	3	Povi Con Group S.-	9.460,06	fonduri europene	15.06.2020	31.08.2023		9.005,98	24.12.2021	9.005,98	in executie
116	ctr.servicii	177/ 09.10.2019	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: ” Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” - Cod SMIS 2014+: 116928,	LD	3	Q TEST SA	6.676,00	fonduri europene	09.10.2019	31.08.2023		2919,58	44740	2919,58	in executie

117	ctr.servicii	178/ 09.10.2019	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: ” Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” - Cod SMIS 2014+: 116928,	LD	3	Povi Con Group S.-	5.647,36	fonduri europene	09.10.2019	31.08.2023	4760	44888	4760	in executie	
118	ctr.servicii	179/ 09.10.2019	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: ” Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului” - Cod SMIS 2014+: 116928,	LD	3	Povi Con Group S.-	3.589,10	fonduri europene	09.10.2019	31.08.2023	4271,03	44918	4271,03	in executie	
119	Ctr.subs. de servicii la AC 26/08.03.208	181/ 09.10.2019	servicii la AC 26/08.03.208 Servicii pt. intretinerea, admin.si dezvoltarea retelei de date-voce a	-	-	ETA 2U SRL	389,00	buget local							
120	ctr.servicii	182/ 11.10.2019	publicitate pentru proiectul „Constructia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolara in Municipiul Timisoara-	Achiziti e directa	4	Flarom Advertisin.-	5.320,00	fonduri europene	11.10.2019	30.11.2021	-	833,00	18.11.2019	833,00	in executie

121	ctr.servicii	183/ 11.10.2019	cazare și asigurare de călătorie pentru participarea reprezentanților părților locale interesate („stakeholders”) la evenimentul extern organizat la Matera (Italia) în perioada 22-26.10.2019 în cadrul proiectului PGI06047 „ECoC- SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii și	Achiziție directă	3	Ultramarin SRL	-	7.608,00	fonduri europene							
122	ctr.servicii	184/ 14.10.2019	tehnica prin diriginți de santier pentru realizarea obiectivului de investiții - Lucrări suplimentare pentru reabilitarea fatadei placată cu travestin de la Palatul Culturii Timisoara – Piața Victoriei HCL 286/2008, Timisoara-	LD	1	Zuberecomexim S	-	69.684,82	buget local							
123	ctr.servicii	185/ 14.10.2019	proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncțional	LD	1	R.G. RAAL PRODSERV SRL	-	111.500,00	buget local	14.10.2019		109.148			În derulare	
124	ctr.servicii	186/ 14.10.2019	pt. SF Amenajare Încl IV tronsonul Calea Buziasului-Malul stâng al Canalului Bega	LD	1	Beta Tehnic SRL	-	288.300,00	buget local	05.02.2020	Aprobare HCL	34307,7 308.769,3	12.07.2022		343077	Finalizat
125	ctr.servicii	187/ 16.10.2019	și interpretare proiect "Smart and Sustainable Energy Consumption", acronim SASEC, e-MS RORS-300; cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-	PS Single Tender (PRAG)	2	Euro Triplex SRL	-	2600 EURO	fonduri europene	16.09.2019	08.03.2021	106,91 605,82	11.11.2019 11.11.2019			În derulare
126	ctr.servicii	188/ 16.10.2019	tematica proiect- The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility-	Achiziție directă	1	Sigma Mobility Engineering SRL	-	55.725,00	fonduri europene	16.10.2019	30.11.2022	12.673,50 35.581,00 7.943,25 10.115,00	26.11.2020 26.11.2020 26.11.2020 26.11.2020		66.312,75	in derulare
127	ctr.servicii	189/ 16.10.2019	financiar din cadrul proiectului " Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: zona	Achiziție directă	2	Klass Enterprise SRL Avram Expert Auditor SRL	-	1.000,00	fonduri europene	19.04.2017	31.12.2023					in executie

			Servicii de mentenanta, calibrare, metrologie si etalonare pentru STATIA DE FILTRARE AER MOD ORAS	Achiziti e directa	1	Dr. Office Group SRL	-	97.000,00	buget local				10.000,00 10.000,00 17.262,47 8.243,51 1.904,00 32.713,05	09.04.2020 15.04.2020 07.05.2020 30.06.2020 23.07.2021 05.05.2021	80.123,03	in exercitiu
137	ctr.servicii	204/ 01.11.2019	Diriginti de santier pt. Reabilitare scoala str. Regele Carol I, nr.11	LD	1	Iatan D.M.Expert SRL	-	63.900,00	buget local	dec.19	feb.22		10.000,00 9.500,00 18.603,85	24.12.2019 17.12.2020 26.05.2022	38.103,85	in executie
138	ctr.servicii	205/ 04.11.2019	Diriginti de santier pt. Reabilitare scoala str. Regele Carol I, nr.11	LD	1	Iatan D.M.Expert SRL	-	63.900,00	buget local	dec.19	feb.22		10.000,00 9.500,00 18.603,85	24.12.2019 17.12.2020 26.05.2022	38.103,85	in executie
139	ctr.lucrari	206/ 07.11.2019	Executie lucrari la obiectivul de investitie "Modernizarea Parcului Cetatii (Civic)"	LD	3	Elf Road SRL	-	4.771.886,12	buget local				131551,27 100000,00 192733,08 100000,00 100000,00 50000,00 100000,00 100000,00 50000,00 30000,00 50000,00 202879,07 607045,88 100000,00 250000,00 150000,00 150000,00 69942,81 391790,35 1174052,99 151543,20 736845,29 821995,44 156365,01 145138,60	02.09.2020 03.09.2020 11.09.2020 26.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 11.11.2020 12.11.2020 24.11.2020 14.12.2020 18.12.2020 15.01.2021 15.01.2021 27.01.2021 11.02.2021 10.03.2021 24.03.2021 31.03.2021 10.09.2021 08.10.2021 01.11.2021 08.06.2022 08.06.2022 10.08.2022 01.09.2022	5.910.379,38	in derulare
140	ctr.servicii	209/ 13.11.2019	(SF) aferente obiectivului de investitie „Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare in spatele blocului), str.	LD	1	Elba-Com SA	-	12.000,00	buget local							
141	ctr.servicii	210/ 13.11.2019	(SF) aferente obiectivului de investitie "Extindere iluminat public in parcare str.Siemens -	LD	1	Elba-Com SA	-	29.400,00	buget local							
142	ctr.lucrari	211/ 14.11.2019	Executie lucrări pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E" din Timișoara , str. Regele Carol I nr.11	LD	1	Hanting Electric Service SRL	Tert susti nator	5.039.482,31	buget local	dec.19	feb.22	AA3/06.06.2022 5.677.522,47	1.115.513,00 1.470.510,76 774.687,41 119.256,99 101.919,33 474.109,49	23.12.2019 10.12.2-19 08.06.2021 10.09.2021 21.01.2022 30.06.2021	4.055.996,98	in executie
143	ctr.furnizare	212/ 15.11.2019	IT (5 loturi): LOT 1 – 5 statii grafice cu monitoare si accesoriile periferice	LD	1	Expertissa Timisoara SRL	-	31.878,55	buget local	22.11.2019	22.12.2019					

144	ctr.furnizare	213/ 15.11.2019	IT (5 loturi): LOT 2 – 138 computere tip desktop cu monitoare si accesorii pt. PMT	LD	2	Expertissa Timisoara SRL	-	476.127,60	buget local	22.11.2019	22.12.2020	50000	24.12.2019		
145	ctr.furnizare	214/ 15.11.2019	IT (5 loturi): LOT 4 – 40 de computere portabile pt. PMT	LD	1	Expertissa Timisoara SRL	-	143.732,00	buget local	23.12.2019	23.01.2020				
146	ctr.furnizare	215/ 15.11.2019	destinate terenurilor multifunctionale de sport pentru baza sportiva situata pe Spl.T. Vladimirescu	Achiziti e directa	2	Anastasia G.B.Prodcom SRL	-	11.568,00	buget local						
147	ctr.servicii	216/ 18.11.2019	INFORMARE SI PUBLICITATE din cadrul proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir	Achiziti e directa	1	Lemings SRL	-	19.200,00	fonduri europene	18.11.2019	31.12.2023	3.034,50	13.02.2020	3.034,50	in executie
148	ctr.servicii	217/ 19.11.2019	tehnica de specialitate prin dirigintie de santier pentru proiectul ”Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr.I.Simu nr.12, bl.8C”, Cod SMIS 2014+: 121240,	Achiziti e directa	1	Frangomy Solutions SRL	-	14.850,00	fonduri europene	01.07.2020	31.12.2023	2.474,01	29.08.2022	2.474,01	În executie
149	ctr.servicii	218/ 19.11.2019	FINANCIAR aferent proiect “Gradinita PP33- Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+IE+M, reparatii si reabilitare	Achiziti e directa	2	Premier Soft Audit SRL	-	4.900,00	fonduri europene	19.11.2019	31.10.2021	0,00	-	0,00	In executie suspendat
151	ctr.servicii	220/ 21.11.2019	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul "Modernizarea	LD	1	Tera Design Studio SRL	-	29.800,00	buget local			0	0		
152	Ctr.subsecv. de servicii la AC 1/ 08.01.2016	221/ 22.11.2019	la AC 1/08.01.2016 Servicii din domeniul topografiei si cadastrului necesare pt. PMT	-	-	Black Light SRL	-	500.000,00	buget local						

153	ctr.servicii	223/ 26.11.2019	proiect – Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe str: Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Stînteii nr.3-5- cod SMIS	Achiziție directă	1	Klass Enterprise SRL	-	900,00	fonduri europene	26.11.2019	31.12.2023					fara O.I
154	ctr.servicii	224/ 27.11.2019	financiar din cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-	Achiziție directă	1	Klass Enterprise SRL	-	900,00	fonduri europene	27.11.2019	31.12.2023	-	-	-	-	Fără ordin de începere
155	ctr.servicii	225/ 27.11.2019	aferente obiectivului de investiții "SF+PT Amenajare zona Procopiu (strada S. Procopiu, E. Coșeriu, T.Tzara, H. Hulubei)"	LD	3	Drum Proiect SRL	-	183.200,00	buget local	10.01.2020	Receptia la terminarea lucrarilor		132.090 75.208	09.02.2022 12.07.2022		in executie
156	ctr.furnizare	226/ 27.11.2019	paralelipiped placa spuma PU FTN 3033 pentru groapa din sala de gimnastica-amortizare cadere sportivi, la Complex	Achiziție directă	1	Daluk Transimpex SRL	-	8.972,50	buget local							
157	ctr.servicii	227/ 03.2.2019	aferent proiect " Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Splaiul Nicolae Titulescu	Achiziție directă	1	Audit Consult Expert SRL	-	2.000,00	fonduri europene	03.02.2019	31.12.2023					Fără ordin de începere
158	ctr.servicii	228/ 03.12.2019	financiar din cadrul proiectului „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”, Timișoara, str. Ion Ionescu de la	Achiziție directă	5	Klass Enterprise SRL	-	4.800,00	fonduri europene							nu s-a emis O.I
159	ctr.servicii	229/ 03.12.2019	FINANCIAR pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Take	Achiziție directă	1	Klass Enterprise SRL	-	900,00	fonduri europene	09.04.2019	31.12.2023		0	0		Nu s-a dat ordin de începere

160	ctr.servicii	230/ 03.12.2019	FINANCIAR pentru proiectul „Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A,B, str. Cernăuți nr.10,12,14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str. Topologului nr.1, sc.A.	Achiziție directă	3	Klass Enterprise SRL	-	1.388,00	fonduri europene	03.12.2019	31.07.2023				Fără ordin de începere
161	ctr.servicii	231/ 04.12.2019	financiar din cadrul proiectului “Construcție clădire cu destinația creșă Str.Cocca”, cod SMIS2014+:125504,Ti	Achiziție directă	6	Klass Enterprise SRL	-	4.800,00	Fonduri europene		Durata de implementare a proiectului (31.05.2022)				În derulare suspendat
164	ctr.lucrari	234/ 10.12.2019	și asistenta tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Modernizarea Parcului Copiilor - Ion	LD	1	Tera Design Studio SRL	-	94.900,00	buget local			0	0		
165	ctr.servicii	235/ 10.12.2019	aferente obiectivului de investiții „„Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau,	LD	2	Alex Dia Construct SRL	-	1.686.524,66	buget local			2.407.936,07			anunt finalizare/se pregătește recepția la terminarea lucrărilor
166	ctr.servicii	236/ 11.12.2019	FINANCIAR din cadrul proiectului ” Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilit. termică a blocurilor de locuințe zona ARADULUI	Achiziție directă	1	Klass Enterprise SRL	-	1.800,00	fonduri europene	04.06.2019	31.01.2023	0	0		Nu s-a dat ordin de începere
167	ctr.servicii	237/ 11.12.2019	Lot 1 –„Reabilitare termică bloc Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8” in cadrul proiectului „Imbunătățirea eficienței energ. în sectorul rezidențial prin reab.termică a blocurilor de locuințe situate pe Al.F.C. Ripensia, Bd.C.Coposu,	Achiziție directă	1	Structdesign Timis SRL	-	2.151,00	fonduri europene	11.12.2019	31.08.2023	2302,65 255,85	26.10.2020 21.11.2022	2.558,50	

168	ctr.servicii	238/ 11.12.2019	Lot 2 --„Reabilitare termică bloc bv. Corneliu Coposu, nr.18, bl.P5” in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energ. în sectorul rezidențial prin reab.termică a blocurilor de locuințe situate pe Al.F.C.Ripensia, Bd.C.Coposu,	Achiziție directă	1	Structdesign Timis SRL	-	2.150,00	fonduri europene	11.12.2019	31.08.2023	2.302,65	15.12.2021	2.302,65
169	ctr.servicii	239/ 11.12.2019	Lot 3 --„Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2” in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energ. în sectorul rezidențial prin reab.termică a blocurilor de locuințe situate pe Al.F.C.Ripensia,	Achiziție directă	1	Structdesign Timis SRL	-	2.150,00	fonduri europene	11.12.2019	31.08.2023	2302,65	44886	
170	ctr.servicii	240/ 11.12.2019	Lot 4 --„Reabilitare termică bloc str. Magura, nr.6, bl.44, sc.A+B” in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energ. în sectorul rezidențial prin reab.termică a blocurilor de locuințe situate pe Al.F.C.Ripensia,	Achiziție directă	1	Structdesign Timis SRL	-	2.150,00	fonduri europene	11.12.2019	31.08.2023			
171	ctr.servicii	241/ 11.12.2019	Lot 5 --„Reabilitare termică str. Maresal Alexandu Averescu nr.51, bl.E14/2” in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energ. în sectorul rezidențial prin reab.termică a blocurilor de locuințe situate pe Al.F.C.Ripensia, Bd.C.Coposu,	Achiziție directă	1	Structdesign Timis SRL	-	2.150,00	fonduri europene	11.12.2019	31.08.2023	2.302,65	15.12.2021	2.302,65
172	ctr.servicii	243/ 11.12.2019	Servicii de exploatare f	Achiziție directă	3	SC TRANS TIBI & CALIN SRL	-	54.725,00	buget local					

173	ctr.servicii	244/ 12.12.2019	Servicii complexe de comunicație pentru Primăria Municipiului Timișoara	LD	1	ITPS SRL	Aso ciat: Eta 2U SRL	113.280,00	buget local	18.12.2019	18.12.2021					in executie
174	ctr.furnizare	245/ 13.12.2019	ELECTRICA în locații ale Municipiului Timișoara, panouri informatice, instalații de semaforizare, fântâni publice și	Neg.f.p. p prin BRM	6	Enex SRL	-.	11.589.928,36	buget local							
175	ctr.servicii	246/ 13.12.2019	tehnica de calitate a proiectului tehnic pentru obiectivul „Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului - bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis.	LD	1	Global Design SR	-.	13.444,00	buget local			0	0	0		Nu s-a dat OI
176	ctr.servicii	247/ 13.12.2019	tehnica prin diriginți de santier pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii „PT + Executie fantana ornamentală Piața	LD	1	Assistant HB SRL	-.	6.200,00	buget local			0	0	0		reziliat
177	ctr.servicii	248/ 16.12.2019	pentru managementul extern de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Oglinzilor nr.16-18; str.Gh.Lazar	Achiziti e directa	4	Klass Enterprise SRL	-.	11.560,00	fonduri europene	09.01.2020	31.12.2023					Fără ordin de începere
178	ctr.servicii	249/ 17.12.2019	pentru proiectul ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74,	Achiziti e directa	1	Klass Enterprise SRL	-.	1.341,00	fonduri europene	17.12.2019	28.02.2022					in executie

179	ctr.servicii	250/ 18.12.2019	financiar pentru proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.Luminita Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru	Achiziti e directa	2	Klass Enterprise SRL	-	1.792,00	fonduri europene	07.02.2017	31.12.2023	0	0	in executie	
180	ctr.servicii	252/ 23.12.2019	tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrari exterioare de reabilitare a cladirii si a spatiilor adiacente cladirii Liceului	LD	1	Q TEST SA	-	35.280,00	buget local						
181	ctr.servicii	253/ 24.12.2019	studiului geotehnic pentru obiectivul de investiții „ Construire Sala Polivalenta 16.000 de locuri, str.Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timisoara(inclusiv amenajari conexe:	Achiziti e directa	2	Formin SA	-	54.763,00	buget local	dec.19	feb.20	58651,17	17.02.2020	58651,17	in executie
182	ctr.servicii	254/ 24.12.2019	financiar din cadrul proiectului: "Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr.16-18; str.Gh.Lazar nr.36; Intr.I.Simu	Achiziti e directa	1	Audit Consult Expert SRL	-	2.000,00	fonduri europene	24.12.2019	31.12.2023				Fără ordin de începere
183	ctr.servicii	255/ 30.12.2019	specialitate prin diriginți de șantier pentru lucrarile aferente obiectivului de investiții "Fantana Ornamentala cu Pesti"	LD	2	Iatan D.M.Expert SRL	-	6.900,00	buget local	05.04.2021	05.02.2022	-	-	-	contract incheiat
184	ctr.servicii	256/ 30.12.2019	FINANCIAR pentru proiectul Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de	Achiziti e directa	5	Klass Enterprise SRL	-	4.600,00	fonduri europene		30.09.2023	-	-	-	nu s-a emis O.I.

185	ctr.servicii	257/ 31.12.2019	publicitate pentru proiectul "Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de	Achiziti e directa	4	Media Daea Com SRL	-	7.200,00	fonduri europene	27.04.2020	30.09.2023	-	1.785,00	18.05.2020	1.785,00	in executie
186	ctr.servicii	258/ 31.12.2019	aferente obiectivului de investitii "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic. N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str.	LD	1	Bau Proiect SRL	-	180.700,00	buget local	16.01.2020			86013,2 86013,2	24.06.2020 08.03.2021	172026,4	contract suspendat
187	ctr.servicii	259/ 31.12.2019	asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizarea obiectivului de investitii - Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Gimnaziale nr.25 - Lot 2,	LD	1	Sialco SRL	-	6.450,00	buget local							
188	ctr.servicii	260/ 31.12.2019	FINANCIAR din cadrul proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir	Achiziti e directa	2	Klass Enterprise SRL	-	3.444,00	fonduri europene	01.07.2019	31.12.2023					in executie
189	ctr.furnizare	261/ 31.12.2019	medical stomatologic pentru dotarea cabinetelor de medicina generala din cadrul gradinitelor si unitatilor de invatamant si cabinete medicale dentare - cabinete din structura	Achiziti e directa	2	Tehnodent Poka SRL	-	11.156,60	buget local							
190	ctr.furnizare	262/ 31.12.2019	sanitare pentru dotarea cabinetelor de medicina generala din cadrul gradinitelor si unitatilor de invatamant si cabinete medicale dentare - cabinete din structura	Achiziti e directa	3	Estrade Distribution SRL	-	29.776,13	buget local							

1	ctr.servicii	2/ 09.01.2020	program legislativ pentru Primaria Municipiului	Neg.f.p. anunt	1	Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA	.-	5.640,00	buget local							
2	ctr.furnizare	3/ 15.01.2020	IT - LOT 5 – 5 Tablet PC	L.D.	1	Mida Soft Business SRL	.-	12.495,00	buget local							
3	Ctr.subs.de servicii la AC 166/ 06.11.2017	6/ 28.01.2020	servicii la AC 166/06.11.2017 Reparatii si intretinere echipament de	.-	.-	Romservice Telecomunicatii SRL	.-	46.067,00	buget local							
4	ctr.servicii	7/ 28.01.2020	serviciilor de informare și publicitate pentru proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”,	A.Dir	6	Lemings SRL	.-	4.160,00	fonduri europene	08.05.2020	30.09.2022		2.558,50	11.06.2020		in executie
5	ctr.servicii	8/ 28.01.2020	financiar din cadrul proiectului: “Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitare termica a blocurilor de locuinte: str. C. Bredeeanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7;	A.Dir	1	Klass Enterprise SRL	.-	2.496,00	fonduri europene		31.12.2023					Fara ordin de incepere
6	ctr.furnizare	10/ 29.01.2020	antivirus pentru Primaria Municipiului Timisoara	LD	1	Printopia SRL	.-	40.230,00	buget local							
7	ctr.servicii	12/ 29.01.2020	financiar extern in cadrul proiectului „Constructia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolara in Municipiul Timisoara-	A.Dir	4	Amnis Auditeval SRL	.-	3.380,00	fonduri europene	29.01.2020	30.11.2021	.-	0,00	.-	0,00	in executie
8	ctr.servicii	13/ 30.01.2020	intretinerea Sistemului Informatic Geografic de administrare al Primăriei Municipiului Timișoara (inclusiv realizare ortofotoplan)	Neg.f.p. anunt	.-	Geotop SRL	.-	938.642,00	buget local	09.03.2020	30.01.2021	-	-	-	-	in executie
9	ctr.servicii	15/ 30.01.2020	tehnica de specialitate prin diriginți de santier pentru executia lucrarilor de “Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobil si alte	LD	2	Consafamar Somes SRL	.-	149.000,00	buget local	04.02.2020	03.08.2021				12.417,33	în curs

10	ctr.servicii	16/ 06.02.2020	tehnica pentru realizare „Studiu geotehnic aferent obiectivului : Construire baza sportiva TIP 1, str. Costica Radulescu, nr.	A.Dir	2	Prodao Ing SRL	-	12.050,00	buget local							
11	ctr.servicii	17/ 06.02.2020	publicitate aferent proiect „Innoirea flotei de tramvaie – etapa II”, cod SMIS 129030	A.Dir	5	Sitech SRL	-	3.800,00	fonduri europene	08.05.2020	31.12.2023		2.225,30	05.06.2020		in executie
12	ctr.servicii	19/ 11.02.2020	aferente obiectivului de investitii „SF+PT Amenajare zona Torac – Rudolf Walter – Canal Bega	LD	2	Hentza Business SRL	-	340.000,00	buget local	16.03.2020	Receptia la terminarea lucrarilor		0			sistat
13	ctr.furnizare	20/ 13.02.2020	suplimentare (proiectare +executie) la obiectivul de investitie: „Extindere si reabilitare imobil	LD	1	Alex Dia Construct SRL	-	2.482.004,58	buget local							
14	ctr.furnizare	21/ 17.02.2020	IT (3 loturi): LOT 2 - 80 de surse de alimentare neintreruptibile (UPS)	LD	6	Hanex SRL	-	34.400,00	buget local							
15	ctr.servicii	22/ 19.02.2020	IT: LOT 3 – 2 computere desktop tip sistem All in One PC și accesoriile periferice	LD	2	UNION CO SRL	-	10.598,00	buget local							
16	ctr.servicii	23/ 25.02.2020	serviciilor de informare și publicitate aferent proiect „Innoirea flotei de tramvaie – etapa I”, cod SMIS 123654	A.Dir	6	Lemings SRL	-	2.776,00	fonduri europene	08.05.2020	31.10.2023		1594,6 114,24	05.06.2020 10.05.2022		in executie
17	ctr.servicii	24/ 05.03.2020	documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE” –	LD	1	TMG Conprest SRL	-	11.882,00	buget local							in curs
18	ctr.servicii	25/ 06.03.2020	PUBLICITATE din cadrul proiectului „Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru Multifuncțional de Tip	A.Dir	4	Intermedia Services Top SRL	-	4.304,00	fonduri europene	24.03.2020	28.02.2023		952	24.04.2020		in executie
19	ctr.servicii	26/ 09.03.2020	publicitate din cadrul proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. UNGUREANU"cu COD SMIS2014+:	A.Dir	8	Intermedia Services Top SRL	-	4.700,00	fonduri europene	31/3/2020	31/12/2022		952 2380	27.05.2020 08.09.2021		in executie

40	ctr.servicii	50/ 07.04.2020	Servicii de cazare si masa persoane carantinate Villa Red Rose SRL	Procedu ra proprie Anexa 2	1	Villa Red Rose SRL	-	123.618,00	buget local								
41	ctr.servicii	51/ 07.04.2020	Servicii de cazare si masa persoane carantinate Casa Timisana SRL	Procedu ra proprie Anexa 2	1	Casa Timisana SRL	-	217.139,60	buget local								
42	ctr.servicii	52/ 07.04.2020	Servicii de cazare si masa persoane carantinate Pensiunea Vlad SRL	Procedu ra proprie Anexa 2	1	Pensiunea Vlad SRL	-	110.471,40	buget local								
43	ctr.servicii	53/ 07.04.2020	Servicii de cazare si masa persoane carantinate Pensiunea Vlad SRL	Procedu ra proprie Anexa 2	1	Pensiunea Vlad SRL	-	138.797,40	buget local								
44	ctr.servicii	55/ 07.04.2020	Servicii de cazare si masa persoane carantinate Marele Volan SRL	Procedu ra proprie Anexa 2	1	Marele Volan SRL	-	225.990,00	buget local								
45	ctr.servicii	54/ 07.04.2020	semnatura electronica - 19 persoane	A.Dir	1	Certsign SA	-	3.135,00	buget local								
46	ctr.servicii	57/ 09.04.202	Servicii cazare si masa personal medical Delpack Invest SRL	Procedu ra proprie Anexa 2	1	Delpack Invest SRL	-	157760,00	buget local								
47	ctr.servicii	62/ 15.04.2020	carusel cu cai – model Marry Go Round – 22 locuri, 14 figurine, numar fabricatie MGR0013/2012, cutorizat CNCIR cu nr. 4388/30.04.2014 din	A.Dir	1	Sneberger Lunapark SRL	-	21.600,00	buget local					30.06.2020	1.800,00	1.800,00	in exercitiu

53	ctr.servicii	68/ 24.04.2020	specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Modernizarea str. Grigore Alexandrescu, tronson Calea Torontalului – Calea	L.D.	6	Management Assess SRL	-	47.000,00	buget local	23.07.2020	Receptia la terminarea lucrarilor	2.343,87	1937,34 76,14 6231,78 244,91 5.895,02 11.040,58 2.789,20 30.504,22	07.06.21 07.06.21 30.06.21 30.06.21 10.09.2021 10.09.2021 08.11.2021 19.04.2022	58.719,19	in executie
54	ctr.servicii	69/ 24.04.2020	Servicii cazare pentru persoanele aflate in carantina - LOT 2	Neg.f.p. anunt	1	Dolci Sorrisi SRL	-	117.450,00	buget local							
55	ctr.servicii	70/ 24.04.2020	asistență tehnică pentru managementul proiectului și publicitate aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în	L.D.	3	Tomad SRL	-	477.721,57	fonduri europene	18,05,2020	17,08,2022		28890,82 19125,68 111479,20 20058,64 18425,96 25656,40 25189,92 20991,60 29915,73 28222,04 26122,88 27289,08 28688,52	24,09,2020 09.11.2020, 23.11.2020, 27.11.2020, 16.02.2021 26.05.2021 20.08.2021 15.11.2021 20.02.2022 25.05.2022 15.09.2022 14.11.2022 25.02.2023 31.05.2023 30.09.2023		in executie
56	ctr.servicii	71/ 27.04.2020	persoane carantinate-COVID 19, LOT 2 - Hotel Aurelia	Neg.f.p. anunt	1	Marele Volan SRL	-	607.500,00	buget local							
57	ctr.servicii	72/ 28.04.2020	persoane carantinate-COVID 19, LOT 8 - P. ELISEI	Neg.f.p. anunt	1	Casa Timisana SRL - Pensiunea Elisei	-	555.450,00	buget local							
58	ctr.servicii	74/ 29.04.2020	pentru SF - Amenajare terenuri de sport - „Construire stadion pe structură metalică”, str. Calea Buziasului,	L.D.	5	KAT CONCEPT DESIGN	-	49.400,00	buget local	11.05.2020	90 zile		49.968,10 8.817,9	OP 3791/13.08.2023 OP 2461/11.10.2023	58.786,00	finalizat
59	ctr.servicii	78/ 05.05.2020	INFORMARE si PUBLICITATE pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara,	A.Dir	2	LARY ADVERTISING SRL	-	6.860,00	fonduri europene	05.05.2020	31.10.2022		833,00 3570,00	25.06.2020 11.2020	4403,00	in executie

60	ctr.servicii	79/ 05.05.2020	Contract servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184	L.D.	5	TPS ENGINEERING & ASOCIATII	-	595.000,00	fonduri europene	03.08.2020	30.09.2020	8080,10 3522,40 5236,00 37175,60 33610,50 14652 21780 7276,50 15147 14157 9900 6385,50 9009 7375,50 66627 8069,99 14255,01 20557,85 38288,25 3534,30 3357,59 8953,56 25741,49 10544 23738,72	16.08.2021 29.09.2021 15.12.2021 13.02.2023 08.07.2021 22.09.2021 26.11.2021 29.12.2021 22.03.2022 25.05.2022 25.07.2022 25.07.2022 12.08.2022 29.08.2022 03.10.2022 23.12.2022 23.12.2023 13.02.2023 13.03.2023 05.04.2023 25.05.2023 31.05.2023 04.07.2023 22.08.2023 21.09.2023			in executie		
61	ctr.servicii	80/ 06.05.2020	proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru – „Reabilitare loc de joaca cu teren beton existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/steetball – incinta parc Fratii	L.D.	2	ZUBIC DESIGN	-	23.900,00	buget local									
62	ctr.lucrari	81/ 06.05.2020	Lucrari aferente obiectivului de investitii „Modernizarea str. Grigore Alexandrescu, tronson Calea Torontalului – Calea Aradului”	L.D.	3	SUPER CONSTRUCT	-	5.591.661,86	buget local	23.07.2020	receptia terminare lucrari	AA1/21.05.2 021 = 278.867,12	230880,51 9073,91 741735,51 29151,18 124103,15 4877,42 701466,22 65268,86 1313574,16 137602,45 1.368.527,02 2.614.051,66 203665,88 -163274,29	26,05,21 26,05,21 30,06,21 30,06,21 01,07,21 01,07,21 22,07,2021 22,07,2021 10,09,2021 10,09,2021 09,02,2022 17,12,2021 14,03,2022 16,05,2022	7.380.703,64	finalizat		
63	ctr.servicii	82/ 06.05.2020	publicitate pentru proiectul „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Brașov, Timișoara”, cod SMIS 2014+: 128114	P.S.	5	VOGA DESIGN & ARCHITECTUR E	-	72.396,00	fonduri europene	02.07.2020	31.01.2022	29.031,24	29.07.2020				in executie	

64	ctr.servicii	83/ 07.05.2020	"Documentație tehnică pentru conformare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul Teoretic	L.D.	5	PROIECT AIC	-	96.000,00	buget local	29.06.2020			34.272,00	15.02.2021		în execuție
65	ctr.servicii	86/ 07.05.2020	DALI refuncționare și reabilitare corp clădire internat, Timisoara str. V. Babes nr.22	L.D.	1	Hentza Business SRL	-	34.800,00	buget local							
66	ctr.lucrari	87/ 08.05.2020	LOTUL 2-„Reabilitare termică bloc bv. Corneliu Coposu, nr.18, bl.P5”; în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str.	L.D.	3	ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L	-	1.060.202,17	fonduri europene	15.06.2020	31.08.2023		166.001,12 318.650,39 363.695,96 131.746,59 317.656,96 58.979,02	12.2020 02.06.2021 05.08.2021 10.11.2021 20.12.2021 23.03.2022	848.347,47	în execuție
67	ctr.servicii	88/ 14.05.2020	și asistenta tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții Expertiza + DALI + PT Realizare sarpanta, Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”-situat in	L.D.	5	Bau Proiect	-	141.500,00	buget local	iun.20	dec.22	AA1/26.04.2022 191.025	90.927,90	30.03.2022	90.927,90	în execuție

												100000,00	24.11.2020			
												100000,00	18.12.2020			
												892377,29	15.01.2021			
												107622,71	15.01.2021			
												350000,00	11.02.2021			
												400000,00	09.03.2021			
												329539,79	10.03.2021			
												500000,00	11.03.2021			
												882706,27	31.03.2021			
												576695,98	31.03.2021			
												393485,90	31.03.2021			
												172000,00	30.03.2021			
												500000,00	31.03.2021			
												806742,97	02.04.2021			
												991828,72	07.06.2021			
												2905515,82	07.07.2021			
												3459957,12	03.08.2021			
												1102981,10	06.08.2021			
												3180885,22	06.08.2021			
												467115,10	23.12.2021			
												1900613,41	09.02.22			
												5069253,94	15.03.22			
												4579782,34	24.03.22			
												3330536,50	29.04.22			
												4158838,47	12.07.22			
												7439577,99	09.09.22			
68	ctr.lucrari	89/ 14.05.2020	Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus”	L.D.	4	STRABAG	Subcontractanti: Tubular Tehnologice Siste m SRL Cons Electricarea Instal	35.076.053,18	buget local	29.06.2020	receptia finala a lucrarilor	AA1/29.09.2021 - ajust.OUG 15/2021 AA2/17.05.2022 - ajust. OUG 47/2022			44.698.053,62	finalizat
69	ctr.servicii	93/ 22.05.2020	documentației pentru avizare și autorizare siguranță la incendii la Sala Polivalentă ”Constantin Jude”	L.D.	3	PAUL CONSULTING SSM-SU	-	71.899,00	buget local							
70	ctr.concesiune servicii	94/ 25.05.2020	prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziașului, defalcată pe loturi, după cum urmează: LOT 1 - Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități	L.D.	4	CASA FUNERARA OCTAVIAN SI ADI S.R.L.	-	150.000,00	buget local	25.05.2020	25.05.2025					in executie

71	ctr.concesiu ne servicii	95/ 25.05.2020	prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploataării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziașului, defalcată pe loturi, după cum urmează: LOT 2 - Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploataării și	L.D.	1	S.C.ADH MATKONS S.R.L	-	80.777,00	buget local	25.05.2020	25.05.2025						in executie
72	Ctr. subsecvent de lucrari la AC 59/29.05.20 19	97/ 26.05.2020	lucrari la AC 59/29.05.2019 Intretinere si reparatii fantani publice ornamentale si foraje de apa industrialia in	-	-	FORMIN S.A (lider) DINU INSTAL S.R.L.	-	963.896,67	buget local	05.06.2020	05.06.2021		304.526,72	31.07.2021	304.526,72		finalizat
73	ctr.servicii	98/ 27.05.2020	PROIECTARE – SF Pasarela Indragostitilor (Parcul Copiilor)	L.D.	4	POD-PROIECT	-	57.000,00	buget local	03.06.2020	aprobarea in HCL		0				in executie
74	ctr.servicii	99/ 02.06.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.10	A.Dir	4	S.C. ALEX BEBEC CONSTRUCT S.R.L	-	9.999,00	fonduri europene	17.08.2022	30.11.2023		1546,851338,62	4.12.202216.05.2023	2885,47		În execuție
75	ctr.servicii	100/ 02.06.2020	si asistenta tehnica din partea proiectantului: "AUDIT ENERGETIC+DALI+P T" pentru reabilitare termica Gradinita cu program prelungit nr.6, situata in Timisoara,	L.D.	2	Hentza Business SRL	-	33.600,00	buget local								
76	ctr.servicii	101/ 03.06.2020	financiar pentru proiectul: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional"	A.Dir	7	S.C AMNIS AUDITEVAL S.R.L.	-	6.966,00	fonduri europene								

87	ctr.servicii	112/ 11.06.2020	Acord-cadru de „Intretinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spatiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joaca si canisitelor, taieri de corectie, elagare si defrisare arbori de pe domeniul public al Municipiului Timisoara pe 3 zone (I, II si III)” - LOT 2	L.D.	3	BARIERRA SYSTEM SRL	Asociat: S.C GREEN CITY ANDLIV S.R.L	51.392.202,24	buget local	buget local			188.966,98 237.928,98 257.358,48 316.533,18 276.294,12 196.009,20 323.447,85	11.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 09.08.2023 22.08.2023 01.09.2023 12.09.2023	1.791.204,59	in executie
88	ctr.servicii	113/ 11.06.2020	Acord-cadru de „Intretinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spatiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joaca si canisitelor, taieri de corectie, elagare si defrisare arbori de pe domeniul public al Municipiului Timisoara pe 3 zone (I, II si III)” - LOT 3	L.D.	3	ROGERA PREST COM SRL	Asociat: S.C. ROGERA S.R.L	27.824.697,47	buget local	buget local			233.093,87 232.773,94 245.797,27 369.503,71 383.981,37 287.192,08 186.143,95 153.372,65	06..07.2023 18.07.2023 25.07.2023 02.08.2023 11.08.2023 21.08.2023 31.08.2023 15.09.2023	1.905.714,89	in executie
89	ctr.servicii	114/ 12.06.2020	transport si eliminare prin incinerare a deseurilor medicale pentru cabinetele medicale scolare si stomatologice din cadrul Serv. Public Asistenta Medicala Scolara a Municipiului Timisoara pe o perioada de 2 ani Preluare deseuri medicale :300kg; recipient deseuri olipropilena PP intepatoare, capacitate 2.3 litri, culoare galbena, inscriptiionati conf. Ord. 1226/2012	A.Dir	1	S.C PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A	-	3.625,00	buget local							
90	ctr.servicii	115/ 12.06.2020	tehnica de calitate a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”-	A.Dir	1	GRAPHIC SPACE S.R.L	-	20.900,00	fonduri europene				22383,9	24.11.2021		in executie

97	ctr.lucrari	129/ 23.06.2020	obiectivului de investitii "PCI+PT Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie Dr. V. Babeș Timișoara, etapa I - extindere compartiment de	L.D.	1	CONSTRUCTIM S.A.	-	16.326.701,10	buget local								
98	ctr.servicii	131/ 24.06.2020	și dezvoltare a Sistemului Informatic Integrat ASiS pentru Primăria Municipiului Timișoara	Neg.f.p. anunt	1	ALFA SOFTWARE S.R.L	-	127.800,00	buget local								
99	ctr.servicii	132/ 24.06.2020	publică a serviciului de întreținere și dezvoltare a Sistemului Informatic pentru Resurse Umane	Neg.f.p. anunt	1	PROSOFT ++ S.R.L	-	26.642,00	buget local								
100	ctr.servicii	133/ 26.06.2020	și asistență tehnică din partea proiectantului aferește obiectivului de investiții „Audit Energetic+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul CD Loga”- situat în Timișoara, B-	L.D.	1	S.C ARCHISTUDIO S.R.L	-	34.800,00	buget local	07.07.2020	30.06.2023	16564,8 16564,8	26.05.2021 26.10.2021	33129,6	in derulare		
101	ctr.servicii	134/ 26.06.2020	și dezvoltare Sistem Informatic de Pontaj Electronic pentru Primaria Municipiului Timișoara	Neg.f.p. anunt	1	BG HARDWARE&S OFTWARE S.R.L	-	15.073,00	buget local								
102	ctr.servicii	135/ 01.07.2020	energetic +DALI+PT – Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie, Timișoara	L.D.	1	Hentza Business SRL	-	58.823,53	buget local								
103	ctr.servicii	137/ 03.07.2020	pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, prin demolare partiala	A.Dir	4	S.C PREMIER SOFT AUDIT S.R.L	-	4.500,00	fonduri europene	03.07.2020	31.10.2020						in executie
104	ctr.subs. Furnizare la AC 70/ 06.06.2017	138/ 03.07.2020	furnizare la AC 70/06.06.2017 Furnizare hartie pentru fotocopitoare si	-	-	B.N. BUSINESS S.R.L	-	143.138,70	buget local								

105	ctr.lucrari	139/ 03.07.2020	aferente obiectivul de investiție: "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Oglinzilor nr.16-18; str.Ghe.Lazar nr.36; Intr.I.Simu nr.12,bl.8C" Cod SMIS 2014+:121240, Lot 3-	P.S.	1	Probaustelle SRL	-	293.700,51	fonduri europene	22.07.2020	31.05.2022	131.283,48 95.009,90 8738,82 84.404,22	05.10.2020 10.02.2021 26.05.2021 26.05.2021	319.436,42	În execuție
106	ctr.servicii	140/ 06.07.2020	tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi zona Orăștie-	L.D.	7	ASSISTENT HB S.R.L.	-	26.800,00	buget local	21.10.2021	recepție finală a lucrărilor	18.403,53 13.378,81	12,13.09.2022 27.12.2022	31782,34	În execuție
107	ctr.lucrari	141/ 10.07.2020	Lucrari (proiectare și execuție) de reabilitare a rețelei de termoficare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II", cod SMIS 2014+127006 – Lot 1	LD	1	Energomontaj SA	Asociati: Elsa co Elec troni c SRL Con struc tii Erba su SA	55.293.426,79	fonduri europene	05,08,2020	04,08,2022	4216905,75 648754,73 3591016,48 1188512,56 1341402,62 2288941,20 936885,40 3302294,87 326927,19 5061115,10 618771,93 6048729,33 827400,88 3224672,45 2743039,40 788104,92 35093,73 106309,84 2353372,88 1221052,15 2133107,56 1857523,97 2136405,67 3820494,94 1818009,45 628504,05 3230651,71 500207,81 2098185,77 112753,87 2132591,16 6901,04 395295,46 50224,96 575721,52	09.11.2020, 16.02.2021, 26.02.2021, 04.03.2021 19.05.2021 02.06.2021 07.07.2021 09.07.2021 04.08.2021 10.08.2021 30.08.2021 29.09.2021 29.09.2021 29.09.2021 25.10.2021 25.10.2021 06.12.2021 30.12.2021 07.03.2022 11.02.2022 17.02.2022 24.03.2022 06.05.2022 31.05.2022 30.05.2022 14.07.2022 02.08.2022 10.08.2022 09.09.2022 14.09. 2022 14.09.2022 19.09.2022 7.12.2022 7.12.2022		in executie

108	ctr.lucrari	142/ 10.07.2020	Lucrari (proiectare și execuție) de reabilitare a rețelei de termoficare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II", cod SMIS 2014+127006 – Lot 2	LD	1	Elsaco Electronic SRL	Asociati: Energomontaj SA Constructii Erbasu SA	61.380.000,00	fonduri europene	05.08.2020	04.08.2022	3652110 7304220 1599635,7 2377741,81 2964506,95 4962409,35 2448893,17 246806,65 2441523,04 288413,43 2970392,71 400043,07 4283979,63 477743,49 2750132,39 1599004,87 1529665,58 1998606,52 3754388,29 2152016,74 3456640,92 2693015,97 2512219,02 5360054,17 4406279,18 962767,35 4274950,98 1240456,52 8732913,16 279282,17 480853,03 281710,03 255480,04 3252087,58	09.11.2020 21.01.2021 11.02.2021 24.02.2021 06.04.2021 12.04.2021 23.04.2021 11.05.2021 26.05.2021 01.07.2021 09.07.2021 10.08.2021 25.08.2021 30.08.2021 29.09.2021 29.09.2021 27.10.2021 08.11.2021 08.11.2021 30.12.2021 09.02.2022 30.12.2021 30.12.2021 16.03.2021 11.02.2022 16.03.2022 24.03.2022 08.04.2022 06.05.2022 04.07.2022 06.07.2022 02.08.2022 10.08.2022 09.09.2022		in executie	
109	ctr.furnizare	143/ 10.07.2020	ornamentale in jardiniere, amplasarea la ferestrele cladirii Primariei Municipiului Timisoara, inclusiv	A.Dir.	1	Regalia Red SRL	-	46.835,15	buget local							
110	ctr.servicii	144/ 16.07.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier pentru proiectul „CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA ZONA DE NORD” -	A.Dir.	4	Alex Bebec Construct SRL	-	37.500,00	fonduri europene			968,36	968,36	in executie/sistat		
111	ctr.servicii	145/ 17.07.2020	Calea Sever Bocu – Str. Armoniei	LD	4	Peiesi SRL	-	57.000,00	buget local	03.08.2020	aprobarea in HCL	0		in derulare		
113	ctr.servicii	148/ 20.07.2020	și publicitate pentru proiectul „Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909	A.Dir.	5	Crislea Printing SRL	-	4.270,00	fonduri europene	07.08.2020	31.12.2023	3.120,00	11.09.2020	in derulare		

114	ctr.servicii	149/ 22.07.2020	Serviciu de verificare a proiectului pentru obiectivul de investitie „ DALI+PT Reabilitare Imobil Cinematograf Timis , Piata Victoriei, nr. 7, Timisoara”	LD	1	Timisoara Architecture SRL	-	13.000,00	buget local	17.12.2020			12.350	09.02.2021			În derulare	
115	ctr.furnizare	150/ 27.07.2020	Furnizare „spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul	LD	4	Pop Industry SRL	-	494.946,00	buget local	13.08.2020	11.10.2020						în curs	
116	ctr.servicii	151/ 27.07.2020	tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „DACIA” ”, Str. Burebista, nr.5.	LD	9	Braytim SRL	-	49.035,00	buget local	mar.21	oct.22		2120,58 1547,00 4822,00 2254,70 3075,13 7282,28 7159,04 4119,63	19.07.2021 19.07.2021 12.08.2021 27.10.2021 14.04.2022 28.06.2022 15.09.2022 15.09.2022	32.381,12		in executie	
117	ctr.servicii	152/ 28.07.2020	tehnică prin diriginți de șantier pentru proiectul:„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timisoara	A.Dir.	4	York & Weber SRL	-	33.263,57	fonduri europene									
118	ctr.servicii	153/ 28.07.2020	pentru amenajare „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”	Neg.f.p.p	1	SERBAN I DANIEL LUCIAN – Birou Individual de Arhitectura	-	2.494.150,00	buget local	10.08.2020	10.06.2021	NU	180000	OP 3625/12.11.2020;OP 3 736/23.11.2020;OP 3877/11.12.2020;OP 4013/18.12.2020			IN CURS	
120	ctr.servicii	155/ 03.08.2020	tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul	LD	5	TOTOR EUGENIA MARINELA P.F.A.	-	187.000,00	buget local	21.09.2020	20.09.2023						in executie	
121	ctr.lucrari	156/ 04.08.2020	Reamenajare camera 30 din cladirea Primariei Municipiului Timisoara	LD	2	T.T. & Co SOLARIA GRUP SRL	Aso ciat: Eura s SRL	995.262,72	buget local				299.207,14					in executie / sistat (deces diriginte santier)
122	ctr.servicii	157/ 10.08.2020	Servicii de “Reparare și întreținere a ECHIPAMENTULUI INFORMATIC pentru Primăria Municipiului Timișoara”	LD	2	PRINTOPIA SRL	-	146.780,00	buget local									

123	ctr.servicii	158/ 10.08.2020	consultanta, implementare analiza de risc pentru 13 locatii apartinand Municipiului	A.Dir.	1	BGM EVAL SRL	.-	1,924,00	buget local								
124	ctr.servicii	159/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigenție de santier- Lot 1-„, Reabilitare termica imobil B-dul Cetatii nr.50-52” in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetății, Str. H.	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	.-	9,452,00	fonduri europene		31.05.2023						Fără ordin de începere
125	ctr.servicii	160/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prindirigenție de santier- Lot 2-„,Reabilitare termica imobil B-dul General Ion Dragalina nr.31-37” in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetății, Str. H.	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	.-	18,094,00	fonduri europene		31.05.2023						Fără ordin de începere
126	ctr.servicii	161/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigenție de santier- Lot 4-„, Reabilitare termica imobil str. Burebista nr.8-12-14” in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetății, Str. H.	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	.-	13,141,00	fonduri europene		31.05.2023						Fără ordin de începere
127	ctr.servicii	162/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigenție de santier- Lot 1-„, Reabilitare termica bloc str. Aleea Azurului nr.9” in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	.-	2,900,00	fonduri europene	01.02.2019	31.12.2023						In executie

128	ctr.servicii	163/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier- Lot 2-„, Reabilitare termica bloc str. Nicolae Labis bl.1” in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	-	3.500,00	fonduri europene	01.02.2019	31.12.2023		1955,59	45051	In executie
129	ctr.servicii	164/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier- Lot 3-„Reabilitare termica bloc str. Intrarea Padurarilor, nr.5”in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	-	3.100,00	fonduri europene	01.02.2019	31.12.2023				In executie
130	ctr.servicii	165/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier- Lot 4-„Reabilitare termica bloc str. Martir Vasile Balmus nr.9-11””in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	-	4.200,00	fonduri europene	01.02.2019	31.12.2023		2366,79	45051	In executie
131	ctr.servicii	166/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier-Lot 5-„Reabilitare termica bloc str. Dr. Ioan Muresan nr.61-63”in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	-	5.100,00	fonduri europene	01.02.2019	31.12.2023		2788,53	45051	In executie
132	ctr.servicii	167/ 11.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier-Lot 6-„Reabilitare termica bloc str. Sirius, nr.32 , bl. E14”, in cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	-	2.400,00	fonduri europene	01.02.2019	31.12.2023				Fără ordin de începere

133	ctr.servicii	168/ 14.08.2020	Servicii de verificare prin specialiști verificatori de proiect atestați conform legislației în vigoare a documentației tehnico economice pentru proiectul „SF+PT Centru Multifuncțional	A.Dir.	1	Timisoara Architecture SRL	-	11,200,00	Buget local	30.09.2020			10,640	24.11.2020		În derulare
134	ctr.servicii	169/ 17.08.2020	specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului” - Cod SMIS 2014+: 117404 -	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	5.334,00	fonduri europene	Fara O.I.	31.01.2023					O.I.
135	ctr.servicii	170/ 17.08.2020	specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului” - Cod SMIS 2014+: 117404 -	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	2.707,00	fonduri europene	Fara O.I.	31.01.2023					O.I.
136	ctr.servicii	171/ 17.08.2020	specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului” - Cod SMIS 2014+: 117404 - Lot 3 -„Reabilitare	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	4.681,00	fonduri europene	Fara O.I.	31.01.2023					O.I.
137	ctr.servicii	172/ 17.08.2020	specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului” - Cod SMIS 2014+: 117404 -	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	4.007,00	fonduri europene	Fara O.I.	31.01.2023					O.I.

138	ctr.servicii	173/ 17.08.2020	specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului” - Cod SMIS 2014+: 117404 -	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	3.079,00	fonduri europene	Fara O.I.	31.01.2023					O.I.
139	ctr.servicii	174/ 17.08.2020	specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului-Torontalului” - Cod SMIS 2014+: 117404 -	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	4.916,00	fonduri europene	Fara O.I.	31.01.2023					Fără ordin de începere
140	ctr.furnizare	175/ 19.08.2020	echipamente pentru personalul de la Grădina Zoologică Timișoara”	A.Dir.	3	Chelba Rapid SRL	-	12.589,00	buget local							
141	ctr.furnizare	176/ 19.08.2020	pentru autoutilitara si utilajele ce deservesc Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara (180 litri	A.Dir.	1	Lukoil Romania SRL	-	8.824,80	buget local			471,35 508,60 200,95 646,33	20.01.2021 26.03.2021 24.06.2021 13.07.2021	1.827,23	in derulare	
142	ctr.servicii	177/ 19.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigenție de santier pentru proiectul „Gradinita PP33-Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare	A.Dir.	2	Management Assess SRL	-	28.000,00	fonduri europene	15.10.2020	31.10.2020	4131,68 2998,80 4021,72 859,65 2805,54 1815,94 4098,36 3598,56	29.01.2021 12.03.2021 25.05.2021 18.06.2021 19.07.2021 25.08.2021 11.11.2021 17.12.2021	24.330,25	In executie	
143	ctr.servicii	178/ 24.08.2020	si Dezvoltare a Sistemului Informativ de Management al Documentelor si al	Neg.f.p.p	1	Expertissa Timisoara SRL	-	164.614,00	buget local							
144	ctr.servicii	179/ 24.08.2020	asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în	LD	2	Uricani Construct SRL	-	1.395.008,00	fonduri europene	27,08,2020	26,11,2025	489913 lei Act adit 1/11.04.202 3	139979,7 143066,56 242143,58 306129,88 208593,91 228488,33 198634,80 27465,20 301198,52 109539,50	16.02.2021 26.05.2021 30.08.2021 06.12.2021 25.02.2022 19.05.2022 15.08.2022 30.11.2022 30.05.2023 25.08.2023		in executie

145	ctr.servicii	181/ 27.08.2020	chipamente si instalare puncte de acces WiFi, prin intermediul inițiativei Comisiei Europene privind proiectul "WiFi4EU", pentru Primăria	A.Dir.	2	Telekom Romania Communication SA	-	60.252,00	buget local							
146	ctr.servicii	182/ 28.08.2020	intretinere a sistemului de incalzire-racire la Sala Constantin JUDE, situata in str.Ripensia nr.7 si Complex Sportiv BEGA, situat in str.Intrarea Zanelor	LD	2	Adaco Pro Tim S.R.L.	-	193.800,00	buget local	22.09.2020	21.09.2020					în curs
147	ctr.servicii	183/ 28.08.2020	diriginti de santier in cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului	A.Dir.	4	Frangomy Solutions SRL	-	45.568,00	fonduri europene	26.01.2022	Receptia finala a lucrarilor	-	-	-	-	in executie
148	ctr.servicii	184/ 28.08.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier pentru proiectul "Regenerare Fizică, Economică și Socială a Zonei Marginalizate str. Polonă din Cartierul Freidorf - Construire Centru	A.Dir.	4	Frangomy Solutions SRL	-	32.645,00	fonduri europene	-	Receptia finala a lucrarilor	-	-	-	-	in executie
149	ctr.servicii	185/ 28.08.2020	eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetății, Str. H. Coandă, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalațiunii" - cod SMIS 121578, pt.	A.Dir.	2	Frangomy Solutions SRL	-	8.200,00	fonduri europene		31.05.2023					Fără ordin de începere
150	ctr.servicii	186/ 28.08.2020	eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetății, Str. H. Coandă, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalațiunii" - cod SMIS 121578,	A.Dir.	2	Alex Bebec Construct SRL	-	5.499,00	fonduri europene		31.05.2023					Fără ordin de începere

151	ctr.servicii	187/ 31.08.2020	tehnică prin diriginți de șantier pentru proiectul „Extindere iluminat public în Parcul	A.Dir.	1	Management Assess SRL	-	23.742,00	fonduri europene	11.07.2022	31.12.2023,2023	15341,36 10501,63	14.02.2023 14.02.2023		in derulare
152	ctr.lucrari	188/ 03.09.2020	Contract lucrari (proiectare si executie) aferent obiectivului de investitii „Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timisoara, Traseul 4 - Bulevardul Cetății”	LD	1	Porr Construct SRL	-	70.378.942,40	fonduri europene	21.09.2020	20.09.2023	2261000 500.000 300.000 2.701.099 908.766,21 4.427.589,67 4.976.519,82 3.801.109,40 2.567.219,34 6.412.592,45 18.051,07 1.669.701,07 1.568.904,48 15.483.433,21 1.265.000 2.776.098,32 2.155.594,39 2.752.047,07 2.096.878,89 3.850.532,37 1.428.885,87 5.972.798,13 1.278.506,64 1.565.668,89	10.08.2021 10.09.2021 01.10.2021 08.10.2021 08.11.2021 09.02.2022 feb,mart.22 10.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 07.06.2022 13.07.2022 13.07.2022 10.08.2022 29.08.2022 01.09.2022 10.10.2022 12.12.2022 13.01.2023 09.02.2023 22.03.2023 25.05.2023 18.09.2023 18.09.2023		in executie
153	ctr.servicii	189/ 04.09.2020	DIRIGINTI DE SANTIER proiect „ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE SITUATE PE STRĂZILE: CALEA	A.Dir.	3	Management Assess SRL	-	14.000,00	fonduri europene		28.02.2023				in executie
154	ctr.servicii	190/ 04.09.2020	DIRIGINTI DE SANTIER proiect „ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE SITUATE PE STRĂZILE: CALEA	A.Dir.	3	Management Assess SRL	-	20.000,00	fonduri europene		28.02.2023				in executie

155	ctr.servicii	191/ 04.09.2020	DIRIGINTI DE SANTIER proiect „ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL REZIDENȚIAL PRIN REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE SITUATE PE STRĂZILE: CALEA	A.Dir.	3	Management Assess SRL	-	34.000,00	fonduri europene		28.02.2023							in executie
156	ctr.lucrari	192/ 09.09.2020	Executie lucrari proiect “Gradinita PP33-Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent” Cod SMIS 121232	PS	2	Zitico SRL	-	2910355,52	fonduri europene	15.10.2020	15.12.2021	429576,14 150681,38 158512,46 180571,61 237413,90 89191,61 291584,57 190559,78 154811,03 465580,37 196245,24 254801,69 138934,08	18.12.2020 19.02.2021 22.02.2021 29.03.2021 29.04.2021 18.05.2021 24.06.2021 13.07.2021 15.07.2021 26.10.2021 03.12.2021 17.12.2021 24.12.2021		2.938.463,86	in executie		
157	ctr.servicii	193/ 09.09.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 - Servicii	A.Dir.	1	Bau Proiect SRL	-	2.840,00	fonduri europene	03.02.2021	Receptia la terminarea lucrarilor	-	3.041,64	05.04.2021	-			In executie
158	ctr.servicii	194/ 09.09.2020	tehnică prin diriginți de santier pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Turcanu”, din Timișoara, Piața	L.D	2	Management Assess SRL	-	20.700,00	buget local									
159	ctr.servicii	195/ 09.09.2020	Servicii de informare și publicitate aferent proiect „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I/II”, cod SMIS 129031	A.Dir.	6	Lemings SRL	-	2.156,00	fonduri europene	04.11.2020	31.12.2023	1249,5 66,64	20.11.2020 10.05.2022					În execuție

160	ctr.servicii	196/ 09.09.2020	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru proiectul: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. ARIES	A.Dir.	1	Delta Tapae SRL	-	16.000,00	fonduri europene	09.09.2020	31.10.2023					s-a emis O.I
161	ctr.servicii	197/ 09.09.2020	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru proiectul: "Construcție clădire cu destinația creșă Str. Cocca" - cod antiefracție la depozit materiale si echipamente	A.Dir.	3	Delta Tapae SRL	-	34.000,00	Fonduri europene	26.11.2021	Recepția finală	-	3.580,20 1.407,60	21.12.2022 29.03.2023	-	in executie
162	ctr.furnizare	199/ 18.09.2020		A.Dir.	4	Icco Systems SRL	-	20285,27	buget local							
163	ctr.subsecv. de servicii la AC 147/09.10.2017	200/ 18.09.2020	Ctr.subsecv. de servicii la AC 147/09.10.2017 Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru Reparare strazi, alei, trotuare ...zona SUD Timisoara	-	-	Seal Control & Consulting SRL	Asociat: PFA Totor Eugenia Marina	84530,54	buget local	18.09.2020	Recepția finală a lucrărilor	0	3166,02 3.127,87 8.130,88 3.695,38 5.293,08 2.029,73 1.545,68 7.567,27 628,33 41.650,65 3.906,30 9.610,39 4.706,74	31.03.2021	95.058,31	Finalizat
164	ctr.subsecv. de servicii la AC 149/09.10.2017	201/ 18.09.2020	Ctr.subsecv. de servicii la AC 149/09.10.2017 Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru Reparare strazi, alei, trotuare ...zona NORD Timisoara	-	-	Seal Control & Consulting SRL	Asociat: PFA Totor Eugenia Marina	84530,54	buget local	18.09.2020	Recepția finală a lucrărilor	0	23.238,42 16.562,92 7.917,38 28.976,35 11.878,66 9.861,28	13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021	98.435,01	finalizat
165	ctr.servicii	202/ 22.09.2020	audit financiar pentru proiectul „Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909	A.Dir.	2	Klass Enterprise SRL	-	1.998,00	fonduri europene							Nu s-a emis O.Î.
166	ctr.servicii	203/ 22.09.2020	recertificare a Sistemului de Management al	A.Dir.	1	Certind SA	-	16080,75	buget local	22.09.2020	22.09.2023		9 294,67 4 920,71	10.06.2021 22.06.2022	14 215,38	in executie
167	ctr.servicii	204/ 24.09.2020	neutralizare si distrugere deseuri gradina ZOO	A.Dir.	1	Pro Air Clean Ecologic SA	-	14.939,00	buget local				456,96 1731,60	14.12.2020 20.05.2021	2.188,56	in derulare

168	ctr.servicii	205/ 24.09.2020	Servicii veterinare la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara	A.Dir.	1	Happy Pet SRL	.-	43.200,00	buget local				1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 1.499,40 4.700,50	04.12.2020 14.12.2021 29.01.2021 18.02.2021 24.03.2021 29.12.2021	12.197,50	in derulare
169	ctr.lucrari	207/ 28.09.2020	Contract de lucrari (actualizare proiect tehnic și execuție lucrări) aferente obiectivului de investiții „PASAJ INFERIOR SOLVENTUL”	LD	1	Spic Internazionale	Asociati: Pod Proiect ; Sylc Con Tran s SRL	93816061,33	buget local+ buget de stat	01.02.2022	Recepție terminare lucrări		21.691.298,26 7.120.092,75 216.375,76 473.636,07	27.02.2023 03.04.2022 11.04.2023 11.04.2023		În execuție
170	ctr.servicii	208/ 29.09.2020	publicitate din cadrul proiectului: “Construire sala sport la Scoala Generala nr.25 din Timisoara”, cod SMIS 2014+:	A.Dir.	3	Crislea Printing SRL	.-	4.157,00	fonduri europene	29.09.2020	30.04.2022		800,00	03.11.2011	800,00	In executie
171	ctr.servicii	209/ 01.10.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier aferent COMPONENTA 6- “ Reabilitare termica imobil str. Mareșal Alexandru Averescu nr.70” pentru proiectul “Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	.-	8.116,00	fonduri europene	01.07.2019	31.12.2023					fara ordin de incepere

172	ctr.servicii	210/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 - Servicii	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	.-	2.000,00	fonduri europene	15.01.2021	Receptie la terminarea lucrarilor	.-	2.142	18.05.2021	.-	In executie
173	ctr.servicii	211/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 -	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	.-	600,00	fonduri europene	18.01.2020	Receptie la terminarea lucrarilor	.-	642,6	18.05.2021	.-	In executie
174	ctr.servicii	212/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 -	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	.-	940,00	fonduri europene	15.01.2021	Receptie la terminarea lucrarilor	.-	1006,74	18.05.2021	.-	In executie
175	ctr.servicii	213/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 -	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	.-	440,00	fonduri europene	15.01.2021	Receptie la terminarea lucrarilor	.-	471,24	18.05.2021	.-	In executie

176	ctr.servicii	214/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 - Servicii de verificare	A.Dir.	2	Novart Engineering SRL	-	2286,50	fonduri europene	15.01.2021	Receptie la terminarea lucrarilor	-	2.448,84	18.05.2021	-	In executie
177	ctr.servicii	215/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 -	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	-	1.190,00	fonduri europene	15.01.2021	Receptie la terminarea lucrarilor	-	1274,49	18.05.2020	-	In executie
178	ctr.servicii	216/ 01.10.2020	tehnică din cadrul proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, Timișoara, str. Polonă nr. 17 -	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	-	990,00	fonduri europene	03.11.2020	Receptie la terminarea lucrarilor	-	1.060,29	18.05.2021	-	In executie
179	ctr.servicii	217/ 06.10.2020	tehnica de specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER in cadrul proiectului “Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Take	LD	1	Frangomy Solutions SRL	-	7.300,00	fonduri europene	06.10.2020	31.12.2023		0	0	0	nu s-a dat ordin de incepere
180	ctr.servicii	218/ 06.10.2020	tehnica de specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER in cadrul proiectului “Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Take	LD	1	Frangomy Solutions SRL	-	7.300,00	fonduri europene	06.10.2020	31.12.2023		0	0	0	nu s-a dat ordin de incepere

181	ctr.servicii	219/ 06.10.2020	tehnica de specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER in cadrul proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Take	LD	1	Frangomy Solutions SRL	.-	11.100,00	fonduri europene	06.10.2020	31.12.2023			0	0	0	nu s-a dat ordin de incepere
182	ctr.servicii	220/ 06.10.2020	tehnica de specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER in cadrul proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Take	LD	1	Frangomy Solutions SRL	.-	6.190,00	fonduri europene	06.10.2020	31.12.2023			0	0	0	nu s-a dat ordin de incepere
183	ctr.servicii	221/ 06.10.2020	tehnica de calitate a documentatiei la cerinta fundamentala "C" pentru investitia: "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaș Timișoara-Construire	A.Dir.	2	Novart Engineering SRL	.-	1.100,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023			176,72 1001,38	16,03,2021 16,03,2021	1178,1	in executie
184	ctr.servicii	222/ 06.10.2020	tehnica de calitate a documentatiei la cerinta fundamentala "B9" pentru investitia: "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaș Timișoara-Construire	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	.-	440,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023			70,69 400,55	16,03,2021 16,03,2021	471,24	in executie
185	ctr.servicii	223/ 06.10.2020	tehnica de calitate a documentatiei la cerintele fundamentale B1, D, E si F pentru investitia: "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaș Timișoara-Construire centru	A.Dir.	2	Novart Engineering SRL	.-	2.960,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023			475,53 2694,63	16,03,2021 16,03,2021	3170,16	in executie

186	ctr.servicii	224/ 06.10.2020	tehnică de calitate a documentatiei la cerința fundamentală "Af" pentru investiția: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	-	699,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023	112,30 636,33	16.03.2021 16.03.2021	748,63	in executie
187	ctr.servicii	225/ 06.10.2020	tehnică de calitate a documentatiei la cerințele fundamentale A1 și A2 pentru investiția: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru	A.Dir.	2	Novart Engineering SRL	-	3.150,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023	506,05 2867,60	16.03.2021 16.03.2021	3373,65	in executie
188	ctr.servicii	226/ 09.10.2020	tehnică de calitate a documentatiei la cerințele fundamentale "A4" și "B2" pentru investiția: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	-	1.320,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023	212,06 1201,66	16.03.2021 16.03.2021	1413,72	in executie
189	ctr.servicii	227/ 09.10.2020	tehnică de calitate a documentatiei la cerința fundamentală "le" pentru investiția: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	-	1.100,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023	176,72 1001,38	16.03.2021 16.03.2021	1178,1	in executie
190	ctr.servicii	228/ 09.10.2020	tehnică de calitate a documentatiei la cerințele fundamentale "Is" și "Ie" pentru investiția: "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire	A.Dir.	1	Novart Engineering SRL	-	2.200,00	fonduri europene	21.10.2021	31.12.2023	353,43 2002,77	16.03.2021 16.03.2021	2356,2	in executie

191	ctr.servicii	229/ 12.10.2020	COMPONENTA 1- "Reabilitare termica imobil Aleea Martir Nagy Eugen nr.16" proiect "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabil.termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str.Kiriac nr.2,2A.	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	3.455,00	fonduri europene	01.07.2019	31.12.2023						fara ordin de incepere
192	ctr.servicii	230/ 12.10.2020	Componenta 3 „Reabilitare termica imobil str. Dumitru Kiriac nr.2, 2A” proiect "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabil.termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile:	A.Dir.	1	Cons Ena Tm SRL	-	5.530,68	fonduri europene	01.07.2019	31.12.2023						fara ordin de incepere
193	ctr.servicii	231/ 13.10.2020	diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara, b-dul	LD	1	IATAN D.M. EXPERT SRL	-	10.800,00									in curs de inchidere/ reziliere si o noua achizitie (din motiv deces diriginte)
194	ctr.lucrari	232/ 14.10.2020	Contract de lucrari (proiectare și execuție) pe baza documentației tehnice (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiții „Linie nouă de tramvai Solventul- Gara de Nord”	LD	2	Syle Con Trans SRL	Aso ciat: Lon gher sin SRL	37.174.540,09	buget local	04.01.2021	22 luni						În execuție
195	ctr. subsecvent de servicii la AC 113/ 04.10.2018	235/ 20.10.2020	servicii la AC 113/04.10.2018 Servicii de imprimare fax si scanare documente pt.PMT	-	-	Adaco Pro Tim SRL	-	382.800,00									
196	ctr.servicii	236/ 20.10.2020	energetic intocmit la terminarea lucrarilor de interventii pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul	A.Dir.	1	Structdesign Timis SRL	-	5.900,00	fonduri europene	21.10.2020	31.12.2023						Nu s-a dat ordin de incepere

197	ctr.servicii	238/ 20.10.2020	energetic intocmit la terminarea lucrarilor de interventii pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Oglinzilor nr.16-18; str.Ghe.Lazar nr.36; Intr.I.Simu	A.Dir.	1	Structdesign Timis SRL	-	8.900,00	fonduri europene	21.10.2020	28.02.2023							Nu s-a dat ordin de incepere
198	ctr.servicii	239/ 20.10.2020	tehnica de specialitate prin dirigenție de santier aferent proiect "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte zona Averescu, LOT 1- Reabilitare termica imobil str. Mures	A.Dir.	1	Cons Ena Tm SRL	-	2.259,75	fonduri europene	21.10.2020	28.02.2023							Nu s-a dat ordin de incepere
199	ctr.servicii	242/ 20.10.2020	tehnica de specialitate prin dirigenție de santier aferent COMPONENTA 2 - "Reabilitare termica imobil Intrarea Sepia nr.10" pentru proiectul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir	A.Dir.	1	Cons Ena Tm SRL	-	4.900,00	fonduri europene	21.10.2020	31.12.2023							Nu s-a dat ordin de incepere

200	ctr.servicii	243/ 21.10.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier aferent Componenta 4 „Reabilitare termica imobil Aleea Azurului nr.7” pentru proiectul “Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2,	A.Dir.	1	Cons Ena Tm SRL	-	3.200,00	fonduri europene	21.10.2020	31.12.2023							Nu s-a dat ordin de incepere
201	ctr.servicii	244/ 21.10.2020	tehnica de specialitate prin dirigentie de santier aferent Componenta 5 „Reabilitare termica imobil Intrarea Cerceilor nr.2,bl D65” pentru proiectul “Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte situate pe strazile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2,	A.Dir.	1	Cons Ena Tm SRL	-	4.900,00	fonduri europene	21.10.2020	31.12.2023							Nu s-a dat ordin de incepere
202	ctr.lucrari	245/ 21.10.2020	cinematograf „Victoria”, str. C. Porumbescu nr. 2, Piata N. Balcescu nr. 7-	L.D	4	Audiotech Multimedia Group SRL	-	7.234.893,16										
203	ctr.servicii	246/ 21.10.2020	DIRIGINTI DE SANTIER pentru REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. STELELOR NR. 6, proiect cod SMIS	A.Dir.	2	Frangomy Solutions SRL	-	6.549,00		21.10.2020	28.02.2023							Nu s-a dat ordin de incepere
204	ctr.servicii	247/ 21.10.2020	DIRIGINTI DE SANTIER pentru REABILITARE TERMICĂ IMOBIL ALEEA CRISTALULUI NR.1, BL.74, SC. D, proiect	A.Dir.	2	Frangomy Solutions SRL	-	7.339,00		21.10.2020	30.11.2022							Nu s-a dat ordin de incepere

205	ctr.servicii	248/ 21.10.2020	DIRIGINTI DE SANTIER pentru REABILITARE TERMICĂ IMOBIL B-DUL. TAKE IONESCU, NR. 11-13,	A.Dir.	2	Frangomy Solutions SRL	-	14.786,00		21.10.2020	30.11.2022					Nu s-a dat ordin de incepere
206	ctr.lucrari	249/ 26.10.2020	Lucrări suplimentare pentru Reabilitare Podul Eroilor	LD	1	Super Construct SRL	1.691.373,41	buget local	02.11.2020		Recepție la terminarea lucrărilor	237040,35 9316 586077,84 23033,63 1.071.556,55 85.709,99	08,06,21 08,06,21 11,06,21 11,06,21 24.12.2021 24.06.2022		2.012.734,36	Finalizat
207	Acord cadru de servicii	250/ 29.10.2020	prestări servicii de „Intretinere terenuri de sport cu suprafata de iarba naturala si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta stadionului de rugby	LD	6	Sandecor Green SRL	-	406.093,68								
208	ctr. subsecvent de servicii la AC 250/ 29.10.2020	251/ 29.10.2020	la AC 250/29.10.2020 Intretinere terenuri de sport cu suprafata de iarba naturala si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta stadionului de rugby Gheorghe Rascanu din	-	-	Sandecor Green SRL	-	40.000,00								
209	ctr.lucrari	252/ 29.10.2020	lucrari aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de	LD	2	Alex Dia Construc	-	5.847.973,80	fonduri europene	14.12.2020 01.03.2022	Receptia finala a lucrarilor	AA2 /24.06.2022 - 6.233.713,8 0 AA3 /31.08.2022 - 7.561.524,4 4	32.754,75 45.439,03 2.079.439,20 751.338,88 614.202,03 247.579,14 451.203,49 140.681,07	17.02.2022 19.08.2022 19.08.2022 25.10.2022 14.11.2022 21.11.2022 451.203,49 140.681,07	-	in executie
210	ctr.servicii	253/ 29.10.2020	documentatiei pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de	A.Dir.	1	Bau Proiect SRL	-	8.900,00	fonduri europene		Receptie la terminarea lucrarilor	-	9.531,90	11.03.2022	-	in executie
211	ctr.servicii	254/ 29.10.2020	domenii internet, mentenanta portaluri www.dmmt.ro, www.biotowns.ro, www.zootimisoara.ro	Neg.f.p	1	Expertissa Timisoara SRL	-	19.200,00				952 952 952	11.12.2020 25.01.2021 24.03.2021	2.856,00	in executie	
212	Acord cadru de servicii	255/ 02.11.2020	Servicii de telefonie mobila si fixa pentru PMT	LD	1	Orange Romania SA	-	265.284,00								

213	ctr. subsecvent de servicii la AC 255/02.11.2020	256/ 02.11.2020	Ctr.subsecv.de servicii la AC 255/02.11.2020 Servicii de telefonie mobila si fixa pentru PMT	.-	.-	Orange Romania SA	.-	132.642,00		02.11.2020	02.11.2021	11.677,20 947,24 12.683,79 952,44 12.150,83 12.272,34 1.197,02 176,67 8.624,11 8.070,93 8.351,44 2.062,84 10.230,73 10.026,54 2.062,84 10.564 2.062,84	07.10.2021 06.10.2021 09.09.2021 09.09.2021 02.08.2021 29.06.2021 29.06.2021 27.05.2021 27.05.2021 22.04.2021 06.04.2021 26.03.2021 10.03.2021 9.03.2021 12.02.2021 12.02.2021 25.01.2021	113.166,56	in executie		
214	ctr.servicii	257/ 13.11.2020	și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții „ET+DALI+PT-Reabilitare acoperiș și fațade la clădire Sala Polivalentă Constantin	LD	3	Novartis SRL	Aso ciat: Calo ria SRL	182.300,00									Proiect respins in CTE
215	ctr.furnizare	258/ 19.11.2020	basculabila pentru Gradina Zoologica Timisoara”	LD	2	VS TRAILERS SRL	.-	138.500,00									
216	ctr.lucrari	259/ 19.11.2020	aferente obiectivului de investiții ”Reparații capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii ”Louis	LD	3	T.T. & Co SOLARIA GRUP SRL	.-	3.421.483,61									
217	ctr.servicii	261/ 20.11.2020	diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „PASAJ INFERIOR	LD	5	Aksa Management SRL	.-	396.000,00	Buget local	01.02.2022	Recepția finală a lucrărilor	87.788,75	11.04.2023				În execuție

224	ctr.lucrari	270/ 16.12.2020	Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente intre str. Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz	LD	1	Bauerhof Agrobanat SRL	Aso ciat: AV M Proje ct SRL	4.965.140,45	buget local	24.05.2022	Receptie la terminarea lucrărilor	0		lucrare sistată
225	ctr.servicii	272/ 23.12.2020	energetic + DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str.Gen.Dragalina	LD	1	Archistudio SRL	-	41.054,36						
226	ctr.servicii	273/ 23.12.2020	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru proiectul: "Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str.Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	31.158,00	fin. neramb.	09.01.2023	31.12.2023			În execuție
227	ctr.servicii	274/ 23.12.2020	(SF) aferente obiectivului de investitii "Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (partial) si Calea Dorobantilor (portiunea de la Hotel	LD	1	Elba-Com SA	-	6.037,50	buget local	15.05.2023	31.12.2023			in derulare
228	ctr.furnizare	275/ 24.12.2020	electrica în locații ale Municipiului Timisoara, panouri informative, instalații de semaforizare, fântâni publice și iluminat public pentru	Neg.f.p	4	Enex SRL	-	10.585.825,80						
229	ctr.servicii	276/ 28.12.2020	financiar din cadrul proiectului: "Construire sala sport la Scoala Generala nr.25 din Timisoara",	A.Dir.	10	Klass Enterprise SRL	-	7.680,00						
230	ctr.servicii	278/ 31.12.2020	tehnica prin diriginti de santier in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminița Boțoc nr. 2, Luminița Boțoc Nr. 4, Martir Dumitru Jugănanu nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18” - cod SMIS	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	3.175,00	fonduri europene	31.12.2020	31.12.2023			Nu s-a dat ordin de incepere

231	ctr.servicii	279/ 31.12.2020	tehnica prin diriginți de santier in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminița Boțoc nr. 2, Luminița Boțoc Nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18” - cod SMIS	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	2.704,00	fonduri europene	31.12.2020	31.12.2023						Nu s-a dat ordin de incepere
232	ctr.servicii	280/ 31.12.2020	tehnica prin diriginți de santier in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminița Boțoc nr. 2, Luminița Boțoc Nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18” - cod SMIS	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	4.986,00	fonduri europene	31.12.2020	31.12.2023						Nu s-a dat ordin de incepere
233	ctr.servicii	281/ 31.12.2020	tehnica prin diriginți de santier in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminița Boțoc nr. 2, Luminița Boțoc Nr. 4, Martir Dumitru Jugănaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18” - cod SMIS	A.Dir.	1	Frangomy Solutions SRL	-	2.669,00	fonduri europene	31.12.2020	31.12.2023						Nu s-a dat ordin de incepere
1	ctr.servicii	1/ 14.01.2021	publicitate din cadrul proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala Generală nr. 30 din Timișoara, corp A, B și C eu 2 corpuri D și	A.Dir.	4	Intermedia Services Top SRL	-	4.320,00	fonduri europene	01.08.2021	31.12.2023	714,00	17.08.2021				in executie
2	ctr.servicii	4/ 18.01.2021	licenta antivirus pentru PMT	A.Dir.	1	Printopia SRL	-	79.200,00				2975,00	16.09.2021				

13	ctr.lucrari	16/ 23.02.2021	termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc. A+B proiect SMIS 2014+: 116928	LD	2	Javier Impex SRL	.-	443.443,09		23.02.2021	31.08.2023		37.730,32 178.169,35	25.08.2021 06.12.2022	215.899,67	in executie	
15	ctr.servicii	18/ 01.03.2021	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru proiectul: "Construire sala sport la Scoala Generala nr.25 din Timisoara",	A.Dir.	1	H.C.& D. Construct SRL	.-	19.000,00	fonduri europene	03.05.2021	03.05.2022		63302,3	24.12.2021	63302,3	in executie	
16	ctr.servicii	19/ 02.03.2021	Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariului de securitate la incendiu) +AE +DALI+ PT+DTAC intabulare extindere refunctionalizare clădire grădiniță	LD	2	Inaco Legal SRL	.-	53.720,00									
17	ctr.lucrari	20/ 03.03.2021	Lucrari aferente obiectivului de investitii REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „DACIA”	LD	5	T.T.Solaria Grup SRL	Aso ciat: Eura s SRL	10.408.613,10		mar.21	oct.22		021 10.912.706, 82 AA4/22.06.2 022 11.284.783, 08 AA5/19.10.2 022	450.087,45 276.045,53 1.076893,46 478.724,89 834.063,27 2.124.695,34 2.155.706,90 1.333.878,21 269.089,39	27.04.2021 30.06.2021 09.08.2021 11.10.2021 07.04.2022 27.06.2022	8.999.184,44	in executie
18	ctr.servicii	21/ 10.03.2021	Serviciu de spalare si curatare a 5 autovehicule din dotarea PMT	A.Dir.	1	Anghelus SRL	.-	5.700,00					475 475 475	475 475 475	29.10.2021 16.09.2021 20.07.2021 15.06.2021 22.04.2021	2,375	in executie
19	ctr.furnizare	22/ 11.03.2021	necesare pentru operationalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID19	A.Dir.	1	Exte Trading SRL	.-	89.612,10									
20	ctr.servicii	23/ 12.03.2021	specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de	PS	7	Braytim SRL	.-	46.585,00	buget local	12.032.021	12.12.2021						În executie

21	ctr.lucrari	24/ 12.03.2021	Contract de lucrari (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”	LD	1	Porr Construct SRL	-	68.469.369,39	buget local	19.04.2021	36 luni	1806604,45 5277275,65 6734265,29 2505075,97 7815057,52 10265367,28 4373357,1 7661654,92 3652344,47 524177,79 880.423,49	12.05.2022 22.07.2022 01.09.2022 10.10.2022 14.11.2022 13.01.2023 13.01.2023 20.03.2023 23.03.2023 12.04.2023 22.06.2023			În execuție
22	ctr.lucrari	25/ 31.03.2021	Lucrari de executie aferente obiectivului de investiții: "Construire sala sport la Scoala Generala nr.25 din Timisoara", cod SMIS 2014+: 122504	PS	2	Extra Prompt SRL	SA	6.432.542,75	fonduri europene	03.05.2021	03.05.2022	AA2/26.11.2 021				in executie
24	ctr.lucrari	27/ 19.04.2021	Reabilitare imobil cinematografic	LD	2	Audiotech Multimedia Grup SRL	SA	11.982.597,72	Buget local	11.06.2021		021, AA2/02.06.2 022- ajustare pret AA3/20.07.2 022- 636.256,14 lei- diverse si neprevazute AA4/28.10.2 022 549.375,81 AA5/09.12.2 022 prelungire durata AA6/27.01.2 023 436.681,66 AA7/12.06.2 023 AA8/26.06.2 023	736.844,53 867.588,56 735.612,15 1.731.078,39 447.989,41 1.499.966,83 330.991,81 85.902,55 450.529,66 364.223,13 1.781.818,23 162.807,10 925.894,51 2391981,73 471427,75	28.01.2022 02.03.2022 06.04.2022 04.05.2022 07.06.2022 05.07.2022 06.07.2022 26.07.2022 03.08.2022 09.09.2022 09.12.2022 21.12.2022 13.02.2023 03.07.2023 04.08.2023	12.984.656,34	în execuție
25	ctr.servicii	28/ 19.04.2021	tehnică de specialitate din partea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil Cinematograful	A.Dir.	1	Iatan D.M.Expert SRL	-	51.700,00	Buget local	11.06.2021			17.334,53 1.449	20.06.2022 20.06.2022	18.783,53	Reziliat (Forță majoră)
26	ctr.servicii	29/ 21.04.2021	publicitate din cadrul proiectului „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”, cod SMIS	A.Dir.	6	Intermedia Services Top SRL	-	4.320,00	fonduri europene	13.05.2021	31.11.2023		714,00	10.iun		în execuție

27	ctr.servicii	30/ 21.04.2021	auditare pentru Proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în	A.Dir.	1	Prim Audit	-	4.650,00	fonduri europene	10.05.2021	09.08.2023		1383,38 1383,38	27.01.2022 20.01.2023		in curs
29	ctr.servicii	33/ 06.05.2021	tehnică de specialitate prin diriginți de santier afereente proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala Generală nr. 30 din Timișoara, corp A, B și C cu 2 corpuri D și	A.Dir.	4	Management Assess SRL	-	99.000,00	fonduri europene	17.01.2022	31.12.2023		8364,51 14888,23 12110,87 3882,6 9248,09	17.05.2022 05.08.2022 17.10.2022 13.12.2022 27.02.2023	99.000,00	in curs
31	ctr.servicii	35/ 04.05.2021	chiller, mentenenta/circuit hidraulic distributie cladire si pornire a sistemului de racire	A.Dir.	1	Adaco Pro-Tim SRL	-	94.852,78								
32	ctr.servicii	36/ 04.05.2021	pornire la sistemele de racire tip Chiller la cladirea PMT si cladirea Directiei de Evidenta a	A.Dir.	1	Adaco Pro-Tim SRL	-	37.997,00								
33	ctr.servicii	37/ 07.05.2021	SF - Amenajare zona Kunucz	LD	7	Creation SRL	-	75.300,00	buget local	22.06.2021	aprobare HCL	0	89.607,00	16.01.2023	89.607,00	Finalizat
34	ctr.servicii	38/ 07.05.2021	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii "DALI+PT Reabilitare Galerie de	A.Dir.	4	Novartis SRL	-	74.700,00	Buget local	17.05.2021						În derulare
35	ctr.servicii	39/ 07.05.2021	afereente obiectivului de investiții „DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona”	LD	4	Bridge Consult SRL	-	97.907,48	buget local	24.05.2021	aprobare HCL	0	116.509,90	07.06.2022	116.509,90	Finalizat
36	ctr.lucrari	40/ 10.05.2021	modernizare si echipare Ambulatoriu-Clinica de Recuperare, Med.Fiz. si Balneo	PS	4	Alex Dia Construct SRL	-	12.880.071,17	fonduri europene + BUGET LOCAL	10.05.2021	31.01.2023					in executie
37	ctr.servicii	41/ 10.05.2021	asistență tehnică prin diriginți de șantier aferent obiectivului de investiții „Linie nouă de tramvai Solventul –	LD	6	Management Assess SRL	-	170.000,00								
39	ctr.lucrari	43/ 11.05.2021	P+1E si P+2E - etapa I la Scoala Gimnaziala nr.25	LD	5	T.T.Solaria Grup SRL	-	1.585.692,10								

41	ctr.lucrari	45/ 21.05.2021	Contract lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”, cod SMIS 129105	LD	3	Constructim SA	Aso ciati: Ateli erul Arhi text SRL Extr a Pro mpt SRL	17.982.510,00	fonduri europene	02.06.2021	31.12.2022	AA1/01.10.2021 AA2/15.03.2022 - 287.415,84 AA3/23.08.2022- 3.307.705,94	19188,75 3233520,82 780898,34 527746,16 368531,61 806949,91 664392,22 741221,99 608728,10 524269,60	04.03.2022 16.03.2022 04.05.2022 15.06.2022 11.07.2022 17.08.2022 22.08.2022 08.11.2022 16.12.2022 08.02.2023		in executie	
43	ctr.servicii	47/ 07.06.2021	promovarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I”, cod SMIS	A.Dir.	9	Scan Print SRL	-	76.900,00	fonduri europene		31.12.2023		21.000 14.000 10.000 26.900	19.08.2021 29.12.2021 17.05.2022 27.09.2023		În executie	
44	ctr.servicii	48/ 07.06.2021	tehnică de specialitate prin diriginți de santier pentru obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E- etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25 ^a din Timișoara ,	A.Dir.	1	Iatan D.M.Expert SRL	-	4.990,00									
45	ctr.servicii	49/ 09.06.2021	tehnică de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Reabilitare imobil Cinematograf	Neg.f.p.p	1	Atelier 21 SRL	-	45.173,68	buget local	11.06.2021							În derulare
46	ctr.servicii	50/ 14.06.2021	promovarea proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”, cod SMIS	A.Dir.	7	Scan Print SRL	-	75.900,00	fonduri europene		31.12.2023		3.000	04.10.2021			în executie
47	ctr.servicii	51/ 16.06.2021	prin specialisti verificatori de proiecte atestate, a documentatiilor tehnico economice aferente obiectivului „DALI+PT+DTAC Reabilitare Cinematograf și	A.Dir.	1	Petrika Engineering SRL	-	8.500,00	Buget local	29.06.2021			2.023	03.11.2021	2.023		în derulare
48	ctr.lucrari	52/ 22.06.2021	Modernizare strazi zona Orastie -Alpinistilor	LD	2	Porr Construct SRL	-	3.503.861,31	buget local	21.10.2021	Receptie la terminarea lucrarilor		1.398.611,77 1.007.485,90 788.811,63 286.510,48 673.838,83 8.900,44	14.07.2022 14.07.2022 12.12.2022 12.12.2022 12.12.2022 27.01.2023	4.164.159,05	Finalizat	

49	ctr.furnizare	53/ 23.06.2021	Furnizare combustibil pe baza de card pentru autoturismele din dotarea Primariei Mun. Timisoara	A.Dir.	1	Almatar trans SRL	-	20.319,00	buget local	23.06.2021	23.06.2022	1787,49 1232,99 1.332,61	1549,13 558,69	14.12.2021 03.12.2021 15.10.2021 16.09.2021 16.08.2021	6.460,91	in executie
50	Ctr.subs.de servicii la AC 82/ 13.06.2019	54/ 23.06.2021	servicii la AC 82/13.06.2019 Servicii postale constand in preluarea, prelucrarea, transportul si livrarea	-	-	C.N.Posta Romana SA	-	115.000,00	buget local	23.06.2021	22.06.2022	1.819,47 12.194,77 5.907,31 5.598 5281,26 5.628,67	5459,58	11.08.2021 10.09.2021 23.09.2021 2021 26.11.2022 21.12.2021 00.01.2022		in executie
52	ctr.servicii	57/ 29.06.2021	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitie "Amenajare strada Spataru	A.Dir.	1	PFA Totor Eugenia Marinela	-	4.740,00	buget local		Receptie finala lucrari		0			in executie
56	ctr.servicii	61/ 02.07.2021	tehnica prin diriginti de santier pentru realizarea obiectivului de investitie „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul	LD	5	Sialco SRL	-	89.250,00	fonduri europene	10.01.2022	31.12.2023	18681,91 8093,01 6977,84 5623,25		09.05.2022 19.08.2022 18.11.2022 20.02.2023		in executie
57	Ctr.subs.de servicii la AC 149/ 09.10.2017	62/ 09.07.2021	Ctr.subsecvent de servicii la AC 149/09.10.2017 Diriginti de santier pentru Reparatii si intretinere strazi, alei, trotuare, poduri, pasaje, pasarele in Mun.Timisoara N	-	-	Seal Control & Consulting SRL	Aso ciat: PFA Toto r Eug enia Mari nela	63.259,58	buget local	09.07.2021	Receptie finala lucrari		23.405,61	2021	23.405,61	Finalizat
58	Ctr.subs.de servicii la AC 250/ 29.10.2020	63/ 13.07.2021	servicii la AC 250/29.10.2020 Serviciul de intretinere a terenurilor de sport de joc și de antrenament cu suprafața de iarbă naturală, și a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta	-	-	Sandecor Green SRL		200.000,00								
59	ctr.servicii	64/ 19.07.2021	pentru facilitarea elaborarii strategiei de Smart City si transformare digitala a Municipiului	A.Dir.	3	Luminspino SRL		100.000,00								
60	ctr.servicii	65/ 20.07.2021	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii „Modernizare și extindere Calea Buziașului”- etapa 1	A.Dir.	1	Assistent HB SRL		39.500,20	buget local	05.08.2021	Receptia finala a lucrarilor		28.192,47	30.12.2021		În executie

61	ctr.lucrari	66/ 26.07.2021	obiectivul de investitie "Amenajare strada Spataru	A.Dir.	1	Super Construct SRL	-	364.127,54	buget local		Recepție la terminarea lucrărilor		538.553,71		538.553,71	Finalizat
62	ctr.servicii	67/ 26.07.2021	realizare de studii privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Timisoara, pentru indicatorii dioxid de azot, oxid de azot(NO2/NOx)si	PS	2	KVB Consulting & Engineering SRL	-	116.000,00	buget local	03.08.2022	la avizare în CECA și aprobare in Consiliul Local al Municipiului Timișoara		69,020 Plata Studiu de calitate PICA	01.08.2022		în execuție
63	ctr.servicii	68/ 26.07.2021	și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului: „Construcție și dotare liceu Waldorf	PS	9	Megavox Proiect SRL	-	170.000,00	fonduri europene	03.08.2021			151.725,00	31.05.2022		in executie
65	ctr.lucrari	70/ 10.08.2021	LOTUL 3-"Reabilitare termica bloc str. Surorile Martir Caceu nr.27, bl.A2" in cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, Str. Surorile Martir Caceu, str.	LD	1	Corida 89 Construct SRL	-	533.603,62		10.08.2021	31.08.2023		21725,39 65.463,89 3.899,40 149.909,81 196.402,87 60.207,73 109.107,41 13.180,56	17.02.2022 07.04.2022 16.06.2022 27.05.2022 16.08.2022 03.11.2022 03.11.2022 09.02.2023	606716,5	in executie
66	ctr.furnizare	71/ 11.08.2021	medical Lotul 4- RMN", proiect „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”	LD	1	Papapostolou SRL	-	4.498.500,00	fonduri europene			31,10,2021				in executie
67	ctr.furnizare	72/ 17.08.2021	electrica in locatiile Municipiului Timisoara, instalatii de semaforizare, fantani publice si iluminat	Neg.f.p.p	3	ENEL ENERGIE SA	-	15.137.102,20	buget local	20.08.2022		19.08.2022	58.364,06 972.034,35 46.215,01	26.07.2022 26.07.2022 28.07.2022		
68	ctr.servicii	73/ 20.08.2021	Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”	LD	8	Management Assess SRL	-	250.000,00	buget local	20.08.2021		Recepția finală a lucrărilor	21985,25 18921,00 6753,25 17939,25 27816,25 14161 21866,25 10442,25 12.524,75 6.664	04.08.2022 29.08.2022 10.10.2022 14.11.2022 27.12.2022 27.12.2022 29.03.2023 29.03.2023 18.08.2023 06.10.2023		În execuție

69	ctr.lucrari	74/ 24.08.2021	aferente obiectivului de investiții: "Construcție clădire cu destinația creșă zona Nord" - cod SMIS	LD	1	AVASI PRODCOM SRL	.-	5.644.837,94					145521,1	14.10.2021	145521,1	in executie/ sistare
70	ctr.servicii	75/ 27.08.2021	tehnica prin diriginți de santier pentru obiectivul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turm de Apă, Iosefin ” proiect Cod	A.Dir.	4	SIALCO SRL	.-	23.700,00	fonduri norvegiene	18.10.2021	17.01.2023					in executie
71	Ctr.subs.de servicii la AC 83/ 10.07.2018	76/ 13.09.2021	servicii la AC 83/10.07.2018 Servicii de consultanta/ expertiza privind elaborarea rapoartelor de evaluare/ reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara si aflate in patrimoniul Municipiului	.-	.-	Fidox SRL	.-	403.509,00					14.500,89 1.277,68 659,24 865,42	08.04.2022 27.04.2022 06.05.2022 31.05.2022	17.303,23	În execuție
72	Ctr.subs.de servicii la AC 147/ 09.10.2017	77/ 15.09.2021	servicii la AC 147/09.10.2017 Diriginți pt. Lucrari c-tii sintretinere strazi, alei, (...) in zona de	.-	.-	Seeal Control & Consulting SRL	.-	47.820,99	buget local	15.09.2021	Recepție finală a lucrărilor		0		0	finalizat
73	ctr.lucrari	78/ 21.09.2021	Contract lucrari (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, cod SMIS 126909	LD	5	Elbi Energi Projects SRL	.-	2.082.413,26	buget FERD, buget de stat, buget local	27.09.2021	29.08.2023	1/29.09.202 1 Act ad. 2/29.09.202 2 Act ad. 3/01.03.202 3 Act ad. 4/19.05.202 3	68637,02 1275932,14 456231,28 920500,49 204744,18 32958,70 487151,47 54468,81	09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 25.05.2023		lucrare recepționata
74	Ctr.subs.de servicii la AC 26 /08.03.2021	79/ 24.09.2021	servicii la AC 26/08.03.2021 Intretinere, administrare si dezvoltare retea date/	.-	.-	ETA 2U SRL	.-	88.704,00								
75	Ctr.subs.de furnizare la AC 27/ 08.03.2021	80/ 24.09.2021	furnizare la AC 27/08.03.2021 Furnizare echipamente pentru retea de date/	.-	.-	ETA 2U SRL	.-	84.033,61								

76	ctr.servicii	81/ 24.09.2021	consultanta informatica pentru analiza privind gradul de pregatire al Primariei Municipiului Timisoara pentru trecerea la un mod de lucru 100% digital si achizitionarea de servicii de consultanta, expertiza si asistenta	A.Dir.	4	Pro Activ Global SRL	-	50.000,00									
77	ctr.lucrari	82/ 27.09.2021	Lucrari aferente obiectivului „Refuncionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin ” proiect Cod CALL3-28	PS	1	Alca European Foundss SRL	Aso ciat: Rese arch Con sorzi o Stab ile SCR L	6.382.384,89	fonduri norvegi	18.10.2021	17.01.2023						in executie
78	ctr.servicii	83/ 30.09.2021	SF+PT C9b Inelul IV Vest: Str. Garii – Bd. Dambovita	LD	3	F.I.P. Consulting SRL	-	1.000.000,00	buget local	04.01.2022	Recepție la terminarea lucrărilor		0				În derulare
79	ctr.furnizare	84/ 01.10.2021	IT:Lotul 1-„Computere tip desktop cu monitoare” pentru PMT	PS	2	Printopia SRL	-	155.955,20									
80	ctr.furnizare	85/ 01.10.2021	IT: Lotul 2- „Computere portabile”, pentru PMT	PS	2	Printopia SRL	-	140.995,20									
81	ctr.servicii	86/ 01.10.2021	publicitate din cadrul proiectului: „Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, COD	A.Dir.	4	Intermedia Services Top SRL	-	1.750,00									
82	ctr.servicii	87/ 04.10.2021	dezvoltare a Sistemului Informatic de Management al Documentelor și al	N.f.p.p.	1	Expertissa Timisoara SRL	-	196.109,00									
83	ctr.servicii	88/ 04.10.2021	PUBLICITATE din cadrul proiectului „Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioasa si Pneumofiziologie “Dr. Victor Babes” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii	A.Dir.	2	Flarom Advertising SRL	-	1.890,00									
84	ctr.servicii	89/ 05.10.2021	Diriginti pentru Pasarela	A.Dir.	1	Delta Tapae SRL	-	34.900,00	buget local	45021	45260						executie

85	ctr.lucrari	90/ 05.10.2021	Lucrari de executie pentru obiectivul de investitie: "Construcție clădire cu destinația creșă str. Cocea" cod SMIS 2014+:125504, Timișoara, str.Nicolae D.Cocea nr.23A	PS	3	Avasi Prodcom SRL	-	5.478.070,62	fonduri europene	02.12.2021	Receptia finala a lucrarilor	-	173.349,44 23.952,09 88.438,41 13.831,02 74.381,64 1.276,52 79.889,21 20.672,32 107.022,59 15.098,24 113.938,93 32.210,54 49.820,91 16.358,32 47.232,16 4.330,03 86.523,33 335,58 135.550,52 35.187,26 97.557,40 20.803,21 70.503,37 8.996,05 115.180,25 16.633,15 130.469,42 26.012,90 55.302,45 10.722,73	15.04.2022 15.04.2022 04.05.2022 04.05.2022 23.05.2022 23.05.2022 29.06.2022 29.06.2022 10.08.2022 10.08.2022 09.09.2022 09.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 28.11.2022 28.11.2022 19.12.2022 19.12.2022 01.02.2023 01.02.2023 02.03.2023 02.03.2023 21.03.2023 21.03.2023 18.04.2023 18.04.2023 25.05.2023 25.05.2023 21.06.2023 21.06.2023	-	Finalizat/Reziliat
86	ctr.servicii	91/ 06.10.2021	Servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii: "Amenajare strada Crizantemelor"	A.Dir.	1	Professional Engineering Consulting SRL	-	67.000,00	buget local	18.10.2021	aprobare HCL	0				sistat
87	ctr.servicii	92/ 13.10.2021	serve si comunicatii pentru virtualizare" pentru Primăria Municipiului	LD	1	ITPS SRL	-	217.800,00								
88	ctr.servicii	93/ 18.10.2021	tehnica prin diriginti de santier atestati de Ministerul Culturii pentru supravegherea lucrarilor obiectivului de investitie „Refuncionalizare imobil pentru Centru	A.Dir.	1	Edilhistory Consult SRL	-	36.000,00								

89	ctr.servicii	94/ 25.10.2021	arheologică preventivă în perimetrul afectat de obiectivul de investiții „REFUNCTIONALIZARE CLADIRE DIN FUNCTIUNE DE SPITAL DE DERMATOLOGIE IN CLADIRE CU FUNCTIUNE DE SPATIU MULTICULTURAL”	PS	1	Constructim SA	-	273.600,00									
90	ctr.servicii	95/ 26.10.2021	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru execuția lucrărilor de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor eliberarea bunurilor rezultate din	LD	4	Braytim SRL	-	190.000,00									
91	ctr.servicii	96/ 27.10.2021	arheologică preventivă in vederea descărcării de sarcină arheologică in perimetrul cu patrimoniul arheologic reperat, afectat de lucrările “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor	A.Dir.	1	Universitatea de Vest Timisoara	-	125.953,30									
92	ctr.servicii	97/ 29.10.2021	Acord cadru - Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității	LD	5	Asistent HB SRL	Asociat: Totor Eugenia Marinela PFA	621.040,00	buget local	29.10.2021			0	-			În execuție

93	Ctr.subs. de servicii la AC 97/29.10.2021	98/ 29.10.2021	servicii la AC 97/29.10.2021 Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii	-	-	Assistent HB SRL	-	155.260,00	buget local	29.10.2021	Recepție finală lucrări	15.429,53 15.229,96 23.598,74 34.442,84 23.566,01 10.587,19 20.601,23 31.637,58	179.007,30	finalizat		
94	Ctr.subs. de servicii la AC 255/02.11.2020	99/ 01.11.2021	servicii la AC 255/02.11.2020 Servicii de telefonie mobila si fixa	-	-	Orange Romania SA	-	132.642,00				932,79 913,02 11.884,10 11.709,11	27.12.2021 24.12.2021 08.12.2021 08.12.2021	25.439,02	in derulare	
95	ctr.servicii	100/ 12.11.2021	pentru prescolarii si elevii de la Liceul Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanul”	Procedura proprie	2	Slim Food SRL	-	322.935,78								
96	ctr.servicii	101/ 12.11.2021	tehnică de calitate a proiectului pentru obiectivul de investiții “Construcție și dotare liceu Waldorf Timișoara, Cod SMIS	A.Dir.	5	Archistudio SRL	-	16.857,18	fonduri europene		31.12.2023		18054,00	08.03.2021	16857,18	in derulare
97	ctr.servicii	102/ 26.11.2021	Servicii pentru Studiu A	A.Dir.	2	Terra Rosa Proiect SRL	-	30.027,00	buget local				15.013,50 10.509,45 4.504,00	14.02.2022 29.06.2022 17.10.2022	30.027,00	Finalizat
98	ctr.servicii	103/ 13.12.2021	tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare acoperiș la corp sală	A.Dir.	1	Iatan D.M. Expert SRL		11.330,00	buget local	25.06.2022						contract incetat (deces)
99	ctr.servicii	104/ 13.12.2021	tehnică din partea dirigințelui de șantier pentru obiectivul „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea de Centru Cultural si	A.Dir.	3	Frangomy Solutions SRL		43.796,00	buget local	14.02.2022						În derulare
100	ctr.servicii	105/ 16.12.2021	Reabilitare corp cladire Lic. Lenau (fost Colegiu Ion	A.Dir.	3	Sialco SRL		54.000,00	buget local	06.07.2022						contract suspendat
101	ctr.lucrari	106/ 17.12.2021	aferente obiectivului de investitii „Constructia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolara în Municipiul Timisoara	P.S.	2	Extra Prompt SRL		5.361.774,05								
102	ctr.servicii	107/ 17.12.2021	Servicii de reparare si intretinere echipament informatic PMT	LD	1	HQ Level Business Services SRL		144.716,00								

106	ctr.lucrari	111/ 22.12.2021	Lucrari aferente obiectivului „Cladire in regim de inaltime P + 2E cu functiunea de Centru Cultural si Educational KUNCZ ”, proiect SMIS 140971	LD	4	NEDEX GRUP S.R.L	5.084.131,39	Fonduri externe nerambursabile- POR 2014-2020	14.02.2022	conform AA1/08.04.2022; 36.444,69 conform AA3/08.06.2022 AA5/26.08.2022- 749.019,35 Rezerva de implementare 270.769,55 lei fără TVA conform AA7/03.11.2022 538.041,06 lei fără TVA conform	1.062.206,04 82.138,11 1.632.761,69 1.010.020,98 1.088.610,46 982.058,07 699.538,11 668331,83 503392,25 367.843,14	26.05.2022 29.06.2022 12.09.2022 31.10.2022 08.12.2022 06.02.2023 02.03.2023 04.05.2023 16.06.2023 22.09.2023	8096900,68	Finalizat
107	ctr.servicii	112/ 23.12.2021	publicitate din cadrul proiectului „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea de Centru Cultural si Educational Kuncz ” SMIS 140971	A.Dir.	2	Intermedia Services Top SRL	14.350,00	Buget local	14.02.2022		2.499	29.06.2022	2.499	În derulare
108	ctr.servicii	113/ 28.12.2021	avand ca obiect SERVICII DE TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU pentru imobilele situate la NORD de Canalul	LD	5	Prometer M&G SRL	500.000,00				829,43 2452,59			în derulare
109	ctr.servicii	114/ 28.12.2021	servicii la AC 113/28.12.2021 SERVICII DE TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU pentru imobilele situate la	-	-	Prometer M&G SRL	20.000,00				829,43 2452,59			în derulare
110	ctr.servicii	115/ 28.12.2021	avand ca obiect SERVICII DE TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU pentru imobilele situate la SUD de Canalul Bega	LD	5	Prometer M&G SRL	500.000,00				2488,29 946,05 987,70 1865,92 7824,25 2114,63			în derulare
111	ctr.servicii	116/ 28.12.2021	servicii la AC 115/28.12.2021 SERVICII DE TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU pentru imobilele situate la	-	-	Prometer M&G SRL	20.000,00				2488,29 946,05 987,70 1865,92 7824,25 2114,63			în derulare
113	ctr.servicii	118/ 29.12.2021	Servicii complexe de co	A.Dir.	1	Romania Communications SA	36.000,00							

9	ctr.servicii	9/ 18.01.2022	a proiectului „Innoirea flotei de tramvaie – etapa III”, cod SMIS 129031	A.Dir.	6	Intermedia Services Top SRL	.-	30.800,00	fonduri europene	18.01.2022	31.12.2023		0			în execuție
10	ctr.servicii	10/ 18.01.2022	promovarea proiectului „Reabilitare a liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”,	A.Dir.	5	Intermedia Services Top SRL	.-	27.800,00								
11	ctr.servicii	11/ 20.01.2022	faza Studii de fundamentare pentru organizarea concursului de solutii cu tema Lucrari de amenajare si modernizare Piata	A.Dir.	1	Arhisilv SRL	.-	104.000,00	Buget local	17.05.2022			104.000	26.05.2022	104.000	Documentație predată în execuție
12	ctr.servicii	12/ 21.01.2022	si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „ Reabilitare cinematograf si schimbare destinatie in „Centrul cultural si	A.Dir.	1	Arhisilv SRL	.-	44.940,00	Fonduri externe nerambursabile- POR 2014-2020	08.07.2022	Recepția la terminarea lucrărilor	-	42782,88	19.01.2023		În derulare
13	ctr.servicii	13/ 27.01.2022	management energetic aferente “Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) în Municipiul	A.Dir.	2	Finacon International Consulting SRL	.-	84.450,00	buget local	09.02.2022	08.02.2025		45222,98			in derulare
14	ctr.servicii	14/ 31.01.2022	DIRIGINȚI DE SANTIER pentru obiectivul de investitii - Reabilitare imobil Cinematograf „TIMIS”	A.Dir.	3	Iatan D.M.Expert SRL	.-	65.240,00	Buget local	22.02.2022			2.680,28 4.170,5	26.05.2022 20.06.2022	6.850,78 lei	Reziliat (forță majoră)
15	ctr.lucrari	15/ 10.02.2022	Reabilitare imobil Cine	LD	1	Audiotech Multimedia Group SRL	.-	16.129.269,80	Buget local	22.02.2022		022- ajustare pret cf. OUG 47/2022 AA/2/20.03.2023- 17.357.222,03 AA3/11.07.2023- 17.773.289,39+ TVA AA4/28.08.2023- 18.486.715,89 AA5/12.09.2023-	239.505,8 549.983,7 1.252.951,53 967.508,07 74.915,55 170.473,77 3.528.369,55 610.166,63 2.756.478,17 1.233.326,88 689.657,15 2.534.926,76 1.694.294,43 5.691.648,25 509.027 1.335.824,74 1.135.210,06 1.425.156,41	29.03.2022 03.05.2022 06.06.2022 06.07.2022 06.07.2022 26.07.2022 03.08.2022 09.09.2022 11.10.2022 09.11.2022 09.12.2022 13.02.2023 14.03.2023 09.06.2023 04.08.2023 23.08.2023 04.09.2023 04.10.2023	#####	Finalizat

26	ctr.produce	26/ 21.03.2022	IT necesare pentru implementarea proiectului „Bilbao AS-Fabrik Transfer Network - AS	A.Dir.	2	Media Tehno Cablu SRL	-	10.014,00								
28	ctr.servicii	28/ 30.03.2022	Servicii de proiectare (faza DALI+ PT+ DDE+ DTAC+ DTOE) și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție „Regenerare urbană – Zona Piața Traian”	LD	2	Planwerk Arhitectura si Urbanism SRL	Aso ciat: Prod eco Arhi tectu ra si Ingi neri e SRL	1.279.663,00								
29	ctr.servicii	29/ 31.03.2022	pentru organizare concurs de solutii in vederea realizarii obiectivului de investitii „Amenajare si modernizare Piata	PS	1	Ordinul Arhitecilor din Romania	-	267.666,00								
30	ctr.servicii	30/ 01.04.2022	tehnică de calitate a proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona	A.Dir.	2	SC R.F.N. PROIECT SRL	-	10.500,00	buget local buget de stat fonduri UE	10.04.2022	30.04.2023		11245,5	24.06.2022		in executie
31	ctr.servicii	31/ 05.04.2022	prestări servicii de management pentru imprimare, copiere, fax si scanare documente.	LD	2	SC PRINTOPIA SRL	-	3.245.990,40								
33	ctr. Subs. De servicii la AC 31/05.04.22	33/ 06.04.2022	servicii la AC 31/05.04.2022 Servicii de management pentru imprimare, copiere, fax	-	-	SC PRINTOPIA SRL	-	1.081.996,80								
34	ctr. Lucrari	34/ 07.04.2022	aferente obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Scoala Gimnaziala nr.13 din Timisoara, str. Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130	PS	1	CONPEP DRAG SRL	-	2.697.596,36								
35	ctr.servicii	35/ 07.04.2022	actualizarea software, mentenanta si asist. Pt. Sistemul Informatic Financiar-Conabil "EXPERT BUGETAR"	N.f.p.a.p.	1	ADI-COM SOFT SRL	-	182.000,00								

36	ctr. Lucrari	36/ 08.04.2022	Contract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții: „Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu”	LD	2	Asocierea SC ELBA SA si SC ELBA-COM SA	Asociere a SC ELBA SA si SC ELBA-COM SA	943.471,70	buget local si buget Administratia Fondului pentru Mediu	31.08.2022	31.10.2022	Act. Ad. 1/14.07.2022, Act ad. 2	11970,00 525,00 45878,93 1158311,61	15.02.2023 15.02.2023 13.03.2023 13.03.2023	1.216.685,54
37	ctr.servicii	37/ 15.04.2022	curățare (interior+exterior) a autovehiculelor aparținând	A.Dir.	1	S.C. VENGMIND S.R.L	-	7.392,00							
38	ctr.servicii	38/ 19.04.2022	tratare a apei, igienizarea, curățarea, repararea echipamentelor tehnice și incinta bazinului de înot din cadrul	A.Dir.	1	S.C. CORTEC SOLUTIONS SRL	-	109.685,00	buget local	44683	45054	34358,87			
39	ctr. Lucrari	39/ 19.04.2022	Lucrari pentru obiectivul "Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment - MultipleXity" Faza I	LD	1	Asocierea ROGERA PREST COM - ROGERA SRL	Asociere a ROGERA PREST COM - ROGERA SRL	2.002.706,36	buget local			39/ 19.04.2022 AA2/29.11.2022	6.154 103.354,07	27.04.2022 05.09.2022	În curs de recepție
40	ctr.servicii	40/ 20.04.2022	(faza DALI+PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiție: "Modernizare stații tramvai Linia 1	LD	1	SC F.I.P. Consulting SRL	-	210.000,00							

52	ctr.servicii	52/ 26.05.2022	carusel cu cai -model Marry go round -22 locuri, 14 figurine, numar fabricatie MGR0013/2012, autorizat CNCIR cu nr. 4388/30.04.2014 din Parcul Copiilor "Ion	A.Dir.	1	SNERBERGER LUNAPARK SRL	-.	21.960,00		44708	45072		1830,00 1830,00 1830,00	08.08.2023 07.98.2023 18.09.2023	3.660	în executie
53	ctr.servicii	53/ 30.05.2022	necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Oituz -Popa Șapcă și concept amenajare domeniu public” și a	LD	1	AGORAPOLIS SRL	-.	87.000,00	buget local	29.06.2022	La aprobare prin H.C.L.	-.	-	-	-	în execuție
54	ctr. lucrari	54/ 30.05.2022	Reabilitare corp cladire Scoală Lic.N.Lenau (fost Colegiu Ion Mincu) Timisoara	LD	2	T.T. & Co SOLARIA GRUP EURAS SRL - asociat	-.	7.149.421,76	buget local	06.07.2022						reziliat
55	ctr. lucrari	55/ 30.05.2022	aferente obiectivului de investiție “Reabilitare acoperiș la corp sală festivă Colegiul C.D.Loga, Timișoara	LD	1	SC DRAGOMA SERV SRL	-.	574.779,49	buget local	25.06.2023	30.06.2023		176719,85 201487,91	10.11.2022 17.01.2023		s-a emis OS începând cu 07.03.2023
57	ctr. lucrari	57/ 02.06.2022	suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secțiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Țurcanu din Timișoara, în perimetrul Strada I.	LD	1	SULFATIM	-.	5.916.196,24								

58	ctr. Servicii	58/ 03.06.2022	(PT+DTAC+documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor), asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare PT pentru obiectivul "Demolare constructie existenta si construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, acces auto, acces pietonal,	A.Dir.	1	S.C. COMPASSARCA SRL	-	59.400,00					63617,4	12.05.2023		in derulare
59	ctr. lucrari	59/ 08.06.2022	complementare (acoperis sala de sport la Școala Generală nr.25) Contractului de executie lucrări nr.25/31.03.2021 și AA2 la obiectivul de investitii "Construire sala sport la Școala	A.Dir.	1	EXTRA-PROMPT SRL	-	1.066.591,28								
60	ctr. Subsecvent la A.C. nr 115/28.12.2021	60/ 15.06.2022	Ctr. Subsecvent la A.C. nr 115/28.12.2021, servicii de topografie si cadastru pt. imobilele situate la SUD de canal Bega	-	-	PROMETER M&G SRL	-	250.000,00	buget local	15.06.2022						in derulare
61	ctr subsecvent la nr 113/28.12.2021	61/ 15.06.2022	Ctr. Subsecvent la A.C. nr 113/28.12.2021, servicii de topografie si cadastru pt. imobilele situate la NORD de canal Bega	-	-	PROMETER M&G SRL	-	250.000,00	buget local	15.06.2022						in derulare
62	ctr.servicii	62/ 28.06.2022	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru proiectul: "Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14", COD SMIS 2014+:	A.Dir.	3	POVI CON GROUP SRL	-	15.000,00								

63	ctr. Subsecvent la AC 111/11.06.2020	63/ 29.06.2022	Ctr. Subsecvent la A.C. 111/11.06.2020 intretinere si amenajare parcuri, scuaruri spatii verzi zona 1	-	-	Asocierea ROGERA PREST COM - ROGERA SRL	Asociere a RO GER A PRE ST CO M - RO GER A SRL	8.192.434,14		44743	45107	207.685,82 226.116,14 117.941,25 207.041,86 73.685,23 326.575,41 178.151,48 170.918,03 262.492,88 217.271,90	10.01.2023 22.12.2022 30.01.2023 03.02.2023 16.02.2023 28.02.2022 06.03.2023 14.03.2023 23.03.2023 31.03.2023	1.987.882,59	în executie
64	ctr. Subsecvent la AC 112/11.06.2020	64/ 29.06.2022	Ctr. Subsecvent la A.C. 112/11.06.2020 intretinere si amenajare parcuri, scuaruri spatii verzi zona 2	-	-	Asocierea Bariera System - Green CityAndliu SRL	Asociere a Bari era Syst em - Gree n City Andli u SRL	12.847.108,55		44743	45107	138.083,86 150.200,94 198.725,29 199.615,11 201.911,12 300.665,53 281.733,27 236.957,29	09.01.2023 17.01.2023 27.01.2023 07.02.2023 22.02.2023 27.02.2023 09.03.2023 23.03.2023	1.707.892,41	în executie

65	ctr. Subsecvent la AC 113/11.06.2020	65/ 29.06.2022	Ctr. Subsecvent la A.C. 113/11.06.2020 intretinere si amenajare parcuri, scuaruri spatii verzi zona 3	-	-	Asocierea ROGERA PREST COM - ROGERA SRL	Asocierea ROGERA PREST COM - ROGERA SRL	6.935.060,38	44743	45107	255.918,04 189.833,68 177.805,41 137.469,65 34.681,67 409.780,93 284.009,88 55.160,01 168.056,54 205.811,61	22.12.2023 10.01.2023 30.01.2023 03.02.2023 16.02.2023 28.02.2023 03.03.2023 14.03.2023 23.03.2023 31.03.2023	1.918.527,42	în executie	
66	ctr.servicii	66/ 30.06.2022	Intretinere toaleta ecologice mobile prevazute in proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"	A.Dir.	1	Euro ecologic SRL		96.000,00	01.07.2022	31.06.2023	pretul este ferm si nu se actualizeaza	111955,2	11.08.2022 16.09.2022 26.10.2022 16.11.2022 27.12.2022 - 9.896,04 9.896,04 9.896,04 8.796,48 9.896,04 -1466,08 9.596,16 9.596,16 8.529,92 9.596,16 8.529,92 9.596,16	10.02.2023 09.03.2022 04.04.2023 27.04.2023 23.05.2023 03.07.2023	în executie
67	ctr.servicii	67/ 30.06.2022	in gestionarea resurselor umane / servii de recrutare resurse umane pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie al	A.Dir.	2	Pluri Consultants Romania Srl		5.850,00							
68	ctr.servicii	68/ 05.07.2022	intretinere + service), utilaje si echipamente tehnologice, ascensoare si platforme pt. PMT, Incuboxx,	A.Dir.	1	LIFT-ARG SRL		111.889,00							
70	ctr.servicii	70/ 08.07.2022	privind asigurarea dotarilor publice de invatamant in zona Municipiului	A.Dir.	1	UNIVERSITATE A "BABES-BOLYAI" Cluj-Napoca		67.226,89							

71	ctr.servicii	71/ 11.07.2022	publicitate din cadrul proiectului " Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de	A.Dir.	1	SC LEMINGS SRL	.-	2.420,00									
72	ctr.servicii	72/ 14.07.2022	intretinere a sistemului de racire din cadrul cladirilor: PMT; Incuboxx si Directia de Evidenta a Persoanelor	A.Dir.	1	SC ADACO PROTIM SRL	.-	67.773,00									
73	ctr.servicii	73/ 18.07.2022	unei placute comemorative pentru obiectivul "Stejarul" din Piata Libertatii	A.Dir.	1	SC SMART MODE APP SRL	.-	1.260,50									
74	ctr.servicii	74/ 18.07.2022	unei placute comemorative pe "Monumentul Isus Hristos-Rastignire" din Parcul Regina Maria	A.Dir.	1	SC MATINA ART SRL	.-	1.700,00									
75	ctr.servicii	75/ 18.07.2022	Servicii de asistenta tehnica ON-LINE 24/7 si interventii de urgenta pt. statiile de reincarcare pt. vehicule electrice aflate pe domeniul public al Mun. Timisoara	A.Dir.	1	EVGO GREEN MOTION SRL	.-	40.000,00				952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00	19.10.2022 21.11.2022 21.12.2022 16.01.2023 08.02.2023 13.03.2023 10.05.2023 09.06.2023 26.06.2023 12.07.2023 21.08.2023		10472	în derulare	
76	ctr.servicii	76/ 18.07.2022	Servicii de reincarcare a vehiculelor electrice pt. statiile aflate pe domeniul public al Mun. Timisoara prin utilizarea unei aplicatii Smart Charge	A.Dir.	1	EVGO GREEN MOTION SRL	.-	9.600,00				952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00	19.10.2022 21.11.2022 21.12.2022 16.01.2023 08.02.2023 13.03.2023 10.05.2023 09.06.2023 26.06.2023 12.07.2023 21.08.2023		10472	în derulare	
77	ctr.servicii	77/ 20.07.2022	Servicii de intocmire a strategiei de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara	P.S	2	Servelect SRL	.-	273.240,00	buget local	08.08.2022	07.11.2022	130062,24 195093,36		325155,6	finalizat		
78	ctr.servicii	78/ 27.07.2022	santier pt. Ob de investitii ,, Modernizare strazi zona A. Xenopol, B.	A.Dir.	1	SIALCO SRL	.-	33.900,00	buget local			0			în derulare		

79	furnizare	79/ 02.08.2022	baza de card pentru autoturismele din dotarea Primariei Municipiului	A.Dir.	1	S.C. COPROT S.R.L.	-	71.325,17											
80	ctr.servicii	80/ 08.08.2022	delegarea gestiunii serviciului de salubritate pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de carisaj sau către instalațiile de	A.Dir.	1	DANYFLOR SRL	-	130.500,00								4018,04 7325,05 5976,78 7081,69 5969,64 6882,96 5932,15 6265,95 5623,35 6200,50 6835,36 7042,42	07.09.2022 23.11.2022 23.11.2022 21.12.2022 03.03.2023 03.03.2023 05.04.2023 29.05.2023 15.06.2023 06.09.2023 01.09.2023 05.09.2023	75153,89	în derulare
81	ctr.servicii	81/ 08.08.2022	Servicii de proiectare (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție din cadrul proiectului "Memorialul (Traseul Revoluției din 1989 în Timișoara"	P.S	1	Q-GROUP PROIECT SRL (SUBCTR. BALTHASARH SRL)	sube tr. BAL THA SAR H SRL	665.575,00											
82	ctr.servicii	82/ 09.08.2022	purificatoare apa pe 12 luni	A.Dir.	1	LA FANTANA SRL	-	10.800,00											
83	ctr.servicii	83/ 09.08.2022	tehnice și mentenanță audio pentru sistemul de sonorizare din Sala de Consiliu a clădirii Municipiului	A.Dir.	1	S.C. SC Szucsik Media SRL S.R.L.	-	108.000,00											
84	ctr.servicii	84/ 09.08.2022	documentație pentru avizare și autorizare siguranță la incendii la imobilul situat pe str. Vasile Alecsandri nr.1.	P.S	1	SC PAUL CONSULTING SSM-SU SRL	-	48.000,00											
85	ctr.servicii	85/ 09.08.2022	Service (mentenanță) pentru sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare al Municipiului Timișoara pe 12 luni.	A.Dir.	1	AXATEL SERVICE SRL	-	22.803,00	buget local	01.09.2022	31.08.2023	2023.	1428 9996 2380 1428 1285,20 1428 1428 1428 1200 lei fara TVA /luna la 1080 lei fara TVA 1285,20 7586,25 1285,20 1285,20 1285,20 1285,20	13.12.2022 13.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 28.12.2022 11.04.2023 05.05.2023 05.05.2023 05.05.2023 05.05.2023 08.05.2023 08.05.2023 12.06.2023 05.07.2023 16.08.2023 12.09.2023		In derulare			

86	lucrari	86/ 11.08.2022	aferente obiectivului de investiții „Reabilitare termică imobil str. Arieș nr.20” din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș	P.S	1	ALEX-DIA CONSTRUCT SRL	-	3.174.076,78	Buget local	09.09.2020	31.10.2023	484.200,21	16.03.2023	In derulare	
87	servicii acord-cadru	87 11.08.2022	de intretinere a terenurilor de sport cu suprafata de iarba naturala si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta Stadionului de rugby	L.D.	2	SC BARIERRA SYSTEM SRL	-	268.612,24	buget local	44784	365 zile			in executie	
88	ctr. Subsecvent la A.C. nr 87/ 11.08.22	88 11.08.2022	Ctr subsecvent la A.C. nr 87/11.08.2022 Servicii de intretinere a terenurilor de sport cu suprafata de iarba naturala si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta Stadionului de rugby Gheorghe Rascanu din TM	L.D.	-	SC BARIERRA SYSTEM SRL		135.000,00	buget local	44795	6 luni		OP 1869/19.09.2022 OP 1870/19.09.2022 OP 2184/27.10.2022 OP 2183/27.10.2022 OP 2592/15.12.2022 OP 2591/15.12.2022	84129,29	finalizat
89	lucrari	89/ 11.08.2022	proiectului “Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Splaiul Nicolae Titulescu nr.10	P.S	1	CORIDA 89 CONSTRUCT S.R.L		1.940.465,83		29.08.2022	31.12.2023	102.758,49 196.753,70 259807,04	05.12.2022 09.12.2022 19.05.2023	559.319,23	În execuție
90	furnizare	90/ 18.08.2022	Licente Microsoft Exchange pt 200 utilizatori din Primaria Mun. TM	L.D.	2	VERASYS INTERNATION AL SRL		64.400,00							
91	ctr.servicii	91/ 19.08.2022	supraveghere si cercetare arheologica preventiva in perimetrul afectat de investitia „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” -	P.S	1	CONSTRUCTIM S.A.		295.000,00	fonduri europene	29.08.2022	31.12.2023				
92	ctr.servicii	92/ 19.08.2022	financiar pt proiect construire corp P+1E la Sc Gimnaziala nr 13 Timisoara Str Muzicescu nr 14 cod	A.Dir.	2	SC AUDIT CONSULT EXPERT		3.850,00							
93	ctr.servicii	93/ 22.08.2022	studiu de fundamentare padure-parc (Paadurea Verde)	A.Dir.	1	S.C. TERRA ROSA PROIECT S.R.L.		109.000,00	buget local			109.000,00	03.10.2022		

95	ctr.servicii	95/ 07.09.2022	tehnica a lucrarilor executate in cadrul obiectivului de investitii "Extindere retea apa-canal-zona	P.S	1	ROMTIM INSTAL	149.956,00	buget local	15.09.2022	15.11.2022		178.447,64			finalizat
96	ctr.servicii	96/ 07.09.2022	publicitate pt. promovarea si publ. proiect SIPOCA, cod SMIS 154615	A.Dir.	5	PELDIRA CONSULT SRL	6.235,00								
97	furnizare	97/ 09.09.2022	climatizare pentru imobil str. V.Alecsandri nr.1	P.S	1	ADACO PRO-TIM SRL	221.890,00								
98	servicii conf. cl ctr. Pana la 31.12.22	98/ 13.09.2022	financiar din cadrul proiectului : "Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul	A.Dir.	1	S.C. AUDIT CONSULT EXPERT SRL S.R.L.	1.800,00								
99	ctr.servicii	99/ 13.09.2022	cursuri de formare profesionala din cadrul proiectului „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str.	P.P	3	S.C. SC Avangarde Business Group SRL S.R.L.	29.800,00								
100	ctr.servicii	100/ 15.09.2022	la o platforma software in scopul documentarii interactiunilor dintre medici si pacienti in cabinetele de medicina scolara din gradinitile, scolile si liceele din	A.Dir.	2	SYONIC SRL	88.320,00	buget local		12 luni					in executie
101	ctr.servicii	101/ 29.09.2022	tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru proiectul „Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara " Cod SMIS	A.Dir.	2	SC SUBCONTROL SRL	135.000,00	fonduri europene	10.10.2022	31.12.2023		7243,48 6230,03 7506,26	16.12.2022 24.02.2023 20.03.2023		in executie
102	lucrari	102/ 29.09.2022	Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului de investitii "PT+DTAC+ Executie Reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr.28) str.C.Salceanu nr.11, Timisoara"	P.S	1	NEDEX GRUP SRL- LIDER GOLOTIM GLOBAL SRL - ASOCIAT	509.057,23	buget local	24.04.2023	30.06.2023					in executie (s-a emis OI pentru data de 24.04.2023
105	lucrai	105/ 29.09.2022	aferente obiectivului de investitii „Constructie si dotare Liceu Waldorf Timisoara " Cod SMIS 2014+:	P.S	2	NEDEX GROUP SRL	19.110.271,64	fonduri europene	10.10.2022	31.12.2023		1025370,57 16639,26 881907,88 1062568,29	09.12.2022 03.02.2023 15.02.2023 21.03.2023		in executie

106	lucrari	106/ 30.09.2022	imobil str. Mures, nr.129" in cadrul proiectului „„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de	P.S	1	CORIDA 89 CONSTRUCT S.R.L	472.802,57	fonduri europen	24.10.2022	31.12.2023	26.981,64 241.180,92 170.290,39	20.02.2023 22.03.2023	in executie
107	lucrari	107/ 30.09.2022	imobil str. Martir D-tru Jugănaru , nr.20, bl.28" in cadrul proiectului „„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de	P.S	1	CORIDA 89 CONSTRUCT S.R.L	421.591,53	fonduri europene	14.11.2022	31.12.2023	92.405,90	23.12.2022	in executie
108	ctr. servicii	108/ 30.09.2022	Servicii necesare pentru refacere "Hărți Strategice de Zgomot in Municipiul Timisoara"	P.S	2	INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.	55.000,00	buget local	13.10.2022 -ordin de începere	Încetează la data validării hărților de zgomot de către comisia de avizare constituită în acest scop de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș			in executie
109	ctr. servicii	109/ 04.10.2022	(faza DALI + PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Coridor de mobilitate Magistrala verde in Timisoara - Bd.16 Decembrie 1989 - Calea Sagului"	L.D.	2	F.I.P Consulting SRL	986.990,00						
110	ctr. lucrari	110/ 13.10.2022	aferente obiectivului de investiții "Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic Carmen	L.D.	5	SC Ila Vorhagen SRL	5.763.892,31	buget local	24.10.2022	24.01.2024			in executie
111	ctr. lucrari	111/ 14.10.2022	(proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Extindere iluminat public zona	L.D.	1	SC Elba-Com SRL	833.474,02	buget local	09.01.2023	31.01.2024			in executie
112	ctr. servicii	112/ 18.10.2022	si dezvoltare a Sistemului informatic de management al documentelor	Neg. F.P	1	Expertissa Timisoara SRL	220.000,00						
113	ctr. servicii	113/ 21.10.2022	pt. proiect Scoala Gimnaziala nr. 15 Timisoara, SMIS	A.Dir.	4	Arhitect Construct SRL	77.953,26						

122	ctr. servicii	122/ 15.11.2022	publicitate din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazine și atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică	A.Dir.	2	Intermedia Services Top SRL	5.400,00								
123	ctr. servicii	123/ 23.11.2022	privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru activitățile de salubritate și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și mentinerea în funcțiune a acestora	P.S.	2	Tranilvania Outsources SRL	45.700,00	buget local	06.12.2022-ordin de incepere	la recepție studiu de oportunitate și caiet de sarcini	54.383	31.08.2023	54.383	finalizat	
124	ctr. servicii	124/ 28.11.2022	PUBLICITATE din cadrul proiectului "Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice-modernizare și extindere infrastructuri de energie și a IDSAI (Instalație de detectare, semnalizare și alarmare) în cadrul SC MUT - Clinicile	A.Dir.	3	Intermedia Services Top SRL	5.665,00								
125	ctr. servicii	125/ 05.12.2022	energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de	A.Dir.	1	Building Consulting Tower Srl	6.800,00	Buget local	09.09.2020	31.10.2023					nu s-a emis OI
126	ctr. servicii	126/ 05.12.2022	și asistenta tehnică (faza DAL+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție „Regenerare urbană -Zona Piața	LD	1	Total Business Land SRL	824.413,16								
127	ctr. Furnizare	127/ 05.12.2022	detectie incendiu depozitul de materiale și echipamente al formațiunii salvo	A.Dir.	1	Eagle Team Security Srl	41.998,20		05.12.2022	05.12.2023	49977,86	26.01.2023		În execuție	

128	ctr. servicii	128/ 06.12.2022	DALI+PT+AT in vederea realizarii obiectivului de investitie "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Teoretic J.L.Calderon", str. Cornelia Salceanu	P.S.	2	TERRA INVEST MANAGEMENT SRL	160.000,00										
129	ctr. servicii	129/ 09.12.2022	și dezvoltare a portalului Primariei Municipiului Timisoara (www.primariatm.ro)	Neg. F.P	1	EXPERTISSA TIMISOARA SRL	117.600,00										
130	ctr. servicii	130/ 15.12.2022	Studiu de fezabilitate + cerere de finantare pentru proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea	PS	1	Energ Regen Tech SRL	325.000,00	BL	17.01.2023	Proces verbal de receptie		0					in derulare
131	ctr. servicii	131/ 15.12.2022	Servicii de topografie și cadastru	A.Dir.	1	P.F.A. PRISECARU CRISTIAN CONSTANTIN	72.000,00	buget local	01.02.2023	31.01.2025	Nu este cazul	3000 3000 3000 3000 3000 1571 3000	23.03.2023 18.04.2023 17.05.2023 19.06.2023 24.07.2023 16.08.2023 22.09.2023		19571	În execuție	
132	ctr. Furnizare	132/ 16.12.2022	electronice pentru completarea și reconfigurarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare al	PS	1	AXATEL SERVICE SRL	876.000,00	buget local	09.01.2023	09.01.2023		374493	16.08.2023				16.12.2025 /in executie
134	ctr. lucrari	134/ 16.12.2022	aferente obiectivului de investiție "Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31" din cadrul proiectului: "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Intrarea	PS	1	Mivo Expert Construct SRL	8.471.105.75		15.02.2023	31.12.2023							în execuție
135	ctr. servicii	135/ 19.12.2022	+DALI-Refunctionalizare, modernizare și extindere pe verticala P+2 E a Complexului Sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2,	PS	4	3D PASCAL PROIECT SRL	139.000,00	buget local	03.01.2023	60 zile							în execuție OS 01.03.2023

147	ctr. Furnizare	147/ 30.12.2022	Furnizarea unui autoturism electric pentru Primaria Municipiului Timisoara	PS	1	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL prin imputernicit AUTOEUROPA SRL		145.233,17									
148	ctr. servicii	1/ 06.01.2023	Servicii de intocmire Registru local al spatiilor verzi din Mun Timisoara	L.D.	4	ETERRA MAP - lider	MEG AGIS SRL - ASOCIAT	2.380.000,00	buget local	15.01.2023			708.050,00	06.10.2023			În derulare
149	ctr. servicii	2/ 19.01.2023	furnizare si livrare) a materialelor informative si de promovare priv. " Programul de sprijin financiar privind cresterea calitatii	A.D.	3	Alpha Group SRL		1.200,00									
150	ctr. servicii	3/ 20.01.2023	și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție: "Modernizare spațiu public -zona cuprinsa între bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii,	L.D.	1	TOTAL BUSINESS LAND SRL		1.565.000,02									
151	ctr. servicii	4/ 26.01.2023	PUBLICITATE din cadrul proiectului Reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, str.Tepes Voda (Ismail) nr.17,	A.D.	3	S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L		5.550,00									
152	ctr. servicii	5/ 10.02.2023	placutelor de semnalizare a 66 de cladiri din Municipiul Timisoara	A.D.	1	PROTRAD SRL		1.008,00									
153	ctr. servicii	6/ 20.02.2023	tehnică din partea proiectantului si realizarea documentatiei AS-built pentru obiectivul "Reabilitare fațade, acoperiș și tâmplărie la	A.D.	1	CONS TREI SRL		40.000,00	buget local	08.03.2023	24.01.2024						in executie
154	ctr. Lucrari	7/ 21.02.2023	reparatii la obiectivul „INFOCENTRU pe str.Alba Iulia nr.2 Parter -Timisoara	A.D.	2	NEDEX GRUP SRL		487.216,52	Buget local	23.02.2023	04.05.2023	-	579787,66	45076	579787,66		Finalizat

219	ctr. servicii	72/ 15.06.2023	actualizare analiza cost beneficiu pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea	A.D.	3	S.C. BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING S.R.L.	79.000,00	BL	15.06.2023	Dupa aprobare AM	75208	05.10.2023	in executie	
220	ctr. servicii	73/ 15.06.2023	livrare vouchere de vacanta pe suport electronic (carduri de	A.D.	1	EDENRED ROMANIA SRL	0,01	bugetul local	15.06.2023	31.12.2023	689530,01	20.06.2023	689530,01	in derulare
221	ctr. Lucrari	74/ 15.06.2023	termica imobil Intrarea Topologului nr.5 sc. A si B" SMIS 121134	P.S.	2	CORIDA 89 CONSTRUCT SRL	1.027.536,02	FEDR;BS; BL	12.07.2023					
222	ctr. servicii	75/ 15.06.2023	tratate a apei, igienizarea, curăţarea, repararea echipamentelor tehnice şi incinta bazinului de inot din cadrul Complexului Sportiv	A.D.	1	CORTEC SOLUTIONS SRL	147.274,00	buget local	01.07.2023	12 luni	11.158,63 9.998,38	OP 1891/30.08.2023 OP 2411/09.10.2023		in executie
223	ctr. servicii	76/ 15.06.2023	Diriginti reabilitare Cinematograf Studio	A.D.	3	TECHNOSAN SLS CONSTRUCT MANAGEMENT SRL	25.000,00	Bugetul Local	15.06.2023	-	-	-	-	În derulare
224	ctr. servicii	77/ 16.06.2023	aparator: carbopurificatoare de apa si purificatoare de	A.D.	1	LA FANTANA SRL	36.600,00							
225	ctr. servicii	78/ 19.06.2023	Monitorului Primariei Municipiului Timisoara	P.P.	3	ONE 2 ONE MARKETING SRL	192.000,00							
226	ctr. servicii	79/ 19.06.2023	Lot 1, Reabilitare termica imobil str Mures nr 129, proiect SMIS 117379	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPLE SRL	1.500,00							
227	ctr. servicii	80/ 20.06.2023	Lot 2, Reabilitare termica imobil str Martir Juganaru, proiect SMIS 117379	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPLE SRL	1.500,00							
228	ctr. servicii	81/ 20.06.2023	tehnica prin diriginti de santier pt extindere iluminat public str Drobeta nr 97	A.D.	1	GREEN INSTAL SRL	3.361,34	buget local	02.10.2023	02.12.2023				in executie
229	ctr. servicii	82/ 22.06.2023	tehnica prin diriginti de santier pt Lot 2, str Maslinului nr 11, sc A si B, SMIS 121134	A.D.	1	S.C. Consafamar Somes S.R.L	3.600,86	FEDR;BS; BL						
230	ctr. servicii	83/ 22.06.2023	tehnica prin diriginti de santier pt Lot 6, str Cernauti nr 10, 12, 14, SMIS 121134	A.D.	1	S.C. Consafamar Somes S.R.L	3.646,48	FEDR;BS; BL						

265	ctr. servicii	118/ 09.08.2023	Lot 2-„Reabilitare termica bloc bloc str.Brandusei nr.11” SMIS 117404	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPL E SRL	1.500,00										
266	ctr. servicii	119/ 09.08.2023	Lot 3 -„Reabilitare termica bloc Calea Torontalului nr.66, bl.119” SMIS 117404	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPL E SRL	3.000,00										
267	ctr. servicii	120/ 09.08.2023	Lot 4-„Reabilitare termica bloc str.Felix nr.23, bl.75, sc.A+B” SMIS 117404	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPL E SRL	3.000,00										
268	ctr. servicii	121/ 09.08.2023	Lot 5-„Reabilitare termica bloc str.Aleea Cascadei nr.1” SMIS 117404	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPL E SRL	3.000,00										
269	ctr. servicii	122/ 09.08.2023	Lot 6-„Reabilitare termica bloc str.Linistei nr.17, bl.92” SMIS 117404	A.D.	1	SC D&A MAKEITSIMPL E SRL	1.500,00										
270	ctr. Lucrari	123/ 16.08.2023	termică imobil Aleea Săgeții, nr.5, Sc. A+B” SMIS 117520	P.S.	3	COMPACT CONART SRL	559.680,00										
271	ctr. Lucrari	124/ 16.08.2023	termică imobil str. Muzicii, nr.10” SMIS 117520	P.S.	2	COMPACT CONART SRL	487.215,88										
272	ctr. Lucrari	125/ 17.08.2023	termica imobil Calea Circumvalatiunii nr. 67” SMIS 121543	P.S.	2	COMPACT CONART SRL	2.849.499,91										
273	ctr. Lucrari	126/ 17.08.2023	termica imobil Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-20-22” SMIS 121543	P.S.	3	MARC EDIL THERMO SRL	2.999.312,13										
274	ctr. servicii	127/ 29.08.2023	dispecerizare, monitorizare, mentenanta si interventie pentru sistemul de alarma si antiefracție la depozitul	A.D.	1	COMANDOR SRL	6.240,00					711,62 618,80	14.09.2023 18.09.2023				In derulare
275	ctr. servicii	128/ 07.09.2023	infrastructurii de identitate digitala pentru informarea si consultarea cetatenilor in relatia cu administratia locala printr-un portal unic de interactiune si	L.D.	4	ATOS CONVERGENC E CREATORS SRL	1.811.544,00										
276	ctr. servicii	129/ 11.09.2023	elaborării Strategiei de Dezvoltare Teritorială Urbană - Timisoara Zona Antenelor	A.D.	1	S.C. a. plan S.R.L.	210.000,00	buget local	19.09.2023	pană la aprobare p-	-	-	-	-	-	-	în execuție
277	ctr. servicii	130/ 13.09.2023	salubritate pt. activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe domeniul public Mun. TM	Neg.f.p.	1	CORAL IMPEX SRL	17.301.302,85	buget local	13,09,2023	pana la desemnarea noului operator,dar nu mai mult de 16 luni	-	-	-	-	-	-	în derulare

289	ctr. servicii	142/ 26.09.2023	tehnica ON-LINE 24/7 si interventii de urgenta pt. statiile de reincarcare pt vehicule electrice aflate pe domeniul public al	A.D.	1	EVGO GREEN MOTION SRL	44.800,00										
290	ctr. furnizare	143/ 28.09.2023	polipropilena de inalta calitate pt tribuna, scaune rabatabile tapitate pt zona VIP, module banci de rezerva jucatori si scaune tapitate pt arbitrii la Sala	P.S.	1	KARLA INTERNATION AL DEVELOPMEN T SRL	179.720,00	buget local	05.10.2023	25 zile							in executie
291																	
292																	
293																	
294																	
295																	
296																	
297																	
298																	
299																	
300																	

Prezentul centralizator a fost completat in colaborare cu Serviciile/Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara care urmaresc derularea contractelor.
Fiecare Serviciu/Compartiment de specialitate raspunde de corectitudinea datelor inscrise in prezentul centralizator.

Sef Birou Achizitii Publice
Lucretia Schipor

Inspector Birou Achizitii Publice
Silviu Apostolovici